

## **PROGRAMMA N. 3: MOBILITÀ E VIABILITÀ**



## PROGETTO 3.1 MOBILITA' SICURA

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Parcheggio di piazza Primo Maggio

##### **Attività svolta nel 2012:**

I tempi programmati per l'approvazione del progetto esecutivo non sono stati rispettati a causa della richiesta, da parte dell'appaltatore, di varianti al progetto definitivo, di proroga dei tempi di consegna del progetto esecutivo e per problemi geologici che impongono una variante della morfologia dimensionale della berlinese.

#### TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione*	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6718	000	PARCHEGGIO PIAZZA 1° MAGGIO	previsionale	08-giu-10		31-dic-12	28-feb-11	09-set-11	31-dic-12		
			effettiva	08-giu-10	29-mar-12		28-feb-11	09-set-11			

\*Con la gara del 28/02/2011 sono stati aggiudicati la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

#### Titolo obiettivo 2: Pavimentazione via Mercatovecchio

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
% Realizzazione opera	90%	0%

##### **Attività svolta nel 2012:**

Entro maggio 2012 è stata completata la progettazione definitiva ed in data 05 giugno è stata indetta Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo durante la quale la Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di recente nomina ha chiesto di integrare il progetto con un generale progetto d'insieme di riqualificazione delle vie storiche; nella stessa seduta sono stati acquisiti i pareri positivi di tutti gli altri enti convocati e la Soprintendente ha dato la propria disponibilità per la data del 20 Luglio 2012 per una nuova convocazione della Conferenza

dei Servizi, nell'ipotesi di recepimento delle indicazioni fornite. Nel frattempo gli uffici hanno approfondito il progetto e redatto il piano d'insieme sulle pavimentazioni del centro storico.

Nelle date del 14 Giugno, 11 Luglio e 19 Luglio ci sono stati diversi incontri con la Soprintendente per addivenire ad una versione condivisa del progetto.

Con Decisione di Giunta del 17/07/2012, su richiesta della medesima Soprintendente, è stato approvato lo Studio di Fattibilità di "Riqualificazione delle pavimentazioni del Centro storico".

In data 20/07/2012 si è svolta la seconda Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato esclusivamente la Soprintendenza e il Comune di Udine nella quale è stato espresso parere positivo sul progetto presentato; la nuova versione progettuale è stata portata al vaglio della Commissione Locale Paesaggio quale autorità delegata dalla norma regionale al rilascio preventivo dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed inoltrata alla Soprintendenza per la necessaria conferma, come espressamente richiesto dalla stessa nella seduta del 20/07/2012. Il parere favorevole della Commissione Locale Paesaggio è stato rilasciato in data 7 Agosto e dall'invio del medesimo parere alla BAAS decorrono i termini di legge (45 gg) oltre i quali il provvedimento si intende non annullato dalla medesima BAAS (la stessa BAAS con nota di data 06/09/2012 ha chiarito che il progetto non deve essere sottoposto ad autorizzazione ambientale).

La nuova versione progettuale è stata altresì portata al vaglio della Commissione Edilizia per il relativo parere sulle nuove finiture superficiali volute dalla BAAS., parere favorevole ottenuto in data 17 Agosto 2012.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato in data 5 Ottobre 2012 con Delibera di Giunta comunale n. 330, successivamente alla modifica della fonte del finanziamento avvenuta con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 27 Settembre 2012 (con tale Deliberazione è stato eliminato il finanziamento con fondi "Pisus" ed è stata prevista la copertura della spesa attraverso l'aumento del mutuo fino alla concorrenza di € 700.000,00 ed attraverso il trasferimento di capitali per € 800.000,00).

Con Determinazione del 18 Ottobre 2012 veniva stabilito di ricorrere alla stipula di un contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; tale contratto di mutuo è stato sottoscritto in data 11/12/2012 ed è pervenuto al Comune di Udine in data 27/02/2013, pertanto, fino a tale data, la gara d'appalto non poteva essere indetta. In data 22/01/2013 la Giunta comunale ha stabilito, in attesa della stipula del Patto di stabilità tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Governo, di non indire la gara per l'opera oggettivata.

## TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6689	000	PAVIMENTAZIONE VIA MERCATOVECCHIO	previsionale	30-nov-11	15-giu-12	30-giu-12	30-giu-12	15-lug-12	31-lug-12	31-dic-12	30-apr-13
			effettiva	30-nov-11							

## ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:

### Indicatori di impatto:

	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficacia	n. incidenti rilevati*	<819	731

\* indicatore presente anche nel progetto 15.1

## OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE A FINE 2012):

### Viabilità

Sono in fase di progettazione avanzata:

- la rotonda lungo la S.P. n. 15 /via Barigliaria (stesura del progetto esecutivo già avvenuta);
- la soluzione del nodo a Cussignacco tra le vie Veneto ed Este, con abbellimento di tutto il sedime oltre che alla messa in sicurezza del nodo;
- la viabilità del PRUSST riferita al collegamento viario tra viale Tricesimo e via Cividina (entrambi i progetti definitivi - stralcio A e B dell'opera 5080/C - sono pronti, per uno stralcio è già avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, per l'altro è in corso la procedura espropriativa);
- il riatto dei marciapiedi finanziati nel 2011.

Sono in fase avanzata di realizzazione:

- le opere infrastrutturali connesse al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada (interventi nel quartiere S.Domenico ed in varie intersezioni della città – via Monte Rombon/via Cantore, via Sacile/via Tolmezzo, etc...);
- la rotonda lungo la S.P. n. 15/via Cividina al confine con il Comune di Tavagnacco;
- il miglioramento dell'accesso di via S.Rocco su viale Venezia;
- il riatto dei marciapiedi finanziato nel 2010;
- la piazza di Paderno.

Sono concluse:

- l'opera di via Longarone (con la definitiva risoluzione delle problematiche connesse al manto stradale, al recapito delle acque piovane e con l'adeguamento definitivo della rete fognaria, illuminazione pubblica, gas ed acqua);
- le opere di asfaltatura di varie strade comunali (lotti finanziati nel 2011);
- la ciclovia Alpe Adria (percorso FVG 1);
- l'eliminazione di barriere architettoniche su tutto il territorio comunale;

Nel corso del 2012 sono state inoltre concluse le opere relative alla sistemazione di via Padova, del percorso ciclabile di viale Europa Unita, la viabilità di via Don Bosco, la sistemazione della viabilità di via Schumann, la viabilità di borgo Fois e quella di S. Ulderico.

#### Centro storico

E' stato completato l'intervento di implementazione delle stazioni del bike sharing (via Poscolle – Duomo – piazzale Cella – Ospedale – Teatro – piazzale Diacono).

Risulta positivamente concluso, con soddisfazione dei vari stakeholders, l'intervento di ristrutturazione del plateatico di piazza Matteotti; si sono inoltre forniti e posizionati nel centro città ed in generale su tutto il territorio comunale numerosi portabiciclette voluti fortemente dalla cittadinanza.

#### Arredo urbano

La realizzazione della piazzetta pedonale di Largo dei Pecile, con l'eliminazione di posti auto e il posizionamento di vari elementi di arredo urbano, è stata completata nel 2012. L'intervento consente un miglior utilizzo dell'area ed in particolare della zona verde centrale, memoria del parco appartenuto ai Pecile. Per agevolare l'accesso al giardino in quota è stata posizionata una nuova scala mentre la discesa verso la nuova piazzetta è possibile grazie ai migliorati percorsi pedonali in pendenza.

La sistemazione del verde e la messa a dimora di una siepe che corona il rilevato, unitamente a porta biciclette, panchine e rampe, abbelliscono il tutto. Costo dell'intervento 151.500,00 euro.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6856	000	OTTENIMENTO CPI AUTORIMESSA VIA MARCO	previsionale	25-ott-11	08-nov-11	<b>01-giu-12</b>	<b>01-giu-12</b>	<b>30-set-12</b>	<b>30-nov-12</b>	30-set-13	31-dic-13
			effettiva	25-ott-11	08-nov-11	<b>01-giu-12</b>	<b>01-giu-12</b>	<b>14-set-12</b>	<b>30-nov-12</b>		
6694	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA LOMBARDIA	previsionale	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	29-lug-11	<b>19-gen-12</b>
			effettiva	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	29-lug-11	<b>19-gen-12</b>
6773	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	05-ott-10	18-nov-10	<b>04-mag-12</b>	<b>04-mag-12</b>	<b>25-giu-12</b>	<b>03-set-12</b>		
6774	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DELLA CITTA'	previsionale	19-ott-11	29-nov-11	<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	19-ott-11	29-nov-11	<b>18-mag-12</b>	<b>18-mag-12</b>	<b>18-lug-12</b>	<b>05-set-12</b>		
6774	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PERCORSI CASA SCUOLA S. DOMENICO	previsionale	19-ott-11	22-nov-11	<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	19-ott-11	22-nov-11	<b>17-mag-12</b>	<b>17-mag-12</b>	<b>18-lug-12</b>	<b>05-set-12</b>		
6926	000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE VIA VENETO - VIA ESTE	previsionale	<b>30-nov-12</b>	<b>15-dic-12</b>	31-mag-13	30-giu-13	31-ott-13	30-nov-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva	<b>13-nov-12</b>							
6927	000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI SU VIA T. DECIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	previsionale	08-nov-11	<b>31-ago-12</b>	28-feb-13	31-mar-13	31-lug-13	31-lug-13	31-gen-14	30-apr-14
			effettiva	08-nov-11	<b>23-mag-12</b>						

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2121	000	SISTEMAZIONE VIA CREMA	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ott-12</b>	28-feb-13	28-feb-13	30-apr-13	30-giu-13	31-dic-13	31-mar-14
			effettiva	Opera chiusa con storni fondi a favore della 6996							
5167	000	SISTEMAZIONE VIA LONGARONE	previsionale	22-mag-06	27-lug-10	20-dic-11	20-dic-11	<b>11-apr-12</b>	<b>30-giu-12</b>	31-mar-13	30-set-13
			effettiva	22-mag-06	27-lug-10	20-dic-11	20-dic-11	<b>11-apr-12</b>	<b>11-giu-12</b>		
5435	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E MESSA IN SICUREZZA VIA PADOVA	previsionale	07-ago-07	22-set-09	29-lug-11	29-lug-11	28-set-11	09-nov-11	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ott-12</b>
			effettiva	07-ago-07	22-set-09	29-lug-11	29-lug-11	28-set-11	09-nov-11	<b>20-lug-12</b>	
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	<b>12-mar-12</b>	30-set-13	31-dic-13	31-gen-14	31-mag-14	30-giu-14	31-gen-15	31-mag-15
			effettiva	<b>26-mar-12</b>	<b>26-giu-12</b>						
6698	000	VIABILITA' DI ACCESSO DA VIALE VENEZIA A VIA S. ROCCO	previsionale	15-set-09	09-mar-11	<b>05-mar-12</b>	<b>05-mar-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-dic-12</b>	31-mar-13
			effettiva	15-set-09	09-mar-11	<b>05-mar-12</b>	<b>05-mar-12</b>	<b>21-giu-12</b>	<b>28-ago-12</b>	<b>09-nov-12</b>	
6714	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	14-apr-11	14-apr-11	<b>30-giu-12</b>	<b>31-ago-12</b>	31-mag-13	31-ago-13
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10	14-apr-11	14-apr-11	<b>16-mag-12</b>	<b>23-lug-12</b>		



OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6715	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	26-lug-11	22-nov-11	<b>31-dic-12</b>	31-gen-13	31-mag-13	30-giu-13	31-mag-14	31-ago-14
			effettiva	26-lug-11	22-nov-11	<b>28-set-12</b>	<b>28-set-12</b>				
6778	000	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA DON BOSCO	previsionale	07-set-10	18-nov-10	19-apr-11	19-apr-11	<b>29-feb-12</b>	<b>11-apr-12</b>	<b>30-nov-12</b>	28-feb-13
			effettiva	07-set-10	18-nov-10	19-apr-11	19-apr-11	<b>29-feb-12</b>	<b>11-apr-12</b>	<b>07-ago-12</b>	<b>06-dic-12</b>
6777	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLATEATICO PIAZZA MATTEOTTI	previsionale	01-giu-10	18-nov-10	09-ago-11	09-ago-11	29-set-11	10-ott-11	<b>04-apr-12</b>	<b>30-set-12</b>
			effettiva	01-giu-10	18-nov-10	09-ago-11	09-ago-11	29-set-11	10-ott-11	<b>04-apr-12</b>	<b>28-giu-12</b>
6771	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>30-nov-12</b>	31-lug-13	31//8/13	31-dic-13	31-gen-14	31-ago-14	31-dic-14
			effettiva	<b>31-lug-12</b>	<b>30-ott-12</b>						
6770	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	05-lug-11	15-nov-11	<b>29-mar-12</b>	<b>29-mar-12</b>	<b>30-giu-12</b>	<b>31-lug-12</b>	31-gen-13	30-apr-13
			effettiva	05-lug-11	15-nov-11	<b>29-mar-12</b>	<b>29-mar-12</b>	<b>25-mag-12</b>	<b>18-giu-12</b>	<b>14-nov-12</b>	
6769	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI - ANNO 2010 - LOTTO "A"	previsionale	14-apr-10	06-lug-10	04-ago-10	04-ago-10	11-nov-10	29-dic-10	<b>31-lug-12</b>	<b>31-dic-12</b>
			effettiva	14-apr-10	06-lug-10	04-ago-10	04-ago-10	11-nov-10	29-dic-10	<b>25-lug-12</b>	<b>11-dic-12</b>
6792	000	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA CJARANDE E VIA BARIGLARIA	previsionale	26-ott-10	<b>31-lug-12</b>	<b>31-dic-12</b>	28-feb-13	31-mar-13	30-apr-13	31-ott-13	31-gen-14
			effettiva	26-ott-10	<b>05-giu-12</b>						
6857	000	PIAZZA PADERNO	previsionale	13-giu-11	15-nov-11	<b>30-giu-12</b>	<b>30-giu-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>30-set-12</b>	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	13-giu-11	15-nov-11	<b>02-lug-12</b>	<b>02-lug-12</b>	<b>23-ago-12</b>	<b>27-set-12</b>		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6858	000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIALE SCHUMANN	previsionale	07-giu-11	30-ago-11	15-dic-11	15-dic-11	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-mar-13
			effettiva	07-giu-11	30-ago-11	15-dic-11	15-dic-11	<b>25-mag-12</b>	<b>15-giu-12</b>	<b>18-lug-12</b>	<b>31-ott-12</b>
6860	000	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA - BANDA LARGA DITEDI	previsionale	17-mag-11	02-ago-11	02-ago-11	18-ago-11	14-ott-11	03-nov-11	<b>31-mar-12</b>	<b>30-set-12</b>
			effettiva	17-mag-11	02-ago-11	02-ago-11	18-ago-11	14-ott-11	03-nov-11	<b>31-mar-12</b>	<b>02-ott-12</b>
6924	000	SISTEMAZIONE AREA METROPARK	previsionale	<b>31-dic-12</b>	28-feb-13	30-apr-13	30-apr-13	30-giu-13	30-giu-13	31-dic-13	30-apr-14
			effettiva								
6975	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DI VIA DELLA MADONNETTA E STRADE LIMITROFE	previsionale	<b>11-set-12</b>	<b>31-dic-12</b>	30-apr-13	31-mag-13	31-ago-13	30-set-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva	<b>11-set-12</b>	<b>21-nov-12</b>						
6969	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-gen-13	31-gen-13	30-giu-13	31-lug-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva		<b>05-giu-12</b>						
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA	previsionale	<b>31-ott-12</b>	31-mar-13	31-mag-13	31-mag-13	31-lug-13	31-lug-13	30-nov-13	31-mar-14
			effettiva	<b>30-ott-12</b>							

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
6776	000	VIABILITA' DI BORGO FOIS	previsionale	11-mag-10	20-ott-10	30-mar-11	30-mar-11	29-lug-11	03-ott-11	06-dic-11	<b>30-set-12</b>	
			effettiva	11-mag-10	20-ott-10	30-mar-11	30-mar-11	29-lug-11	03-ott-11	06-dic-11	<b>02-mar-12</b>	
5177	A	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO S. ULDERICO	previsionale	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	31-mar-11	27-giu-11	03-nov-11	<b>05-apr-12</b>	
			effettiva	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	31-mar-11	27-giu-11	03-nov-11	<b>05-apr-12</b>	
6780	000	REALIZZAZIONE MAN	previsionale		<b>31-mag-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>31-ott-12</b>	31-ago-13	31-dic-13	
			effettiva		<b>03-lug-12</b>		<b>14-mag-12</b>	<b>13-ago-12</b>	<b>11-dic-12</b>			
6968	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	previsionale					<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>30-ott-12</b>	<b>31-dic-12</b>	
			effettiva						<b>31-lug-12</b>	<b>07-dic-12</b>	<b>07-dic-12</b>	
6664	B	AUTORIMESSA DI VIA BERTALDIA : REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale					<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>30-ott-12</b>	<b>31-dic-12</b>	
			effettiva					<b>27-mar-12</b>	<b>27-mar-12</b>			
6660	A	LAVORI DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARCIAPIEDI VIA CICONI	previsionale		<b>24-apr-12</b>			<b>30-giu-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>30-set-12</b>	<b>31-ott-12</b>	
			effettiva		<b>24-apr-12</b>	<b>19-giu-12</b>	<b>19-giu-12</b>	<b>19-giu-12</b>	<b>19-giu-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>14-set-12</b>	
5189	000	ILLUMINAZIONE NUOVA STRADA TRA VIALE TRICESIMO E VIA CIVIDINA	previsionale	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>	
			effettiva	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08			
6096	000	IMPIANTI SEMAFORICI: ADEGUAMENTI PER UTENZE DEBOLI	previsionale	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07		
6096	F	SPOSTAMENTO PUNTO LUCE TRA LE VIE SIRACUSA E SAN PAOLO	previsionale	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	<b>08-mar-12</b>	<b>08-mar-12</b>

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6664	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	previsionale	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	<b>07-dic-12</b>
6781	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11	30-nov-11	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11	30-nov-11		
6660	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROGETTO SICUREZZA LR 9/2008)	previsionale	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10	26-giu-11	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10	26-giu-11	29-nov-11	<b>21-feb-12</b>
6630	000	ASSESTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II FASE - 2° LOTTO (ZONE VIALE VAT, VIA GORIZIA, E VIA M. GRAPPA	previsionale	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	
			effettiva	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	
6996	000	INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' DELLA ZONA RIZZI	previsionale	<b>30-ott-12</b>	<b>30-ott-12</b>	28-feb-13	28-feb-13	30-apr-13	30-giu-13	31-dic-13	31-mar-14
			effettiva	<b>30-ott-12</b>	<b>30-ott-12</b>						
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>30-nov-12</b>	30-set-14	31-ott-14	28-feb-15	31-mar-15	28-feb-16	30-giu-16
			effettiva	<b>31-lug-12</b>							
6772	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>30-nov-12</b>	31-ott-14	30-nov-14	31-mar-15	30-apr-15	31-mar-16	31-lug-16
			effettiva	29-nov-11	<b>21-nov-12</b>						

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale	02-nov-10	25-ott-11	<b>28-feb-12</b>	<b>01-mar-12</b>	<b>15-mag-12</b>	<b>01-lug-12</b>	<b>31-dic-12</b>	30-mar-13
			effettiva	02-nov-10	25-ott-11	<b>01-mar-12</b>	<b>01-mar-12</b>	<b>16-apr-12</b>	<b>16-mag-12</b>	<b>15-ott-12</b>	

## PROGETTO 3.2 RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Aggiornamento Piani Particolareggiati

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Approvazione in Giunta aggiornamento piani relativi alla sosta nel <i>ring</i> , ai varchi di accesso a ZTL	ON	OFF*

\*approvato comunque elenco varchi di accesso.

#### Attività svolta nel 2012:

L'installazione dei varchi di accesso alla ZTL riguarda una serie di lavori inseriti all'interno delle opere 6859 e 6991 entrambe di oggetto "implementazione piano centro".

Con propria Decisione n. 282 del 25/09/2012 la Giunta comunale ha approvato l'elenco degli accessi alla ZTL ed all'Area pedonale da dotare con sistemi elettronici. I primi tre punti in ordine di importanza sono stati individuati in via Manin, vicolo Sillio e piazzetta San Cristoforo. Per l'installazione di questi tre varchi, le risorse sono state individuate sull'opera 6991, mentre le risorse per la predisposizione dei cavidotti gravano sull'opera 6859. In data 04/12/2012 con proprio atto n. 417 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare/definitivo per l'installazione dei n. 3 varchi succitati. Con deliberazione n. 21 del 22/01/2013 la Giunta comunale ha sospeso l'indizione della gara dell'intervento oggettivato in attesa dell'attuazione del Patto di stabilità che dovrà essere sottoscritto tra la Regione e il Governo.

E' in fase di studio l'estensione della "zona 30" a tutta l'area all'interno del *ring*.

Nel corso del 2012 sono state realizzate delle "zone 30 km/h" (ad esempio: via Basiliano, piazza Giovanni XXIII a Cussignacco e vie limitrofe, ecc.) in alcune parti della città.

## OPERE PUBBLICHE

### Percorsi ciclabili e ciclopedonali

Sono stati completati i seguenti interventi:

- il percorso ciclopedonale di viale Europa Unita;
- la modifica della sezione e l'allungamento di 20 metri della pista ciclabile di via A.L. Moro – via Zanon nella parte di via Zanon;
- l'itinerario ciclabile FVG1 (all'interno del Parco del Cormor, al Parco Ardito Desio, all'intersezione via Dormisch/viale Cadore ed in piazzale D'Annunzio).

Sono in fase di progettazione definitiva il percorso ciclopedonale di via Grazzano (opera 6972), approvato all'interno progetto PISUS con Deliberazione di Giunta comunale del 27/11/2012, mentre sono in fase avanzata di progettazione i corridoi ciclabili previsti dal PUM (Stazione FFSS – Ospedale Civile; Stazione FFSS – Università; Stazione FFSS – Terminal Nord; Corridoio Treppo-Caneva).

In fase di progettazione è altresì la connessione delle piste ciclabili di viale Europa Unita e viale delle Ferriere con il “Nodo Stazione” oggetto di confronto con la Provincia e con i diversi “stakeholders”.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6574	000	PERCORSO CICLABILE LUNGO VIALE EUROPA UNITA	previsionale	18-nov-10	06-apr-11	26-ago-11	26-ago-11	15-dic-11	31-dic-11	<b>30-giu-12</b>	<b>30-set-12</b>
			effettiva	18-nov-10	06-apr-11	26-ago-11	26-ago-11	15-dic-11	30-dic-11	<b>09-mar-12</b>	<b>17-ago-12</b>
6663	000	CICLOVIA ALPE ADRIA GRADO-COCCAU	previsionale	25-ago-09	22-mar-11	17-nov-11	17-nov-11	<b>01-mar-12</b>	<b>03-mag-12</b>	<b>30-nov-12</b>	28-feb-13
			effettiva	25-ago-09	22-mar-11	17-nov-11	17-nov-11	<b>01-mar-12</b>	<b>03-mag-12</b>	<b>15-ott-12</b>	
6859	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	02-ago-11	22-nov-11	<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	<b>30-set-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>31-dic-12</b>	31-mar-13
			effettiva	02-ago-11	22-nov-11	<b>01-ago-12</b>	<b>13-set-12</b>	<b>13-set-12</b>	<b>22-ott-12</b>	<b>20-dic-12</b>	
6972	000	MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DI VIA GRAZZANO	previsionale	<b>04-set-12</b>	<b>30-nov-12</b>	31-gen-13	31-gen-13	30-apr-13	31-mag-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva	<b>04-set-12</b>	<b>27-nov-12</b>						
5082	B	PERCORSO CICLO- PEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST : DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA-	previsionale	20-dic-11	<b>30-giu-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>30-nov-12</b>	31-gen-13	31-mar-13	31-dic-13	31-mar-14
			effettiva	20-dic-11	<b>23-mag-12</b>	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>				
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>30-nov-12</b>	28-feb-13	31-mar-13	30-apr-13	31-mag-13	30-giu-13	30-set-13
			effettiva	<b>04-dic-12</b>	<b>04-dic-12</b>						



## PROGETTO 3.3 PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ (PUM)

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Piano urbano della Mobilità

#### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Attuazione e sviluppo delle indicazioni progettuali del PUM	ON	ON
Acquisizione operativa del nuovo modello di simulazione del sistema della mobilità udinese	ON	ON
Messa a punto del sistema di monitoraggio dei parametri di traffico del sistema	ON	ON

#### Attività svolta nel 2012:

Il nuovo modello di simulazione del traffico è stato fornito al Comune di Udine come previsto dal contratto d'appalto. Il corso di formazione sull'uso del programma di simulazione dei flussi di traffico si è svolto nei giorni 1 e 2 marzo 2012, in occasione dello stesso corso è stato fornito il software medesimo ed il Modello del grafo stradale di Udine.

Per quanto concerne l'attuazione e lo sviluppo delle indicazioni progettuali del PUM sono state sviluppate le seguenti attività:

- 1) è stata proseguita l'attività progettuale connessa alla nuova viabilità di collegamento tra viale Tricesimo e via Cividina;
- 2) è stata effettuata la verifica di transitabilità dei mezzi del TPL nell'ambito del progetto di piazza del Patriarcato rivisitata quale "area di fermata" del TPL nell'ottica della pedonalizzazione di via Mercatovecchio;
- 3) è stata realizzata la progettazione esecutiva di via Mercatovecchio allo scopo di ampliare la ZTL e le Aree Pedonali cittadine;
- 4) è stata progettata la corsia preferenziale del bus lungo viale Ungheria in vista del necessario trasferimento su questo asse delle linee urbane n. 1 e 3 a seguito della pedonalizzazione di via Mercatovecchio;
- 5) è stato dato seguito alla nuova progettazione dell'opera di collegamento di via Popone con via della Valle resasi necessaria a seguito della richiesta della Regione; la nuova proposta è stata voluta dalla Regione quale "conditio sine qua non" utile alla revisione dell'Accordo di Programma siglato nel 2001 tra il Comune e la Regione stessa.

Per quanto concerne la messa a punto del monitoraggio dei parametri di traffico del sistema, diversi rilievi di traffico sono stati eseguiti nel corso del 2012; i più importanti sono stati quelli finalizzati allo studio dell'asse del trasporto pubblico locale su viale Ungheria, di cui al precedente punto 4).

## PROGETTO 3.4 GESTIONE EFFICIENTE DELLE RICHIESTE E DELLE SEGNALAZIONI

### ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012

#### Indicatori di impatto:

	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	Percentuale di segnalazioni cui viene data risposta, non limitata alla mera "presa in carico", entro 30 giorni	50%	60,2% (836 su 985)
	Rispetto delle date di programmazione di inizio e fine lavori	50%	66% (145 su 219)

## SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	MANDATI
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b><u>12.670.544,00</u></b>	<b><u>13.170.936,00</u></b>	<b><u>12.232.312,96</u></b>	<b><u>4.386.385,72</u></b>
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI</i>	<i>5.760.749,00</i>	<i>5.771.539,00</i>	<i>5.740.464,70</i>	<i>4.171.220,47</i>
INTERVENTO 1 - PERSONALE	807.300,00	766.800,00	759.570,98	734.042,79
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	46.000,00	27.000,00	26.662,33	10.375,94
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI	3.104.670,00	3.213.560,00	3.192.202,59	1.672.071,22
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	-	-	-	-
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	300,00	400,00	96,41	96,41
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.746.379,00	1.710.179,00	1.709.954,70	1.709.954,70
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	54.600,00	52.100,00	51.977,69	44.679,41
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.500,00	1.500,00	-	-
INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	-	-	-	-
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>6.909.795,00</i>	<i>7.399.397,00</i>	<i>6.491.848,26</i>	<i>215.165,25</i>
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.879.795,00	7.269.397,00	6.387.206,11	210.523,10
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	30.000,00	30.000,00	4.642,15	4.642,15
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	-	-	-	-
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	-	-	-
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	100.000,00	100.000,00	-
INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	-	-	-	-