

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2018
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 4.822,60
Totale SPESE CORRENTI	€ 4.822,60
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 2.269,42
Totale SPESE CORRENTI	€ 2.269,42
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.000,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 2.905.568,05
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	€ 1.089.819,10
Totale SPESE CORRENTI	€ 3.996.387,15
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 4.655.636,48
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 4.655.636,48
Totale Missione spese correnti	€ 4.003.479,17
Totale Missione spese in conto capitale	€ 4.655.636,48

Programma 01: Trasporto ferroviario

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualficazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualficazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2018:

Nel 2018 presso la sede di Mestre della Rete ferroviaria italiana (RFI) si è svolto l'incontro del tavolo tecnico relativo al protocollo d'intesa tra la Rete Italiana Ferrovie, il Comune di Udine e la Regione per esaminare la situazione della rete ferroviaria udinese e le relative problematiche ed esiti dei monitoraggi in corso.

Dopo la firma del protocollo di intesa del 13 dicembre 2016 dal monitoraggio emerge che poche unità di traffico merci della linea Venezia/Udine-Tarvisio transitano nella tratta cittadina mentre gli altri treni merci risultano tutti deviati nella infrastruttura interrata.

Per quanto riguarda la realizzazione di una serie di opere di mitigazione acustica, le barriere fonoassorbenti, è in fase di redazione ed aggiornamento un nuovo studio acustico.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7249	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	30-giu-18	30-lug-18
			effettiva		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	2018	
7250	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE*	previsionale		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	31-dic-18	30-mar-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17	17-dic-18			
7839	000	POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONE A RISCHIO SICUREZZA (PROGETTO SICUREZZA 2016)*	previsionale			30-ago-18	30-set-18	31-ott-18	30-nov-18	31-mar-18	30-apr-18
			effettiva		10-dic-18	10-dic-18	19/12/2018 (lavori di scavo ed interrimento cavidotti)	27/12/2018 (lavori di posa cavi e punti luce)			
7802	000	ILLUMINAZIONE DEL GIARDINO LORIS FORTUNA*	previsionale					28-dic-17	mag-18	15-lug-18	
			effettiva				27-giu-18 (lavori di illuminazione ed elettrificazione)	27-giu-18 (lavori di illuminazione ed elettrificazione)	27-giu-18 (lavori di illuminazione ed elettrificazione)	28-dic-17 (lavori di scavo e posa dei cavidotti)	25-giu-18 (lavori di scavo e posa dei cavidotti)

*Opera collegata all'obiettivo strategico 8.3

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2018:

E' stato sospeso, in via sperimentale, il regime di ZTL nelle vie Manin, Vittorio Veneto, Mercatovecchio, Bartolini, vicolo Sillio, via Caiselli e nelle piazze Marconi, della Libertà (ad eccezione della parte adibita ad area pedonale) e San Cristoforo dal 1° agosto 2018;

conseguentemente sono state disattivate le telecamere poste ai varchi d'ingresso siti in piazza San Cristoforo, vicolo Sillio e via Manin per l'emissione automatica delle contravvenzioni.

Si è svolto il monitoraggio relativamente all'impatto sulla sosta e viabilità del centro storico a seguito della sperimentazione succitata.

Nel contempo è stato istituito, sempre in via sperimentale, per un periodo di sei mesi dal 1° agosto 2018, il regime di sosta a pagamento in via Manin, via Mercatovecchio e piazzetta Marconi.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
A6270	000	MACCHINARI: POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSO ALLA ZTL	previsionale						30-set-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva								
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	22-feb-18

Obiettivo strategico:

8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2018:

Il contratto per la realizzazione del nuovo tratto di pista ciclabile di viale Palmanova tra via Cernaia e via Melegnano è stato sottoscritto in data 25/10/2018 e quindi successivamente sono stati consegnati i lavori.

Per l'intervento riguardante la pista ciclabile di via Laipacco è stata avviata la procedura di esproprio con comunicazione di avvio del procedimento in data 04/12/2018.

Per quanto concerne infine la riqualificazione del piazzale davanti alla Stazione ferroviaria sono stati richiesti e ottenuti tutti i pareri dei soggetti maggiormente coinvolti in fase di redazione del progetto preliminare al fine di valutare a priori l'effettiva fattibilità di un progetto condiviso e procedere poi celermente nella fase del progetto definitivo. E' stato seguito questo approccio in quanto si tratta di un tema molto complesso che più volte è stato affrontato senza raggiungere mai una soluzione progettuale condivisa.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7293	000	CICLOVIA FVG 4 UDINE – PONTE DI SALT	previsionale		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18
			effettiva		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17	03-gen-18	29-mar-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA – TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale			21-nov-17	21-dic-17	30-giu-18	31-ago-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva			21-nov-17	21-dic-17	31-mag-18	26-ott-18		
7784	000	PISTA CICLABILE DI VIA LAIPACCO	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-ago-19	31-ott-19	28-feb-20	31-mag-20	31-ago-20
			effettiva								
7711	000	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE STAZIONE	previsionale	31-ago-18	30-ott-18	31-dic-18	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	30-ott-19	31-gen-20
			effettiva	18-dic-18							

Obiettivo operativo:
8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2018:

Non si è proceduto con l'affidamento del servizio all'esterno, operando invece approfondimenti, anche nel corso di incontri con la Regione, tesi a mantenere il servizio come car sharing aziendale, secondo i desideri dell'Amministrazione, stante l'utilizzo pieno delle vetture assegnate in via sperimentale al personale comunale.

Con riferimento all'implementazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in generale, in aprile è stato approvato il testo della Convenzione condiviso con il Servizio Energia della Regione FVG, relativo alla definizione dei compiti che ciascuna delle parti dovrà svolgere nell'ambito del progetto "Realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici" cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stato approvato il documento denominato "La mobilità elettrica nel territorio del Comune di Udine" – aggiornamento Aprile 2018 -.

La Regione ha confermato la proroga dei tempi per la conclusione del progetto da parte del Ministero in data 18/10/2018 ed in novembre è stata indetta la gara.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	31-lug-18	30-ott-18	31-dic-18	30-apr-19	31-dic-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17	31-mag-18	19-nov-18				

Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:
8.3.1: Promozione "zone trenta"

Attività svolta nel 2018:

Conclusi e collaudati i lavori interessanti la realizzazione della "zona 30" nel quartiere dei Rizzi, come pure gli interventi di cui all'opera n. 7060.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	30-giu-18	30-set-18
			effettiva		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17	11-giu-18	28-set-18
7803	000	INTERVENTI STRADALI DI MEDIA ENTITA' – REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLA ZONA DEL QUARTIERE DEI RIZZI	previsionale						05-mar-18	30-apr-18	31-lug-18
			effettiva	21-dic-17	21-dic-17	21-dic-17	28-dic-17	28-dic-17	05-mar-18	09-apr-18	15-giu-18

Obiettivo operativo:

8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2018:

Sono state avviate diverse opere di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture viarie.

Alcune criticità hanno riguardato l'opera 7045 Interventi di media entità – Piano Dossi, per la quale si è reso necessario disporre la revoca dell'aggiudicazione effettuata alla prima impresa classificata e provvedere alla successiva aggiudicazione alla seconda classificata; il contratto di appalto non è stato sottoscritto nel 2018 e pertanto è stato impossibile avviare i lavori.

L'opera 7779 “Opere stradali via Marzuttini – vie Cormor Alto e Basso e controvia Venezia” si è conclusa entro l'anno a seguito della redazione di una perizia di variante.

Per quanto riguarda l'opera 7776 “Riatta asfalti” è stata approvata perizia di variante per lavori aggiuntivi e si sono conclusi i lavori a cavallo tra il 2018 ed il 2019.

Relativamente all'opera 0119 “Sistemazione dell'incrocio San Rocco Gabelli” è stata effettuata la consegna dei lavori in data 09/11/2018.

Nell'opera 7294 sono stati finanziati una serie di interventi di media entità stradale; l'ultimo di questi si è concluso in data 15/02/2018 con la consegna dell'ultimo lotto del materiale oggetto dell'intervento denominato “lavori di rigenerazione superficiale di lastre in pietra piacentina recuperate”.

Gli interventi facenti parte dell'opera 7762 sono tutti interventi puntuali di media entità stradale che per loro stessa natura non necessitano di un CRE da produrre.

L'opera 7712 è stata eliminata e al suo posto è stata finanziata l'opera 7846 “Riatta e manutenzione straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili” con Variazione di Bilancio di data 26/02/2018.

Per l'opera 5080/C1 “Collegamento viario tra viale Tricesimo e il cavalcaferrovia di via Cividina-2^ fase - stralcio b) - dalla rotatoria di via Biella fino a via Cividina” il Comune di Tavagnacco ha chiesto un'ulteriore area per realizzare la pista ciclabile e conseguentemente è necessario ampliare l'area di esproprio.

Relativamente all'opera 5420 “Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturmo - realizzazione collegamento via Popone -via della Valle e realizzazione nuova rotonda via Pozzuolo” è stata sospesa la gara per circa 30 giorni per approfondimenti, il contratto non è stato sottoscritto nel corso del 2018 e pertanto è stato impossibile la consegna entro il 31/01/2019.

Per l'opera 7775 “Manutenzione straordinaria strade in porfido” è stata approvata perizia di variante per lavori aggiuntivi ed inoltre sono intervenute più di due sospensioni per temperature eccessive per la buona riuscita del lavoro che hanno impedito di chiudere i lavori entro il 2018.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI – CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	15-set-17	13-feb-18	10-apr-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	06-nov-17	13-feb-18	10-apr-18	27-ago-18	03-ott-18
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE – PIANO DOSSI	previsionale			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18	31-mar-19	30-mag-19	31-ago-19
			effettiva			26-set-17	28-nov-17	20-ago-18			
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI – VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	31-dic-18	31-mar-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17	16-mag-18	02-lug-18	21-dic-18	
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE stralcio A) TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA BIELLA	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	31-ago-18
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	16-lug-18
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE – STRALCIO B) – DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	25-nov-16	30-nov-18	28-feb-19	30-apr-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	26-mar-12	25-nov-16	26-nov-18					
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	06-dic-17	08-mar-18	26-mar-18	30-giu-18	30-set-18
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	10-nov-17	12-mar-18	26-mar-18	26-giu-18	24-set-18
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	15-mar-18	30-giu-18
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17	16-mar-18	03-mag-18
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	28-dic-17	31-lug-18	30-ott-18
			effettiva	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	29-mar-18	28-mag-18	02-lug-18
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	03-apr-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	01-dic-17	05-giu-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			03-nov-17	29-nov-17	06-mar-18	09-ott-18	28-feb-19	30-mag-19
			effettiva			06-nov-17	06-nov-17	06-mar-18	09-nov-18		
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO – REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE –VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18	31-gen-19	30-giu-19	30-set-19
			effettiva	21-feb-13	03-nov-16	22-dic-17	18-apr-18	11-set-18			
7040	000	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA – CASTELLANA	previsionale	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	28-feb-18
			effettiva	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	23-apr-18
7715	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)	previsionale	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	13-mar-18	18-apr-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva	03-mag-17	08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17	26-feb-18	18-apr-18	27-ago-18	18-set-18
7718	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale			30-nov-17	01-dic-17	27-mar-18	10-mag-18	31-gen-19	30-apr-19
			effettiva			30-nov-17	22-dic-17	27-mar-18	10-mag-18		
7294	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale							15-feb-18	
			effettiva								15-feb-18
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	30-mag-18	30-nov-18	28-feb-19
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	06-mar-18	21-mag-18		
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18	31-gen-19	30-apr-19
			effettiva	19-set-17	22-nov-17	22-nov-17	27-dic-17	26-mar-18	17-mag-18		
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO*	previsionale								
			effettiva								
*Opera eliminata dal Bilancio											
7762	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale					23-mag-17	23-mag-17	30-mag-18	31-dic-18
			effettiva					23-mag-17	23-mag-17	14-mag-18	
7059	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA	previsionale	31-gen-19	30-apr-19	30-giu-19	31-ago-19	31-nov-19	31-mar-20	31-lug-20	30-ott-20

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		RIVIGNANO*	effettiva								
*Progetto di fattibilità slittato dal 2018 al 2019 per approfondimenti.											
7712	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE PIANO DOSSI	previsionale					12-apr-18	02-mag-18	30-set-18	31-dic-18
			effettiva					12-apr-18	02-mag-18	24-lug-18	
7713	000	SISTEMAZIONE STRADE IN PORFIDO DEL CENTRO CITTA' - VIA AQUILEIA	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18				
7714	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	30-set-18	30-nov-18	31-gen-19	31-mar-19	30-giu-19	31-ago-19	31-dic-19	31-mar-20
			effettiva	01-ott-18	26-nov-18	26-nov-18	19-dic-18				
7717	000	ALLARGAMENTO VIA ESTE	previsionale	31-dic-18	31-mar-19	31-mag-19	31-lug-19	30-ott-19	31-dic-19	31-mar-20	30-giu-20
			effettiva	20-dic-18							
7846	000	RIATTO E MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI	previsionale	17-apr-18	17-apr-18	31-ago-18	31-ott-18	31-gen-19	31-mar-19	31-lug-19	30-ott-19
			effettiva	17-apr-18	17-apr-18	16-ago-18	25-set-18				