

PROGRAMMA N. 3: MOBILITÀ E VIABILITÀ

PROGETTO 3.1 MOBILITA' SICURA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Corsi di aggiornamento sul Codice della Strada

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Indice di apprendimento	+50%	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Le attività intraprese sono state le seguenti:

- predisposizione corso base suddiviso per materie dedicate a due categorie di interlocutori: cittadini italiani e cittadini stranieri residenti in Italia;
- predisposizione test di entrata per valutare la preparazione iniziale degli iscritti al corso e di un test finale per verificare il livello di apprendimento degli stessi a fine corso;
- individuazione docenti scelti tra ufficiali e sottufficiali in servizio presso il Comando di Polizia Locale;
- predisposizione avviso stampa da pubblicare sui media locali per pubblicizzare il corso che si terrà presso l'aula didattica del Comando stesso in orario serale.

Titolo obiettivo 2: Parcheggio di piazza Primo Maggio

Attività svolta fino ad agosto 2011:

La procedura di gara è stata attivata con invio del bando alla GUCE il giorno 28 febbraio 2011 e la successiva pubblicazione sulla GURI. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata il 26 maggio 2011 e l'apertura dei plichi è avvenuta il 30 maggio.

Nel corso dei mesi di giugno e luglio sono state svolte, in sedute successive, le operazioni di valutazione dei plichi circa la regolarità formale, il possesso dei requisiti e la valutazione dei progetti e l'aggiudicazione provvisoria è stata dichiarata in data 20 luglio. Sono in corso le procedure di formalizzazione dei verbali di gara.

A lavori e servizi connessi definitivamente aggiudicati seguirà: a) acquisizione dei pareri sul progetto definitivo vincitore della procedura; 2) approvazione da parte di SSM spa del progetto definitivo corredato dai pareri di rito; c) redazione del progetto esecutivo, deposito degli strutturali e

inizio dei lavori. Parallelamente si attiverà la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e strutturale.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6718	000	PARCHEGGIO PIAZZA 1° MAGGIO	previsionale	08-giu-10			31-gen-11		30-nov-11		
			effettiva	08-giu-10							

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

Trasporto Pubblico Locale

Per quanto riguarda il tema a livello sovracomunale programmatico, il documento, predisposto all'interno delle attività del PUM, "Lineamenti progettuali e proposte di lungo periodo per la riconfigurazione dell'offerta di trasporto pubblico locale - Documento di sintesi -", nel mese di Marzo è stato inoltrato, unitamente alle approvazioni delle amministrazioni comunali di Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli e di Campoformido, alla Regione Friuli Venezia Giulia, affinché le valutazioni e le proposte in esso contenute siano tenute in considerazione nell'ambito della definizione del nuovo piano regionale del trasporto pubblico locale e della predisposizione della gara per l'affidamento del nuovo periodo di concessione dei servizi di TPL.

Per le politiche comunali del trasporto pubblico, in collaborazione con la Provincia di Udine e con la SAF sono stati approfonditi gli aspetti per la razionalizzazione e il miglioramento delle reti e del servizio attuale, mediante la revisione e la riorganizzazione dei percorsi e delle tempistiche di alcune tratte delle linee cittadine, utilizzando al meglio le risorse economiche e chilometriche attuali. In tal senso, oggetto di modifica e riorganizzazione sono state le linee urbane n. 1, n. 5; n. 7; n. 8; n. 9 e n. 12. Quest'ultima è stata poi integrata dal servizio reso dal Comune con fondi propri con l'intensificazione delle corse ordinarie (orari di morbida con decorrenza dal 03/06/2011) e scolastiche (con decorrenza da settembre 2011 a giugno del prossimo anno).

La rivisitazione complessivamente ha portato ad una ridistribuzione di 103.000 km circa con migliore allocamento delle risorse.

Inoltre, con Determinazione n. 2170 del 14/06/2011 è stato stabilito di attivare il servizio del TPL aggiuntivo per la navetta tra piazza Libertà ed il Castello in tutti i giorni di sabato e domenica, festivi compresi (con esclusione di n. 4 giornate) ed in tutti i giorni in cui il Comune lo richieda.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta al tema della funzionalità dell'attuale autostazione di via Europa Unita, attivandosi per garantire il servizio e approfondendo con la Società RFI possibili alternative logisticamente e strutturalmente adeguate.

Attualmente è stato eseguito un rilievo strumentale approfondito per l'area del "Metropark" ed è in corso di progettazione la sistemazione dell'area interna unitamente alle eventuali possibili uscite dei bus su viale Europa Unita.

All'interno del lavoro del nuovo PRGC, è stata inoltre prevista la possibilità di recuperare parte dell'ambito della SAF di via della Faula quale Terminal per gli studenti che gravitano nelle adiacenti zone scolastiche del Centro studi di viale Leonardo da Vinci e del Centro scolastico superiore di via Mons. Nogara.

Nel mese di Giugno, inoltre, il Comune si è trovato - nell'imminenza della scadenza dell'accordo siglato ad ottobre 2010 alla presenza del Prefetto tra il proprietario e gestore dell'Autostazione (Tofina s.r.l.), il gestore del T.P.L. (Saf) ed il tenentario del contratto del T.P.L. (Provincia di Udine) – ad affrontare l'emergenza della paventata chiusura dell'autostazione di v.le E.Unita.

Tale emergenza si è dissolta a seguito della manifestata volontà dell'Amministrazione Comunale di avviare trattative con Tofina srl relativamente all'acquisto di alcuni locali dell'Autostazione.

Revisione Accordo di Programma siglato dal Comune nel 2001 con la Regione Friuli Venezia Giulia

Per quanto concerne le opere connesse alla “Realizzazione della nuova sede regionale in via Volturmo” (Opera 6087 - Rotonda via della Valle via Pozzuolo - e 5420 - via Popone via della Valle) finalizzate al miglioramento dell'assetto viario del quadrante Sud-Ovest della città, connesso alla realizzazione del nuovo palazzo per gli uffici della Regione, nel corso del I° semestre del 2011 è stato attivato un intenso scambio di contatti tra l'Amministrazione comunale di Udine e l'Amministrazione regionale allo scopo di rivedere l'accordo succitato nell'intento di ridefinire, a livello economico, il riparto delle competenze tra le singole opere previste dall'Accordo stesso, con l'obiettivo di dar seguito in via ufficiale alle tre opere che restano attualmente in sospeso (oltre alle due opere viarie citate, si unisce il “Recupero architettonico dell'ex Macello - Opera 5234).

Allo stato attuale il Comune ha reso alla Regione la propria disponibilità a ricostruire ed inviare la documentazione amministrativa richiesta, utile alla revisione dell'Accordo.

Viabilità e mobilità di via Sabbadini

Tra gennaio e marzo 2011 è stato effettuato il ridisegno della segnaletica orizzontale di via Sabbadini, disponendone gli stalli di sosta a margine della carreggiata alternativamente a destra ed a sinistra per obbligare gli utenti della strada a moderare la velocità.

Sono stati inoltre ridistribuiti gli stalli destinati al carico/scarico merci in fondo alla via sul margine est mentre si è provveduto a disciplinare il tratto iniziale della via compreso tra via Valussi e via F.di Manzano con sosta a pagamento, analogamente alla stessa via F.di Manzano, e ciò allo scopo di uniformare il regime di sosta a pagamento nelle quattro vie che delimitano la nuova sede regionale.

Nuovo appalto segnaletica

La documentazione progettuale, già pronta alla data di entrata in vigore del DPR 207/2010 (ovvero 08/06/2011), ha dovuto essere integrata alla luce del Nuovo Regolamento di attuazione e dell'entrata in vigore dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

La gara di appalto è stata aggiudicata in via provvisoria ed è in corso l'acquisizione della documentazione amministrativa sottesa alle verifiche di legge per l'aggiudicazione definitiva.

Viabilità e mobilità di P.zza XX Settembre e vie limitrofe

Con Deliberazione di G.C. n. 110 del 09/03/2011 si è stabilito di intervenire con la regimazione delle limitazioni del traffico in alcuni tratti stradali del centro, allo scopo di migliorare le condizioni di accessibilità (anche alla luce del trasferimento del mercato da p.zza Matteotti a p.zza XX Settembre) e sicurezza all'utenza pedonale e ciclistica. Con Ordinanza n. 13/2011 del 14/04/2011 si è provveduto a disciplinare con "Zona Traffico Limitato" le aree site in via Cavour (tratto tra via Canciani e via N. Sauro), in via N.Sauro, nel ramo est di p.zza XX Settembre ed a disciplinare con "area pedonale" il ramo sud della piazza XX Settembre (tra via Ginnasio Vecchio ed il civico n. 3/b).

Viabilità pedonale per via Tavagnacco

Sono state rilevate puntualmente con strumento topografico le banchine stradali a margine della via Tavagnacco per l'intero sviluppo della stessa (lunghezza complessiva: km 1,4), allo scopo di sovrapporre il rilievo strumentale alle mappe catastali, con la finalità di comprendere il regime giuridico delle aree (aree di proprietà privata esterne ai muri di recinzione ed aree di proprietà pubblica impropriamente "inglobate" all'interno della proprietà privata). L'attività è stata svolta con la finalità di attivare un processo di "acquisizione gratuita" dei sedimi per la futura realizzazione dei marciapiedi laddove si fosse manifestato, in occasione della riunione di quartiere di presentazione del Bilancio di metà mandato programmata per la serata del 23 giugno 2011, un evidente interesse della cittadinanza in tal senso.

Interventi di sicurezza stradale

L'intervento finanziato nel 2009 è in corso di completamento su piazzale D'Annunzio (il cantiere comprendeva anche l'intersezione via Selvuzzis/Lumignacco e piazza I° Maggio); dell'intervento finanziato nel 2010 (Opera 6773) verrà indetta gara per i lavori entro la fine di agosto 2011, mentre, per l'intervento finanziato nel 2011 (Opera 6774) non è ancora effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e redazione Certificato Regolare Esecuzione.

L'intervento relativo all'intersezione "via Barigliaria - S.P. n. 15 Faedis" ha ottenuto il finanziamento di € 80.000 da parte della Regione (L.R. 11/2011) e la relativa variazione di bilancio verrà approvata nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale; il progetto preliminare è stato approvato nel corso del 2010 (quando il Comune risultava ancora nella graduatoria, secondo altra e diversa legge regionale di finanziamento) e con la Regione è stato verificato che lo stesso documento è idoneo alla trasmissione entro la data del 23 Settembre p.v. presso gli uffici regionali competenti per l'erogazione del contributo.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Viabilità

E' proceduta l'attività di chiusura tecnico amministrativa degli interventi connessi alla reiterazione dei vincoli preordinati agli espropri e la realizzazione delle opere circoscrizionali di tipo viario (messa in sicurezza degli utenti della strada, tanto veicolare quanto pedonale, realizzazione marciapiedi e/o completamento di marciapiedi/piste ciclabili).

In particolare, prosegue l'iter espropriativo dell'Opera 0119 (Sistemazione incrocio via San Rocco-via Gabelli), dell'Opera 6698 (Viabilità di accesso da viale Venezia a via San Rocco) e dell'Opera 5167 (Sistemazione via Longarone), mentre attende l'approvazione della variante

urbanistica finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio l'Opera 5080/c (Completamento viabilità viale Tricesimo via Cividina 2ª fase).

E' in fase di completamento l'Opera 5176 (Sistemazione incrocio via San Rocco via della Roggia) mentre, con decisione di Giunta comunale del 25/01/2011 è stato stabilito di eliminare l'Opera 6626 (via Lonzano) e di finanziare interventi puntuali di adeguamento in materia di superamento barriere architettoniche (ora Opera 6879).

Sono in via di completamento (chiusura prevista entro metà settembre) le Opere 6730 (Ponticello pedonale in via Marsala) e 5165 (Sistemazione via della Madonnetta). Risultano completate e collaudate le Opere 2124 (Sistemazione via Saluzzo), 6568 (Sistemazione via Savona), 6578 (congiunzione marciapiedi e nuova rotonda di via Pozzuolo), 6697 (Sistemazione via Cormor Basso), 6700 (Sistemazione piazza XX Settembre), 5429 (Sistemazione di via Oslavia), 5447 (via Basiliano) ed i lavori di manutenzione straordinaria al sistema di sgrondo del parcheggio del Teatro Giovanni da Udine.

L'opera 5150 di realizzazione del parcheggio dell'area del Bocciodromo si è conclusa in giugno.

L'attesa Opera 5435 (Costruzione marciapiedi e messa in sicurezza di via Padova) è in fase di gara d'appalto, così come pure l'Opera 6776 (Viabilità Borgo Fois).

L'Opera 6690 (Riatio via Giussani) è stata collaudata e l'Opera 6694 (Marciapiedi via Lombardia) risulta ultimata.

L'Opera 6778 (Migliorie viabilità via Don Bosco) è in corso di gara, ma si rende necessario, prima di aggiudicare la stessa, acquisire al patrimonio del Comune il sedime sul quale verrà realizzata l'opera.

L'Opera 6857 (piazza Paderno) vede la progettazione definitiva in corso, unitamente all'Opera 6858 (Sistemazione parcheggio e viabilità in via Schumann).

Sono in corso i lavori dell'Opera 5177 (Sistemazione incrocio via San Ulderico).

Le opere relative alle "Sistemazioni stradali per Campionato corsa su strada" risultano tutte realizzate e collaudate (Opere 6563 da A a P).

Riatio pavimentazioni bituminose: i due lotti di asfaltature finanziati nel 2010 (Opere 6769 A e B) sono in fase di avanzata esecuzione; la progettazione definitiva del lotto finanziato nel 2011 (Opera 6770) è in corso.

Riatio marciapiedi/piste ciclabili: l'intervento finanziato nel 2009 (Opera 6692) è stato completato ed è in corso la stesura del Certificato Regolare Esecuzione. L'intervento finanziato nel 2010 (Opera 6714) è completamente definito a livello di progettazione esecutiva, la quale risultava già approvata al 14/04/2011 (det. 1370) con contestuale indicazione di procedura aperta. L'entrata in vigore del DPR 207/2010 del 08/06/2011 e dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/06 hanno reso necessario modificare alcuni elaborati progettuali, comportando un lieve ritardo sulla tempistica programmata.

L'intervento finanziato nel 2011 (Opera 6715) prevede che la progettazione definitiva sia affidata esternamente: Si è attualmente in attesa dell'aggiudicazione definitiva del servizio.

L'Opera 6693 (Costruzione nuovi marciapiedi) è in via di completamento mentre si sono conclusi a fine luglio i lavori dell'Opera 6694 (costruzione marciapiedi di via Lombardia).

Parcheggio piazza I° Maggio: l'aggiudicazione prevista delle opere è avvenuta in data 20/07/2011; entro il 30/11/2011 avverrà l'aggiudicazione definitiva.

Implementazione piano centro: in data 02/08/2011 la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per l'ampliamento di n. 3 stazioni di Bike Sharing e per la realizzazione di n. 4 nuove stazioni di Bike Sharing.

Progetto Sicurezza L.R. 09/2008: il progetto iniziale, i lavori relativi al quale sono iniziati in data 28/07/2010, ha subito una importante variante che ha recepito le richieste formulate dalla Questura di Udine di implementare il numero di telecamere presenti sul territorio. Per la formulazione della variante si è reso necessario acquisire il parere della Regione, erogatrice del contributo, e del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, che si è riunito in data 20/07/2011. Solo in seguito al parere favorevole sulla variante pervenuto in tal data, si è potuto procedere all'approvazione degli elaborati e consentire la ripresa dei lavori.

Progetto banda larga (DI.TE.DI): nel corso del 2011 si è provveduto ad affidare la progettazione, culminata in data 02/08/2011 con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, dell'intervento che prevede la dotazione di Fibra Ottica sul territorio comunale (collegamento da confine Nord con Comune di Tavagnacco a Sud – intersezione via Baldasseria Bassa via Tizzano).

Centro storico

Risultano completati gli interventi n. 6563/N (Sistemazione p.le XXVI Luglio e v. L.Moretti) e n. 6700 (Sistemazione p.zza XX Settembre).

Per l'Opera 6777 (Sistemazione piazza Matteotti) è in fase di indizione la relativa gara. Il ritardo nell'approvazione del progetto esecutivo con contestuale indizione della gara d'appalto dipende dall'entrata in vigore del PPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) in data 08/06/2011 che ha comportato la modifica di molti progetti esecutivi già predisposti al momento dell'entrata in vigore ma per i quali non risultava indetta la gara d'appalto e, successivamente, dall'entrata in vigore in data 13/07/2011 dell'art 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 che ha reso obbligatorio, nelle somme a base d'appalto, l'individuazione dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, con conseguente necessità di modificare/implementare gli elaborati progettuali predisposti fino a quel momento e/o in corso di predisposizione

L'Opera 6689 (Pavimentazione di via Mercatovecchio) ha ottenuto in data 27/05/2011 il parere dalla Baas (Ministero Beni e Attività Culturali) sullo studio di fattibilità, con il quale la Soprintendenza ha condiviso la lavorazione proposta della pietra, esprimendo perplessità sulla proposta progettuale relativa all'attacco tra via Mercatovecchio e piazzetta Marconi. Nella progettazione preliminare, attualmente in corso, si sta tenendo conto di questo aspetto.

Inoltre, è stato avviato il procedimento previsto dall'art. 95 D.Lgs. 163/06 (verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare) rispetto al quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici in data 06/07/2011 ha ritenuto il progetto assoggettabile alla verifica prescrivendo che il progetto preliminare debba essere corredato della relazione storico/archeologia prevista dall'art. 95 comma 1 D.Lgs. 163/2006.

All'uopo è stato incaricato un archeologo, che in data 01/08/2011, ha prodotto il documento richiesto.

Arredo Urbano

È in avanzato stato di definizione progettuale l'intervento su cui è stato concentrato l'investimento relativo all'Arredo Urbano con l'obiettivo di riqualificazione di un'area cittadina che interessa largo dei Pecile. Si intende infatti valorizzare lo slargo che fino ad ora non ha raggiunto la connotazione di "piazza" e più semplicemente di luogo di incontro. L'operazione di riqualificazione vuole tener conto del ruolo nuovo assunto dallo spazio urbano in seguito alla recente realizzazione della pista ciclabile, prevedendo la sistemazione dell'area per una migliore fruizione anche quale punto di interscambio ciclo – pedonale.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5447	000	MESSA IN SICUREZZA VIA BASILIANO (REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE, SISTEMAZIONE MANTO STRADALE - ILLUMINAZIONE)	previsionale	08-set-08	18-nov-09	29-gen-10	18-feb-10	30-mar-10	25-mag-10	06-ott-10	30-giu-12
			effettiva	08-set-08	18-nov-09	29-gen-10	18-feb-10	30-mar-10	25-mag-10	06-ott-10	18-mar-11
6694	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA LOMBARDIA	previsionale	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	31-dic-11	30-mar-12
			effettiva	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	29-lug-11	
5420	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale	30-nov-11							
			effettiva								
6691	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	04-ago-09	13-ott-09	24-nov-10	24-nov-10	20-dic-10	30-apr-11	15-set-11	31-dic-11
			effettiva	04-ago-09	13-ott-09	24-nov-10	24-nov-10	20-dic-10	11-apr-11		
6773	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	31-lug-11	31-ago-11	31-ott-11	31-dic-11	31-ago-12	31-dic-12
			effettiva	05-ott-10	18-nov-10						
6774	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	31-lug-11	31-ott-11	31-gen-12	31-mar-12	31-mag-12	31-lug-12	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva								
6689	000	PAVIMENTAZIONE VIA MERCATOVECCHIO	previsionale	30-set-11	31-gen-12	28-feb-12	31-mag-12	31-ago-12	30-set-12	31-mar-13	30-set-13
			effettiva								

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2121	000	SISTEMAZIONE VIA CREMA	previsionale	31-dic-11							
			effettiva								
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	31-dic-11	30-set-12	31-dic-12	31-dic-12	31-mar-13	31-lug-13	31-lug-14	30-set-14
			effettiva								
5165	000	SISTEMAZIONE VIA MADONNETTA	previsionale	02-mag-05	06-mar-07	26-ott-10	26-ott-10	30-nov-10	31-gen-11	30-set-11	31-dic-11
			effettiva	02-mag-05	06-mar-07	26-ott-10	26-ott-10	30-nov-10	31-gen-11		
5167	000	SISTEMAZIONE VIA LONGARONE	previsionale	22-mag-06	27-lug-10	31-ott-11	30-nov-11				
			effettiva	22-mag-06	27-lug-10						
5176	000	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA SAN ROCCO E VIA DELLA ROGGIA	previsionale	14-nov-06	05-ott-10	17-gen-11	17-gen-11	30-mag-11	31-ago-11	28-feb-12	31-mag-12
			effettiva	14-nov-06	05-ott-10	17-gen-11	17-gen-11	11-apr-11	16-mag-11		
5177	A	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO S. ULDERICO	previsionale	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	30-apr-11	31-ago-11	28-feb-12	31-mag-12
			effettiva	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	31-mar-11	27-giu-11		
5435	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E MESSA IN SICUREZZA VIA PADOVA	previsionale	07-ago-07	22-set-09	31-mag-11	31-lug-11	30-set-11	31-dic-11	30-giu-12	30-set-12
			effettiva	07-ago-07	22-set-09	29-lug-11	29-lug-11				

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6087	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO- REALIZZAZIONE ROTONDA SU VIA DELLA VALLE/VIA POZZUOLO	previsionale	15-nov-05	09-ott-07	31-dic-11	31-mar-12	31-mag-12	31-ago-12	30-apr-13	31-lug-13
			effettiva	15-nov-05	09-ott-07						
6559	000	SISTEMAZIONE VIABILITA' LATERALE DI VIA MARTIGNACCO - 2° STRALCIO	previsionale	31-dic-11							
			effettiva								
6692	000	RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	28-lug-09	29-set-09	25-mar-10	25-mar-10	14-mag-10	06-set-10	31-mag-11	30-nov-11
			effettiva	28-lug-09	29-set-09	25-mar-10	25-mar-10	14-mag-10	06-set-10	06-giu-11	
6693	000	COSTRUZIONE NUOVI MARCIAPIEDI	previsionale	28-lug-09	29-set-09	26-lug-10	26-lug-10	21-set-10	25-ott-10	30-set-11	31-dic-11
			effettiva	28-lug-09	29-set-09	26-lug-10	26-lug-10	21-set-10	25-ott-10		
6698	000	VIABILITA' DI ACCESSO DA VIALE VENEZIA A VIA S. ROCCO	previsionale	15-set-09	30-giu-11	31-mar-12	31-mar-12	31-mag-12	31-ago-12	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva	15-set-09	09-mar-11						

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6714	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	30-apr-11	31-mag-11	31-lug-11	30-set-11	30-giu-12	31-dic-12
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10						
6715	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	31-lug-11	31-ott-11	31-mar-12	30-apr-12	31-lug-12	30-set-12	30-mar-13	30-giu-13
			effettiva	26-lug-11							
6730	000	REALIZZAZIONE PONTICELLO PEDONALE IN VIA MARSALA	previsionale	23-mar-10	07-set-10	29-ott-10		31-mar-11	31-mag-11	31-ago-11	31-dic-11
			effettiva	23-mar-10	07-set-10	29-ott-10	31-gen-11	24-mar-11	31-mag-11		
6769	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI - ANNO 2010 - LOTTO "A"	previsionale	14-apr-10	06-lug-10	04-ago-10	04-ago-10	11-nov-10	29-dic-10	31-dic-11	31-mar-12
			effettiva	14-apr-10	06-lug-10	04-ago-10	04-ago-10	11-nov-10	29-dic-10		
6769	B	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI - ANNO 2010 - LOTTO "B"	previsionale	14-apr-10	06-lug-10	08-set-10	08-set-10	11-nov-10	29-dic-10	31-dic-11	31-mar-12
			effettiva	14-apr-10	06-lug-10	08-set-10	08-set-10	11-nov-10	29-dic-10		
6770	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	30-giu-11	31-ott-11	31-mar-12					
			effettiva	05-lug-11							
6776	000	VIABILITA' DI BORGO FOIS	previsionale	11-mag-10	20-ott-10	31-mag-11	31-lug-11	30-set-11	31-dic-11	30-giu-12	30-set-12
			effettiva	11-mag-10	20-ott-10	30-mar-11	30-mar-11	29-lug-11			

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6777	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLATEATICO PIAZZA MATTEOTTI	previsionale	01-giu-10	18-nov-10	30-apr-11	30-apr-11	30-giu-11	30-set-11	30-apr-12	31-lug-12
			effettiva	01-giu-10	18-nov-10	09-ago-11	09-ago-11				
6778	000	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA DON BOSCO	previsionale	07-set-10	18-nov-10	30-apr-11	31-mag-11	30-giu-11	30-set-11	28-feb-12	31-mag-12
			effettiva	07-set-10	18-nov-10	19-apr-11	19-apr-11				
6857	000	PIAZZA PADERNO	previsionale	31-mag-11	31-ott-11	28-feb-12					
			effettiva	13-giu-11							
6858	000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIALE SCHUMANN	previsionale	30-apr-11	31-ago-11	31-dic-11					
			effettiva	07-giu-11							
6859	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	31-dic-11							
			effettiva	02-ago-11							
6860	000	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA - BANDA LARGA DITEDI	previsionale	30-apr-11	30-giu-11	30-giu-11	31-lug-11	31-ago-11	30-set-11	31-dic-11	31-dic-11
			effettiva	17-mag-11	02-ago-11	02-ago-11					
6780	000	REALIZZAZIONE MAN	previsionale						30-nov-11		
			effettiva								

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6781	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11	30-nov-11		
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11			
6660	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROGETTO SICUREZZA LR 9/2008)	previsionale	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10	30-nov-11		
			effettiva	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10			
5183	000	ASSESTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II FASE - IX STRALCIO	previsionale	29-ago-06	09-mar-07	09-mar-07	10-apr-09	25-ago-09	12-ott-09	30-nov-11	30-nov-11
			effettiva	29-ago-06	09-mar-07	09-mar-07	10-apr-09	25-ago-09	12-ott-09	20-ott-10	14-feb-11
6583	000	ILLUMINAZIONE PIAZZALE MERCATO VIALE VAT	previsionale	29-set-09	07-apr-10	07-apr-10	07-apr-10	07-apr-10	26-mag-10	30-nov-11	30-nov-11
			effettiva	29-set-09	07-apr-10	07-apr-10	07-apr-10	07-apr-10	26-mag-10		
6664	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	previsionale	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	30-nov-11	30-nov-11
			effettiva	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09		
6664	A	PARCHEGGI ANDREUZZI E MAGRINI : SOSTITUZIONE INFISSI CON CARATTERISTICHE REI 120	previsionale	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	30-nov-11	30-nov-11
			effettiva	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	25-mar-11	25-mar-11
6687	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO MORETTI	previsionale	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	30-nov-11	30-nov-11
			effettiva	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	08-set-09	13-gen-11	13-gen-11
6856	000	OTTENIMENTO CPI AUTORIMESSA VIA MARCO VOLPE (VV.UU.)	previsionale	30-set-11	31-ott-11	31-mar-12	01-apr-12	30-giu-12	01-ago-12	30-giu-13	30-set-13
			effettiva								

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6792	000	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA CJARANDE E VIA BARIGLARIA	previsionale	26-ott-10							
			effettiva	26-ott-10							
2124	000	SISTEMAZIONE VIA SALUZZO	previsionale	02-mar-10	06-lug-10	30-lug-10	30-lug-10	16-set-10	27-set-10	20-dic-10	31-mag-11
			effettiva	02-mar-10	06-lug-10	30-lug-10	30-lug-10	16-set-10	27-set-10	20-dic-10	05-mag-11
6568	000	SISTEMAZIONE VIA SAVONA	previsionale	13-ott-09	19-mar-10	19-mar-10	19-mar-10	14-giu-10	05-ago-10	15-ott-10	31-mar-11
			effettiva	13-ott-09	19-mar-10	19-mar-10	19-mar-10	14-giu-10	05-ago-10	15-ott-10	24-mar-11
6690	000	RIATTO VIA GIUSSANI	previsionale	28-lug-09	30-nov-09	30-nov-09	30-nov-09	10-mar-10	07-giu-10	06-dic-10	30-nov-11
			effettiva	28-lug-09	30-nov-09	30-nov-09	30-nov-09	10-mar-10	07-giu-10	06-dic-10	26-apr-11
6630	000	ASSESTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II FASE - 2° LOTTO (ZONE VIALE VAT, VIA GORIZIA, E VIA M. GRAPPA	previsionale	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	30-nov-11
			effettiva	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	
5189	000	ILLUMINAZIONE NUOVA STRADA TRA VIALE TRICESIMO E VIA CIVIDINA	previsionale	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale	02-nov-10	30-giu-11	31-ott-11	01-nov-11	15-gen-12	01-mar-12	31-ott-12	31-dic-12	
			effettiva	02-nov-10								
6796	000	ARREDO URBANO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE INTEGRATA PIAZZA XX SETTEMBRE	previsionale	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	30-apr-11	31-lug-11
			effettiva	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11	13-gen-11		

PROGETTO 3.2 RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Piani particolareggiati del traffico per il centro città e per la ciclabilità

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Redazione PPTCC e PPTU ciclabilità	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Nel primo trimestre dell'anno è stato progettato e realizzato l'asse ciclabile A.L. Moro - Cosattini - Zanon - Poscolle per uno sviluppo di km 1,080; è stato inoltre realizzato il percorso ciclabile p.le XXVI Luglio-p.le Cella per uno sviluppo di km 0,480 - Totale km 1,560.

Nel corso di Giugno 2011 è stata rivista integralmente la bozza del progetto relativo al PPTU ciclabilità.

Tutti i siti sono stati oggetto di rilievo strumentale puntuale, allo scopo di evitare disallineamenti tra lo stato di fatto reale e lo stato di progetto.

La bozza è stata sottoposta, dall'Assessorato alla Mobilità, al vaglio delle associazioni di ciclisti nel mese di luglio allo scopo di consentirne la condivisione

Le osservazioni pervenute, sono state, per quanto possibile, recepite nelle tavole e nella relazione progettuale e la versione definitiva della bozza è stata inviata per l'approvazione alla Giunta Comunale che, nel mese di agosto stabiliva di rinviare la trattazione, legandola all'introduzione del piano della ciclabilità del centro città all'interno del PUM.

Per analogia l'Assessorato alla Mobilità ha scelto di inserire, nell'ambito del PUM, anche i due Piani Particolareggiati del Traffico del centro città legati alla sosta ed alle limitazioni.

Il progetto di potenziamento del bike sharing ha visto l'approvazione del progetto relativo all'ampliamento di n. 3 stazioni e della nuova realizzazione di n. 4 stazioni.

Altra attività si è consolidata in due studi di fattibilità realizzati per la viabilità di via Tiberio Deciani e per la messa in sicurezza dell'intersezione tra via Este e via Veneto a Cussignacco.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Per quanto concerne le piste ciclabili, il progetto esecutivo dell'Opera 6574 (percorso ciclabile viale Europa Unita) verrà approvato entro agosto 2011 e contestualmente verrà indetta la gara d'appalto mentre, la progettazione esecutiva dell'Opera 6663 (Ciclovía Grado-Coccau), è in corso.

Percorso ciclo pedonale da Chiavris a via Cividina: il progetto preliminare con la proposta del nuovo tracciato (eliminazione del passaggio su aree poste tra edificato previsto e scuola media Marconi e semplificazione del tracciato lungo via Torino, innesto su via Biella e collegamento con area ex Bertoli) è pervenuto il 22/06/2011 e deve essere sottoposto al vaglio dell'Amministrazione comunale per la necessaria approvazione.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5082	B	PERCORSO CICLO- PEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST : DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA	previsionale	31-dic-11							
			effettiva								
6574	000	PERCORSO CICLABILE LUNGO VIALE EUROPA UNITA	previsionale	18-nov-10	31-mag-11	31-lug-11	31-ago-11	31-ott-11	31-dic-11	30-giu-12	30-set-12
			effettiva	18-nov-10	06-apr-11						
6663	000	CICLOVIA ALPE ADRIA GRADO-COCCAU	previsionale	25-ago-09	30-giu-11	30-set-11	31-ott-11	31-dic-11	28-feb-12	31-ago-12	31-dic-12
			effettiva	25-ago-09	22-mar-11						

PROGETTO 3.3 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (PUM)

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Piano urbano della Mobilità

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Supporto ed assistenza alla formazione del PUM	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

L'attività relativa al PUM, in corso di sviluppo, realizzata a tutto il 15 Agosto 2011, si compone di due attività parallele: la fase di avanzamento del progetto del PUM in senso stretto e la fase di Valutazione Ambientale Strategica del PUM.

PROGETTO DEL PUM

Tutta la fase delle "analisi" (rilevamenti dei flussi di traffico privato, in aggiunta di quelli sul TPL, già svolti nel 2010) è stata completata.

In data 24 Maggio 2011, è pervenuta, dai professionisti incaricati, la bozza completa del PUM che, tra gli allegati, contiene il documento "Risultati della campagna indagine sul trasporto privato" che dimostra l'esecuzione dei rilievi del traffico (prevalentemente privato) con apposite strumentazioni radar nei due cordoni esterni ed intermedio e con due rilevatori "umani" nel cordone interno. Tale indagine riassume, in grafici con andamento sinusoidale, l'entità dei flussi (in termini di veicoli equivalenti) nell'arco delle 24 ore (o in fasce orarie significative definite "di punta").

Il documento "Bozza del PUM" è stato inviato ai Comuni dell'Aster (Tavagnacco, Pozzuolo del Friuli, Campofornido, che con Udine partecipano al progetto) al fine di consentire una attiva partecipazione nella riunione indetta in data 06 Luglio 2011, alla quale hanno partecipato, oltre all'Assessore alla Mobilità, anche i Sindaci di Campofornido e Tavagnacco e rappresentanze dell'Amministrazione Comunale di Pozzuolo e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed individuati con Delibera di Giunta n. 276 d'ord.

PROCEDURA DI VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PUM:

Con Delibera di G.C. n. 276 d'ord. del 05/07/2011 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Sul tema VAS, è seguita una riunione in data 13/07/2011, alla presenza di tutti i soggetti di cui alla Delibera n. 276, per la presentazione del “Rapporto preliminare ambientale” e per la raccolta delle osservazioni ad esso afferente finalizzato alla redazione del rapporto ambientale (da ottenere entro il 30/09/2011).

L’Ufficio Mobilità al momento sta predisponendo una sintesi della bozza completa del “PUM” per individuare in maniera immediata gli obiettivi del PUM , le modalità e le strategie per raggiungere tali obiettivi.

