

PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013

Titolo obiettivo 1: Palasport "M. Benedetti" – concessione in gestione della struttura sportiva

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

E' tutt'ora in corso lo studio volto ad accertare le possibilità di realizzare un progetto di valorizzazione dell'impianto articolato in più azioni (insediamento di servizi ricreativi e commerciali, in particolare di un punto ristoro, a supporto di una migliore fruizione dei locali da parte degli utenti; sperimentazione di inedite formule di concessione d'uso dell'impianto ad Associazioni di Associazioni sportive, previa condivisione ed approfondimento della prima ipotesi di valorizzazione del Palazzetto già presentata all'Amministrazione) che non comportino oneri aggiuntivi per il Comune, o comunque ad impegno economico limitato.

In riferimento all'area dedicata alla disciplina della pesistica, è stato riqualificato il rapporto concessorio intercorrente con l'ASD Pesistica Udinese, mediante la concessione in uso e gestione parziale dei locali adibiti alla disciplina per la durata quinquennale, individuando una serie di interventi manutentivi posti a carico dell'Associazione concessionaria a fonte di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale

Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione/uso temporaneo	ON	OBIETTIVO IN CORSO DI AVANZAMENTO

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Analizzato il modello gestione più adeguato, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida di gestione nonché lo schema di capitolato speciale per la concessione in uso e gestione dell'impianto.

E' stata avviata la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione.

Titolo obiettivo 3: Palestra comunale "M. G. Deledda" – concessione in uso e gestione. Intervento di manutenzione e miglioria**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	ON

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Analizzato il modello gestione più adeguato, la Giunta Comunale ha approvato le linee guida di gestione nonché lo schema di convenzione per la concessione in uso e gestione della palestra.

E' stata avviata e completata la procedura di selezione per l'affidamento della concessione in uso e gestione della palestra per la durata di 15 anni, con la previsione di interventi di miglioria e manutenzione straordinaria interamente a carico del concessionario.

Titolo obiettivo 4: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2011
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	ON

Attività svolta fino ad agosto 2011:

Approvati gli schemi di convenzione per la concessione d'uso e gestione dei 2 impianti calcistici circoscrizionali (Via Laipacco e Cussignacco), è stata avviata ed espletata la procedura selettiva, individuando il soggetto concessionario e da ultimo è stata adottata la determinazione dirigenziale di affidamento della concessione per la durata di un triennio.

Titolo obiettivo 5: Valorizzazione impianti sportivi**Attività svolta fino ad agosto 2011:**

Impianto sportivo di via Friuli: i lavori per i nuovi spogliatoi (Opera 6551) sono stati ultimati e come da programma l'impianto entrerà in funzione i primi giorni di settembre. Il progetto definitivo per le nuove tribune (Opera 6767) è stato completato.

Sono stati demoliti i vecchi spogliatoi di via Friuli e sistemata l'area esterna (Opera 6849 e Opera 6850).

TEMPISTICA OPERE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6551	000	IMPIANTO SPORTIVO VIA FRIULI - NUOVI SPOGLIATOI PER IL CALCIO	previsionale	25-ago-09	18-nov-09	30-giu-10	30-lug-10	08-set-10	24-nov-10	31-lug-11	30-ott-11
			effettiva	25-ago-09	18-nov-09	30-giu-10	30-lug-10	08-set-10	24-nov-10	11-lug-11	
6787	E	IMPIANTO CIRCOSCRIZIONALE VIA FRIULI: RIPARAZIONE FARI	previsionale	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	31-mar-11	30-giu-11
			effettiva	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	17-gen-11	04-apr-11	04-apr-11
6767	000	IMPIANTO DI VIA FRIULI: NUOVE TRIBUNE E RECINZIONI	previsionale	21-dic-10	31-lug-11	30-ott-11	30-ott-11	31-gen-12	31-mar-12	30-giu-12	30-ott-12
			effettiva	21-dic-10							
6849	000	IMPIANTO VIA FRIULI: DEMOLIZIONE VECCHI SPOGLIATOI	previsionale					30-giu-11	31-lug-11	30-set-11	31-dic-11
			effettiva	19-lug-11	19-lug-11	19-lug-11	19-lug-11	19-lug-11	19-lug-11	19-lug-11	15-ago-11

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6850	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI ALLENAMENTO	previsionale					30-set-11	31-ott-11	31-dic-11	31-mar-12
			effettiva					18-ago-11	18-ago-11	25-ago-11	

Impianto sportivo di via Pradamano: sono in corso le valutazioni per definire le modalità di intervento tenendo presente tutta l'area di via Pradamano e le esigenze dei vari fruitori e gestori (Opera 5146).

TEMPISTICA OPERE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	previsionale		30-ott-11	31-gen-12	31-gen-12	30-apr-12	31-mag-12	31-mag-13	30-nov-13
			effettiva								
2030	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO	previsionale								
			effettiva								

Impianto sportivo di via Barcis: la progettazione definitiva dell'Opera 2153 (Sistemazione e adeguamento impianto sportivo di via Barcis) è in corso.

TEMPISTICA OPERE COLLEGATE

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS	previsionale		30-ott-11	31-gen-12	31-gen-12	30-apr-12	31-mag-12	30-set-12	31-mar-13
			effettiva								
6554	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA	previsionale								
			effettiva								

Impianto sportivi di via Valente, via Basiliano e via della roggia: riguardo all'Opera 6765 (manutenzione straordinaria adeguamento norme e agibilità impianti sportivi minori) i lavori sono in corso nel rispetto del programma.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6765	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME E AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI	previsionale	25-mag-10	18-nov-10	30-apr-11	30-apr-11	31-mag-11	30-giu-11	30-ott-11	28-feb-12
			effettiva	25-mag-10	18-nov-10	11-apr-11	11-apr-11	19-mag-11	20-giu-11		

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

Nel corso del 2011 l'Amministrazione Comunale ha continuato a realizzare il programma di valorizzazione e gestione partecipata degli impianti sportivi mediante le seguenti azioni:

- a) **Polo Atletico Udinese:** prorogata la convenzione in essere tra il Comune e il Comitato Regionale FIDAL, nella quale l'Amministrazione si sarebbe accollata ulteriori oneri nella manutenzione strutturale ed impiantistica del Polo; nell'ambito della procedura di affidamento diretto prevista dalla normativa vigente, quest'ultima è stata interrotta a seguito di manifestazione di interesse alla gestione pervenuta da parte di un'Associazione sportiva locale. Conseguentemente è stata avviata la procedura di selezione ad evidenza pubblica.
- b) **Impianti natatori:** si sta svolgendo, con positivo riscontro da parte dell'utenza, la stagione estiva presso l'impianto natatorio esterno del "Palamostre" (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 da agosto). Nel corso dell'estate 2011 si è confermata l'estensione degli orari di funzionamento e apertura delle vasche esterne nei giorni feriali, consentendo l'accesso al pubblico individuale, in concomitanza con le associazioni sportive, nelle fasce mattutine e serali. Nel mese di luglio inoltre è stata introdotta l'apertura al pubblico in orario mattutino nelle giornate di sabato. Tali modifiche orarie conseguono allo studio di una riorganizzazione degli orari di apertura delle piscine al fine di offrire, attraverso una razionale combinazione degli orari delle piscine di via Ampezzo e via Pradamano, la più ampia offerta possibile di spazi e orari per il pubblico, senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive;
- c) **Stadio Friuli:** l'Amministrazione e la società calcistica hanno raggiunto un accordo per una nuova concessione d'uso e gestione dell'impianto di durata quinquennale (01/07/2010 – 30/06/2015) con un contenuto più impegnativo per la Società concessionaria che è stato sottoscritto in data 29/06/2011;
- d) **Impianti calcistici circoscrizionali:** estesa la formula gestionale consistente nell'affidamento della concessione d'uso e gestione delle strutture con riguardo al campo di calcio di Via Laipacco e Via Padova, è stata avviata l'istruttoria procedimentale propedeutica all'assegnazione in gestione di un'ulteriore struttura sportiva corrispondente all'impianto sportivo di Via Valente. E' altresì avviata la procedura per la nuova concessione dell'impianto di Via Barigliaria per il quale l'associazione sportiva ha presentato un progetto di miglioria e ampliamento dell'impianto.

Si è continuato a perseguire l'obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche. E' in corso la ricognizione delle attrezzature sportive in dotazione alle palestre al fine di consentire il rinnovo dei certificati di omologazione da parte delle rispettive Federazioni, nell'imminenza della stagione sportiva 2011-2012.

Sono state assicurate le attività usualmente svolte in funzione del rilascio delle concessioni d'uso temporaneo degli impianti a enti, associazioni e società sportive, e del controllo periodico dell'osservanza dei relativi obblighi. E' stata mantenuta, pur in condizioni di criticità della dotazione organica a disposizione, l'attività di rilevazione degli interventi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di efficienza, nonché perfezionata l'interazione tra Amministrazione, anche nella suddivisione interna delle competenze tra Uffici, associazioni utilizzatrici degli impianti ed altri Enti pubblici coinvolti (vedi AMGA Azienda Multiservizi S.p.A.) per la migliore gestione delle strutture.

Sono stati aggiornati gli schemi di convenzione di disciplina delle concessioni in uso temporaneo, al fine di renderle rispondenti alle specifiche esigenze degli impianti.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta all'attività di controllo del rispetto, da parte dei concessionari, delle convenzioni in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, dando atto dell'estendersi di questa formula contrattuale ad ulteriori strutture sportive e quindi di un uso delle risorse interne dedicate allo sport ancora più intenso e qualificato che in passato.

Si è continuato a valorizzare i grandi impianti cittadini (in particolare lo Stadio "Friuli" e Palasport "P. Carnera") nella loro ulteriore destinazione a strutture ricettive di eventi spettacolari di risonanza nazionale ed internazionale con rilevanti ricadute sulla città da punto di vista turistico-economico: si cita in proposito il concerto del gruppo musicale "Bon Jovi", gli appuntamenti musicali con Fabri Fibra e Caparezza e la rappresentazione dell'opera lirica "Rigoletto" organizzata dalla società Filarmonica.

Indicatori di impatto:

Piscine	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	PISCINE VIA AMPEZZO E VIA PRADAMANO - n. Concessioni temporanee	50	19
	VIA PRADAMANO - n. ingressi	12.000	6.621 (al 31/07/2011)
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	6.500	n.d.
	VIA AMPEZZO - n. ingressi	57.000	29.318 (al 31/07/2011)
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	10.000	n.d.

Piscine	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
	VIA PRADAMANO		
	- media giornaliera ingressi individuali	35	n.d.
	- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	85%	n.d.
	VIA AMPEZZO		
	- media giornaliera ingressi individuali	165	n.d.
	- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	70%	n.d.

Impianti sportivi	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	N. concessioni temporanee	220	70

Palasport Carnera	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	N. ore utilizzo società	3.300	2.200
	N. concessionari	12	8
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	90%	90%

Palazzotto dello sport Benedetti	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	N. ore utilizzo società	6.700	4.400
	N. concessionari	15	12
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	50%	50%

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

Impianti sportivi

Si sono conclusi i lavori dell'Opera 5265 (impianto scherma e ginnastica) che verrà messa in esercizio entro il 31/12/2011.

Per l'Opera 5085 relativa all'ampliamento dell'impianto sportivo di viale dello Sport al momento gli elaborati progettuali sono validabili. Si è conclusa la progettazione esecutiva dell'Opera 6548 (impianto sportivo Dal Dan) e la gara verrà presumibilmente indetta a fine settembre

L'attività di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi minori è stata attuata nel rispetto dei programmi; Interventi vari (impianti elettrici, parapetti, impianto idrico) sono stati realizzati in vari impianti sportivi per l'adeguamento alle norme di sicurezza .

L'aggiudicazione dei lavori dell'Opera 6766 (**Campi da tennis di via del Maglio**) è avvenuta in data 29/07/2011; essendo lavori di importo inferiore a quello previsto dalla norma che obbliga alla previa pubblicazione del bando, l'inizio degli stessi potrà essere affidato entro la metà del mese di settembre, in maniera tale da consentire l'esecuzione degli interventi sull'impianto di riscaldamento prima dell'inizio della stagione fredda. Il leggero scostamento rispetto alle tempistiche è stato dovuto all'espletamento delle pratiche burocratiche che in corso di gara hanno reso necessario procedere all'acquisizione di documenti integrativi presso le ditte partecipanti ed alla necessità di riaccorpere in un unico progetto tre tipi di lavorazioni inizialmente previste come tre cottimi diversi.

Opera 5151/A (stadio Friuli - adeguamento norme ottenimento CPI e agibilità):

In data 12/01/2011 in riscontro alla richiesta motivata del R.T.P. veniva concessa la sospensione dei termini (13/02/2011) per la presentazione del progetto esecutivo stante la necessità di effettuare presso lo Stadio una serie di sondaggi strutturali; veniva così avviata una indagine di mercato preliminare all'individuazione del soggetto a cui appaltare l'esecuzione di tali sondaggi. L'indagine si è protratta fino a tutto il mese di marzo.

In data 24/03/2011 si affidava l'appalto in questione. Nel periodo 25-30/03/2011 trovava luogo l'esecuzione dei sondaggi strutturali.

In data 07/04/2011 si disponeva il riavvio dei termini per la consegna del progetto esecutivo con nuovo termine ultimo 01/06/2011.

In data 23/05/2011 l'incaricata presentava agli atti dell'Amministrazione il progetto esecutivo.

In data 08/06/2011: si procedeva preliminarmente all'istruttoria sommaria della documentazione progettuale esecutiva.

Dalla data del 13/06/2011 all'11/07/2011 l'Ufficio del R.U.P. effettuava l'esame istruttorio degli elaborati progettuali esecutivi in esito al quale sono risultate carenze ed inesattezze progettuali che necessitano di modifiche ed integrazioni per rendere gli elaborati stessi validabili e quindi

approvabili; inoltre al 08/06/2011 entrava in vigore il D.P.R. n. 207/2010 che imponeva, così come l'entrata in vigore dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 a partire dal 13 luglio u.s., una serie di modifiche progettuali.

Opera 5148 (Palasport Carnera):

In data 23/03/2011, i professionisti incaricati trasmettono il progetto esecutivo dell'opera al Comune, dopo aver proceduto ad integrare la documentazione di quanto richiesto dal Comune stesso.

In data 21/04/2011 è stata chiesta al collaudatore statico la revisione dei calcoli di verifica e di stabilità; revisione pervenuta positivamente in data 28/04/2011.

In data 04/05/2011 sono stati depositati i calcoli statici presso la Direzione Centrale dei Servizi Tecnici di Udine ai fini dell'esame dei calcoli strutturali nell'apposita Commissione (con successiva possibilità di inizio lavori).

In data 04/07/2011, sono pervenute all'Amministrazione comunale le integrazioni progettuali e documentali prodotte dai progettisti in esito alle osservazioni conseguenti alle verifiche effettuate in materia sismica dalla competente struttura regionale e della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici - Servizio Edilizia.

In data 07/07/2011, il Collaudatore statico ha espresso parere positivo sulla revisione dei calcoli.

In data 25/07/2011 è pervenuta all'Amministrazione comunale la nota con la quale la sopraccitata Direzione Centrale ha riferito dell'esito positivo delle ulteriori verifiche esperite dall'organismo Tecnico preposto e, pertanto, che è autorizzato l'inizio dei lavori.

Da ultimo, in data 02/08/2011, si è richiesto ai progettisti l'aggiornamento degli elaborati progettuali, alla luce del novellato art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti, da cui la necessità dello scorporo dell'importo dei lavori a base di gara, anche dei costi del personale.

I progettisti provvederanno a tale aggiornamento entro il termine concordato del 12/08/2011.

Piscine

Opera 6848 (Manutenzione straordinaria piscina via Pradamano):

L'attività di manutenzione straordinaria (nuovi impianto illuminazione, manutenzione controsoffitto, impianto elettrico e idrico) è stata regolarmente svolta nei tempi previsti consentendo la regolare apertura dell'impianto natatorio.

Opera 6624 (Ristrutturazione piscina interna di via Ampezzo - impianti tecnologici):

In data 17/05/2010 la Provincia di Udine comunicava l'accoglimento della richiesta di contributo pluriennale per impiantistica sportiva per un importo pari a € 600.000, pari al 75 % della spesa minima prevista, con documentazione da presentarsi entro il 31/12/2010, successivamente prorogato al 30/06/2011.

Il progetto preliminare dell'intervento n. 6624 veniva approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 204 d'ord. in data 17/05/2011 per € 900.000.

In data 16/06/2011 il Comune di Udine trasmetteva la documentazione richiesta alla Provincia di Udine nei termini assegnati.

In data 19/07/2011, la Provincia chiedeva ulteriore documentazione, in particolare precisava che le spese tecniche devono essere verificate in rapporto alla categoria prevalente nel rispetto dei parametri fissati dal D.P.G.R. 453 del 20/12/2005, il che determina un aumento dei valori a base d'asta, con conseguente necessità di implementare le voci di computo metrico estimativo.

A tale scopo, in data 22/07/2011, veniva richiesta ai professionisti incaricati l'integrazione della documentazione del progetto preliminare in argomento; tale documentazione perveniva in data 04/08/2011, trasmessa dalla capogruppo dell'R.T.P..

Alla luce di questa nuova documentazione si procederà a riapprovare entro il 31/08/2011 il progetto preliminare in parola recependo le modifiche volute dall'Ente assegnatario del contributo ed ad inviare nuovamente tale documentazione alla Provincia per consentire il prosieguo dell'iter di assegnazione del contributo.

Parallelamente, i professionisti esterni sono stati incaricati di procedere con la progettazione definitiva allo scopo di acquisire tutti i pareri necessari entro la fine di ottobre 2011 per consentire l'accensione del Mutuo.

Opera 6632

In data 22/04/2011 è stato trasmesso il progetto preliminare, in data 17/05/2011 è stata trasmessa dai professionisti incaricati la "Scheda di validazione" del progetto preliminare; il progetto può quindi essere approvato ma si cerca di farlo procedere in parallelo al progetto relativo all'Opera 6624 (ristrutturazione impianti tecnologici della piscina interna) allo scopo di eseguire le lavorazioni sulla piscina interna durante il periodo estivo 2012, periodo di apertura della piscina estiva.

Per quanto concerne l'apertura estiva della piscina di via Ampezzo per la stagione 2011, la stessa ha ottenuto l'agibilità in data 11/06/2011 (fino a tutto il 31/10/2011) a seguito della riunione della Commissione comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 10/06/2011.

L'apertura è stata resa possibile da una serie di lavori di manutenzione straordinaria (contenimento infiltrazioni d'acqua dai solai dell'atrio e dagli spogliatoi, sostituzione impianto antilegionella, interventi di riparazione sui sifoni docce, serramenti, revisioni impianti elettrici ed antincendio, ecc.) per un ammontare complessivo di € 50.000,00.

La sostituzione dell'impianto antilegionella è stato particolarmente utile ed opportuno in quanto le analisi chimiche condotte sui prelievi d'acqua effettuati, su ordine dell'Azienda Sanitaria Locale n. 4, rispettivamente a metà giugno e metà luglio, hanno evidenziato la totale assenza del pericoloso batterio.

Si ricorda che gli interventi manutentivi di cui sopra hanno avuto lo scopo di rendere agibile la piscina in attesa che si concluda il contenzioso relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione iniziata nel 2007 (lavori per i quali non è stato possibile procedere al collaudo).

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
6683	B	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI DI VIA LAIPACCO E DI VIA BARIGLARIA	previsionale	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	31-mar-11	30-giu-11	
			effettiva	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09	29-apr-09		
6683	M	LAVORI DI FORMAZIONE DI UN FORO DI AERAZIONE NEL LOCALE DELLA CENTRALE TERMICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO CIRCOSCRIZIONALE DI VIA BARIGLARIA	previsionale	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	15-gen-11	24-gen-11	
			effettiva	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	17-mag-10	02-feb-11	02-feb-11
6787	B	PALESTRA DELEDDA DI VIA LAIPACCO : SOSTITUZIONE POMPA PER IRRIGAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA	previsionale	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	31-gen-11	30-apr-11
			effettiva	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	
5085	000	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO V.LE DELLO SPORT	previsionale	29-nov-10	29-nov-10	30-apr-11	31-mag-11	31-lug-11	31-ott-11	31-dic-12	31-mar-13	
			effettiva	29-nov-10	29-nov-10							
5150	000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO AREA SPORTIVA E BOCCIODROMO DI CUSSIGNACCO	previsionale	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	31-lug-11	31-ott-11	
			effettiva	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	17-giu-11		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5151	A	STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLPS	previsionale	26-ott-04	23-nov-10	30-giu-11	31-lug-11	30-set-11	31-dic-11	31-dic-12	30-giu-13
			effettiva	26-ott-04	23-nov-10						
5265	000	IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA	previsionale	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	31-mag-11	30-nov-11
			effettiva	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	30-giu-11	
6548	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI FUNZIONALI	previsionale	27-mar-09	23-nov-10	31-mag-11	31-mag-11	31-lug-11	30-set-11	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva	27-mar-09	23-nov-10						
6625	000	CERTIFICATO IDONEITA' STATICA STADIO FRIULI	previsionale	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09		
			effettiva	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09	24-lug-09		
6766	000	CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO: RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE E RECINZIONE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	30-apr-11	30-apr-11	30-giu-11	31-lug-11	31-ott-11	31-gen-12
			effettiva	05-ott-10	18-nov-10	07-giu-11	07-giu-11	29-lug-11			

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6851	000	ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY	previsionale	30-giu-11	31-ott-11	31-gen-12					
			effettiva								
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	31-mag-11	31-mag-11	31-ago-11	30-nov-11	31-ott-12	30-apr-13
			effettiva	24-ott-06	12-dic-08						
6624	000	RISTRUTTURAZIONE PISCINA INTERNA DI VIA AMPEZZO: TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTI TECNOLOGICI	previsionale	30-giu-11	31-ott-11	28-feb-12	30-apr-12	30-giu-12	31-lug-12	30-apr-13	31-ott-13
			effettiva	17-mag-11							
6784	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA VIA PRADAMANO	previsionale	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	30-lug-11	31-ago-11
			effettiva	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	04-giu-10	
6848	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA VIA PRADAMANO	previsionale					30-apr-11	30-giu-11	31-lug-11	31-ott-11
			effettiva	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	29-ago-11
6539	A	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PIANO VASCA DELLA PISCINA DI VIA AMPEZZO	previsionale	25-nov-08	10-dic-09	10-dic-09	10-dic-09	10-dic-09	08-lug-10	05-ott-10	30-nov-11
			effettiva	25-nov-08	10-dic-09	10-dic-09	10-dic-09	10-dic-09	10-dic-09	08-lug-10	05-ott-10

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
6852	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORME E AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI	previsionale					31-mag-11	30-giu-11	31-mar-12	30-giu-12	
			effettiva	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11	30-mar-11		
6546	000	IMPIANTO SPORTIVO DI PADERNO - CALCIO CHIAVRIS NUOVA RECINZIONE	previsionale	29-lug-08	08-set-09	08-set-09	22-set-09	13-nov-09	28-giu-10	28-dic-10	31-mar-11	
			effettiva	29-lug-08	08-set-09	08-set-09	22-set-09	13-nov-09	28-giu-10	28-dic-10	20-giu-11	
6794	000	MIGLIORIE STADIO FRIULI	previsionale									
			effettiva									
6731	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STADIO FRIULI	previsionale	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10	30-nov-11	
			effettiva	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10		
5507	000	LAVORI INERENTI OTTENIMENTO AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO DI RUGBY DI VIA DEL MAGLIO	previsionale	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	01-ott-10	27-gen-11
			effettiva	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	26-nov-09	01-ott-10	27-gen-11
6555	B	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CAMPO DI CALCIO DI SAN GOTTARDO	previsionale	04-mar-08	11-apr-08	26-set-08	26-set-08	26-set-08	24-mar-09			
			effettiva	04-mar-08	11-apr-08	26-set-08	26-set-08	26-set-08	24-mar-09			

* La data di fine lavori si riferisce all'ultima sub conclusa

PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2011

La città di Udine nel corso del 2011, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate sul territorio comunale (quali ad esempio "Gazzetta Run", partenza della prima tappa del Giro ciclistico del Friuli Venezia Giulia, "gara di Triathlon –Insieme a Gianluca"), si sta preparando ad ospitare la "Maratonina Città di Udine", il "Rally delle Alpi orientali", la "Udinbike" e la cerimonia di premiazione "Udine Campione" e "Allori sportivi".

Sono in corso le attività istruttorie per la pubblicazione degli avvisi pubblici per la concessione dei contributi agli enti, associazioni e società sportive a sostegno dell'attività ordinaria e delle iniziative ad hoc (manifestazioni) relativamente all'anno 2011.

L'Amministrazione, inoltre, attraverso la concessione di patrocinii e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, prosegue nell'attività di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

Indicatori di impatto:

Erogazione contributi, patrocinii e collaborazioni	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2011	Valore al 15/08/2011
Efficacia	N. contributi concessi	100	105
	N. Patrocinii e collaborazioni	50	42