

PROGRAMMA N. 3: MOBILITÀ E VIABILITÀ

PROGETTO 3.1 MOBILITA' SICURA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Parcheggio di piazza Primo Maggio

Attività svolta fino ad agosto 2012:

I tempi programmati per l'approvazione del progetto esecutivo non sono stati rispettati a causa della richiesta, da parte dell'appaltatore, di varianti al progetto definitivo, di proroga dei tempi di consegna del progetto esecutivo e per problemi geologici che impongono una variante della morfologia dimensionale della berlinese. Si ritiene che il progetto esecutivo relativo all'opera possa essere approvato entro la fine dell'anno.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione*	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6718	000	PARCHEGGIO PIAZZA 1° MAGGIO	previsionale	08-giu-10			28-feb-11	09-set-11	2012		
			effettiva	08-giu-10			28-feb-11	09-set-11			

*Con la gara del 28/02/2011 sono stati aggiudicati la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Titolo obiettivo 2: Pavimentazione via Mercatovecchio

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
% Realizzazione opera	90%	0%

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Entro maggio 2012 è stata completata la progettazione definitiva ed in data 05 giugno è stata indetta Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo durante la quale la Soprintendente ai beni architettonici e paesaggistici di recente nomina ha chiesto di integrare il progetto con un generale progetto d'insieme di riqualificazione delle vie storiche; nella stessa seduta sono stati acquisiti i pareri positivi di tutti gli altri enti convocati e la Soprintendente ha dato la propria disponibilità per la data del 20 Luglio 2012 per una nuova convocazione della Conferenza

dei Servizi, nell'ipotesi di recepimento delle indicazioni fornite. Nel frattempo gli uffici hanno approfondito il progetto e redatto il piano d'insieme sulle pavimentazioni del centro storico.

Nelle date del 14 Giugno, 11 Luglio e 19 Luglio ci sono stati diversi incontri con la Soprintendente per addivenire ad una versione condivisa del progetto.

Con Decisione di Giunta del 17/07/2012, su richiesta della medesima Soprintendente, è stato approvato lo Studio di Fattibilità di "Riqualificazione delle pavimentazioni del Centro storico".

In data 20/07/2012 si è svolta la seconda Conferenza dei Servizi a cui hanno partecipato esclusivamente la Soprintendenza e il Comune di Udine nella quale è stato espresso parere positivo sul progetto presentato; la nuova versione progettuale è stata portata al vaglio della Commissione Locale Paesaggio quale autorità delegata dalla norma regionale al rilascio preventivo dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed inoltrata alla Soprintendenza per la necessaria conferma, come espressamente richiesto dalla stessa nella seduta del 20/07/2012. Il parere della Commissione Locale Paesaggio è stato rilasciato in data 07 Agosto e dall'invio del medesimo parere alla BAAS decorrono i termini di legge (45 gg) oltre i quali il provvedimento si intende non annullato dalla medesima BAAS.

La nuova versione progettuale è stata altresì portata al vaglio della Commissione Edilizia per il relativo parere sulle nuove finiture superficiali volute dalla BAAS., parere favorevole ottenuto in data 07 Agosto 2012.

Non appena pervenuto il parere della BAAS relativamente al "non annullamento" del parere rilasciato dalla Commissione Locale Paesaggio o, in alternativa, decorsi i 45 giorni succitati, si procederà all'approvazione del progetto definitivo.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6689	000	PAVIMENTAZIONE VIA MERCATOVECCHIO	previsionale	30-nov-11	15-giu-12	30-giu-12	30-giu-12	15-lug-12	31-lug-12	31-dic-12	30-apr-13
			effettiva	30-nov-11							

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA AD AGOSTO 2012:

Indicatori di impatto:

	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	n. incidenti rilevati*	<819	387

* indicatore presente anche nel progetto 15.1

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2012):

Viabilità

Sono in fase di progettazione avanzata:

- la rotonda lungo la S.P. n. 15 /via Barigliaria (stesura del progetto definitivo già avvenuta);
- la soluzione del nodo a Cussignacco tra le vie Veneto ed Este, con abbellimento di tutto il sedime oltre che la messa in sicurezza del nodo;
- la viabilità del PRUSST riferita al collegamento viario tra viale Tricesimo e via Cividina;
- il riatto dei marciapiedi finanziati nel 2011.

Sono in fase di partenza:

- le opere infrastrutturali connesse al miglioramento della sicurezza degli utenti della strada (interventi nel quartiere S.Domenico ed in varie intersezioni della città – via Monte Rombon/via Cantore, via Sacile/via Tolmezzo, etc...);
- la rotonda lungo la S.P. n. 15/via Cividina al confine con il Comune di Tavagnacco;
- il miglioramento dell'accesso di v. S.Rocco su viale Venezia;
- il riatto dei marciapiedi finanziato nel 2010;
- la piazza di Paderno.

Sono in corso avanzato di esecuzione:

- l'opera di via Longarone (con la definitiva risoluzione delle problematiche connesse al manto stradale, al recapito delle acque piovane e con l'adeguamento definitivo della rete fognaria, illuminazione pubblica, gas ed acqua);
- le opere di asfaltatura di varie strade comunali (lotti finanziati nel 2011);
- la ciclovia Alpe Adria (percorso FVG 1);

- l'eliminazione di barriere architettoniche su tutto il territorio comunale;

Sono concluse le opere relative alla sistemazione di via Padova, del percorso ciclabile di viale Europa Unita, la viabilità di via Don Bosco, la sistemazione della viabilità di via Schumann, la viabilità di borgo Fois e quella di S. Ulderico;

Centro storico

Sono in fase di progettazione avanzata i percorsi ciclabili che connettono il centro città ai vari poli attrattori (Stazione/Università – Stazione/Ospedale – Stazione/Confine Comune Tavagnacco) ed il percorso ciclopedonale di via Grazzano.

Sono in fase di partenza l'implementazione delle stazioni del bike sharing (Poscolle – Duomo – p.le Cella – Ospedale – Teatro – p.le Diacono).

Risulta positivamente concluso, con soddisfazione dei vari stakeholders, l'intervento di ristrutturazione del plateatico di p.zza Matteotti; si sono inoltre forniti e posizionati nel centro città ed in generale su tutto il territorio comunale numerosi portabiciclette voluti fortemente dalla cittadinanza.

Arredo urbano

Sono in fase di realizzazione i lavori di sistemazione di Largo dei Pecile che intendono riqualificare lo spazio urbano per renderlo meglio fruibile.

L'intervento è stato programmato nel periodo estivo per contenere il disagio derivante dalla parziale chiusura delle strade.

L'opera sarà completata entro il 2012, nei termini previsti.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6856	000	OTTENIMENTO CPI AUTORIMESSA VIA MARCO	previsionale	25-ott-11	08-nov-11	31-mar-12	01-apr-12	30-giu-12	01-ago-12	30-giu-13	30-set-13
			effettiva	25-ott-11	8-nov-11	1-giu-12	1-giu-12	19-lug-12			
6694	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA LOMBARDIA	previsionale	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	29-lug-11	19-gen-12
			effettiva	10-nov-09	27-nov-09	28-apr-10	28-apr-10	23-giu-10	11-ott-10	29-lug-11	19-gen-12
6773	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	31-lug-12	31-lug-12	31-ago-12	31-ott-12	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	5-ott-10	18-nov-10	4-mag-12	4-mag-12	25-giu-12			
6774	B	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNE VIE DELLA CITTA'	previsionale	19-ott-11	29-nov-11	31-lug-12	31-lug-12	31-ago-12	31-ott-12	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	19-ott-11	29-nov-11	18-mag-12	18-mag-12	18-lug-12			
6774	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PERCORSI CASA SCUOLA S. DOMENICO	previsionale	19-ott-11	22-nov-11	31-lug-12	31-lug-12	31-ago-12	31-ott-12	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	19-ott-11	22-nov-11	17-mag-12	17-mag-12	18-lug-12			
6926	000	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE VIA VENETO - VIA ESTE	previsionale	31-lug-12	30-nov-12	31-mag-13	30-giu-13	31-ott-13	30-nov-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva								
6927	000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI SU VIA T. DECIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	08-nov-11	31-ago-12	28-feb-13	31-mar-13	31-lug-13	31-lug-13	31-gen-14	30-apr-14
			effettiva	8-nov-11	23-mag-12						

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2121	000	SISTEMAZIONE VIA CREMA	previsionale	31-lug-12	31-ott-12	28-feb-13	28-feb-13	30-apr-13	30-giu-13	31-dic-13	31-mar-14
			effettiva								
5167	000	SISTEMAZIONE VIA LONGARONE	previsionale	22-mag-06	27-lug-10	20-dic-11	20-dic-11	11-apr-12	30-giu-12	31-mar-13	30-set-13
			effettiva	22-mag-06	27-lug-10	20-dic-11	20-dic-11	11-apr-12	11-giu-12		
5435	000	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI E MESSA IN SICUREZZA VIA PADOVA	previsionale	07-ago-07	22-set-09	29-lug-11	29-lug-11	28-set-11	09-nov-11	31-lug-12	31-ott-12
			effettiva	7-ago-07	22-set-09	29-lug-11	29-lug-11	28-set-11	9-nov-11	20-lug-12	
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	12-mar-12	30-set-13	31-dic-13	31-gen-14	31-mag-14	30-giu-14	31-gen-15	31-mag-15
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12						
6698	000	VIABILITA' DI ACCESSO DA VIALE VENEZIA A VIA S. ROCCO	previsionale	15-set-09	09-mar-11	05-mar-12	05-mar-12	31-lug-12	31-ago-12	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva	15-set-09	9-mar-11	5-mar-12	5-mar-12	21-giu-12	28-ago-12		
6714	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	14-apr-11	14-apr-11	30-giu-12	31-ago-12	31-mag-13	31-ago-13
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10	14-apr-11	14-apr-11	16-mag-12	23-lug-12		

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6715	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	26-lug-11	22-nov-11	31-dic-12	31-gen-13	31-mag-13	30-giu-13	31-mag-14	31-ago-14
			effettiva	26-lug-11	22-nov-11						
6778	000	MIGLIORAMENTO VIABILITA' VIA DON BOSCO	previsionale	07-set-10	18-nov-10	19-apr-11	19-apr-11	29-feb-12	11-apr-12	30-nov-12	28-feb-13
			effettiva	7-set-10	18-nov-10	19-apr-11	19-apr-11	29-feb-12	11-apr-12	6-ago-12	
6777	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLATEATICO PIAZZA MATTEOTTI	previsionale	01-giu-10	18-nov-10	09-ago-11	09-ago-11	29-set-11	10-ott-11	04-apr-12	30-set-12
			effettiva	1-giu-10	18-nov-10	9-ago-11	9-ago-11	29-set-11	10-ott-11	4-apr-12	28-giu-12
6771	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	31-lug-12	30-nov-12	31-lug-13	31//8/13	31-dic-13	31-gen-14	31-ago-14	31-dic-14
			effettiva	31-lug-12							
6770	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	05-lug-11	15-nov-11	29-mar-12	29-mar-12	30-giu-12	31-lug-12	31-gen-13	30-apr-13
			effettiva	5-lug-11	15-nov-11	29-mar-12	29-mar-12	25-mag-12	18-giu-12		
6769	A	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI - ANNO 2010 - LOTTO "A"	previsionale	14-apr-10	06-lug-10	04-ago-10	04-ago-10	11-nov-10	29-dic-10	31-lug-12	31-dic-12
			effettiva	14-apr-10	6-lug-10	4-ago-10	4-ago-10	11-nov-10	29-dic-10	27-lug-12	
6792	000	MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA CJARANDE E VIA BARIGLARIA	previsionale	26-ott-10	31-lug-12	31-dic-12	28-feb-13	31-mar-13	30-apr-13	31-ott-13	31-gen-14
			effettiva	26-ott-10	5-giu-12						
6857	000	PIAZZA PADERNO	previsionale	13-giu-11	15-nov-11	30-giu-12	30-giu-12	31-ago-12	30-set-12	31-mar-13	30-giu-13
			effettiva	13-giu-11	15-nov-11	2-lug-12	2-lug-12	23-ago-12			

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6858	000	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIALE SCHUMANN	previsionale	07-giu-11	30-ago-11	15-dic-11	15-dic-11	31-lug-12	31-ago-12	31-ott-12	31-mar-13
			effettiva	7-giu-11	30-ago-11	15-dic-11	15-dic-11	25-mag-12	15-giu-12	18-lug-12	
6860	000	REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA - BANDA LARGA DITEDI	previsionale	17-mag-11	02-ago-11	02-ago-11	18-ago-11	14-ott-11	03-nov-11	31-mar-12	30-set-12
			effettiva	17-mag-11	2-ago-11	2-ago-11	18-ago-11	14-ott-11	3-nov-11	31-mar-12	
6924	000	SISTEMAZIONE AREA METROPARK	previsionale	31-dic-12	28-feb-13	30-apr-13	30-apr-13	30-giu-13	30-giu-13	31-dic-13	30-apr-14
			effettiva								
6975	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AMBITO DI VIA DELLA MADONNETTA E STRADE LIMITROFE	previsionale	31-ago-12	31-dic-12	30-apr-13	31-mag-13	31-ago-13	30-set-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva								
6969	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	31-lug-12	31-ott-12	31-gen-13	31-gen-13	30-giu-13	31-lug-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva		5-giu-12						
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA	previsionale	31-ott-12	31-mar-13	31-mag-13	31-mag-13	31-lug-13	31-lug-13	30-nov-13	31-mar-14
			effettiva								

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	
6776	000	VIABILITA' DI BORGO FOIS	previsionale	11-mag-10	20-ott-10	30-mar-11	30-mar-11	29-lug-11	03-ott-11	06-dic-11	30-set-12	
			effettiva	11-mag-10	20-ott-10	30-mar-11	30-mar-11	29-lug-11	03-ott-11	06-dic-11	02-mar-12	
5177	A	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO S. ULDERICO	previsionale	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	31-mar-11	27-giu-11	03-nov-11	05-apr-12	
			effettiva	31-mag-05	27-lug-10	14-dic-10	14-dic-10	31-mar-11	27-giu-11	03-nov-11	05-apr-12	
6780	000	REALIZZAZIONE MAN	previsionale	31-mag-12	31-lug-12	31-lug-12	31-ago-12	31-ott-12	31-ago-13	31-dic-13		
			effettiva		03-lug-12			13-ago-12				
6968	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI	previsionale					31-lug-12	31-lug-12	30-ott-12	31-dic-12	
			effettiva									
6664	B	AUTORIMESSA DI VIA BERTALDIA : REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsionale					31-lug-12	31-lug-12	30-ott-12	31-dic-12	
			effettiva									
6660	A	LAVORI DI POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARCIAPIEDI VIA CICONI	previsionale		24-apr-12			30-giu-12	31-lug-12	30-set-12	31-ott-12	
			effettiva		24-apr-12	19-giu-12	19-giu-12	19-giu-12	19-giu-12			
5189	000	ILLUMINAZIONE NUOVA STRADA TRA VIALE TRICESIMO E VIA CIVIDINA	previsionale	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08	30-nov-12	30-nov-12	
			effettiva	21-feb-06	29-mag-06	29-mag-06	25-gen-07	25-gen-07	19-mag-08			
6096	000	IMPIANTI SEMAFORICI: ADEGUAMENTI PER UTENZE DEBOLI	previsionale	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07	19-gen-07		
6096	F	SPOSTAMENTO PUNTO LUCE TRA LE VIE SIRACUSA E SAN PAOLO	previsionale	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	26-lug-10	08-mar-12	08-mar-12

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6664	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGI IN STRUTTURA	previsionale	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	06-ott-09	
6781	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	previsionale	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11	30-nov-11	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	20-lug-10	18-nov-10	06-apr-11	06-apr-11	06-apr-11	30-nov-11		
6660	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PROGETTO SICUREZZA LR 9/2008)	previsionale	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10	26-giu-11	30-nov-12	30-nov-12
			effettiva	13-ott-09	23-mar-10	14-mag-10	14-mag-10	14-mag-10	26-giu-11	29-nov-11	21-feb-12
6630	000	ASSESTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - II FASE - 2° LOTTO (ZONE VIALE VAT, VIA GORIZIA, E VIA M. GRAPPA)	previsionale	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	
			effettiva	24-apr-07	17-giu-08	15-gen-09	15-gen-09	15-gen-09	31-ott-09	31-dic-10	

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale	02-nov-10	25-ott-11	28-feb-12	01-mar-12	15-mag-12	01-lug-12	31-dic-12	30-mar-13
			effettiva	2-nov-10	25-ott-11	1-mar-12	1-mar-12	16-apr-12			

PROGETTO 3.2 RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Aggiornamento Piani Particolareggiati

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Approvazione in Giunta aggiornamento piani relativi alla sosta nel <i>ring</i> , ai varchi di accesso a ZTL	ON	OFF

Attività svolta fino ad agosto 2012:

L'installazione dei varchi di accesso alla ZTL riguarda una serie di lavori inseriti all'interno delle opere 6859 e 6991 entrambe di oggetto "implementazione piano centro".

Il quadro economico dell'opera 6859 prevede, tra le somme a disposizione, la fornitura ed installazione di "varchi di accesso alla ZTL". Il progetto esecutivo dei lavori principali dell'opera in questione è stato affidato il 01/08/2012; alla conclusione dei suddetti lavori, fine prevista per metà ottobre 2012, verrà dato avvio alla fornitura e installazione del varco di accesso alla ZTL per via Manin.

E' invece in fase di progettazione l'estensione della "zona 30" a tutta l'area all'interno del *ring*.

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2012)

Percorsi ciclabili e ciclopedonali

Sono stati completati i seguenti interventi:

- il percorso ciclopedonale di viale Europa Unita;
- la modifica della sezione e l'allungamento di 20 metri della pista ciclabile di via A.L. Moro - Zanon nella parte di via Zanon;
- un tratto dell'itinerario ciclabile FVG1 in corrispondenza del Parco Ardito Desio.

Sono in fase di progettazione il percorso ciclopedonale di via Grazzano (opera 6972), approvato all'interno progetto PISUS con Deliberazione di Giunta comunale del 29/11/2011, ed i corridoi ciclabili previsti dal PUM (Stazione FFSS – Ospedale Civile; Stazione FFSS – Università; Stazione FFSS – Terminal Nord; Corridoio Treppo-Caneva).

In fase di progettazione è altresì la connessione delle piste ciclabili di viale Europa Unita e viale delle Ferriere con il "Nodo Stazione" oggetto di confronto con la Provincia (Conferenza servizi prevista per il 04/09/2012).

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6574	000	PERCORSO CICLABILE LUNGO VIALE EUROPA UNITA	previsionale	18-nov-10	06-apr-11	26-ago-11	26-ago-11	15-dic-11	31-dic-11	30-giu-12	30-set-12
			effettiva	18-nov-10	6-apr-11	26-ago-11	26-ago-11	15-dic-11	30-dic-11	9-mar-12	
6663	000	CICLOVIA ALPE ADRIA GRADO-COCCAU	previsionale	25-ago-09	22-mar-11	17-nov-11	17-nov-11	01-mar-12	03-mag-12	30-nov-12	28-feb-13
			effettiva	25-ago-09	22-mar-11	17-nov-11	17-nov-11	1-mar-12	3-mag-12		
6859	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	02-ago-11	22-nov-11	31-lug-12	31-ago-12	30-set-12	31-ott-12	31-dic-12	31-mar-13
			effettiva	2-ago-11	22-nov-11	1-ago-12					
6972	000	MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DI VIA GRAZZANO	previsionale	31-ago-12	30-nov-12	31-gen-13	31-gen-13	30-apr-13	31-mag-13	30-apr-14	31-ago-14
			effettiva								
5082	B	PERCORSO CICLO- PEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST : DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA-	previsionale	20-dic-11	30-giu-12	31-ott-12	30-nov-12	31-gen-13	31-mar-13	31-dic-13	31-mar-14
			effettiva	20-dic-11	23-mag-12						

PROGETTO 3.3 PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ (PUM)

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Piano urbano della Mobilità

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Attuazione e sviluppo delle indicazioni progettuali del PUM	ON	Obiettivo in corso di avanzamento
Acquisizione operativa del nuovo modello di simulazione del sistema della mobilità udinese	ON	ON
Messa a punto del sistema di monitoraggio dei parametri di traffico del sistema	ON	OFF

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Il nuovo modello di simulazione del traffico è stato fornito al Comune di Udine come previsto dal contratto d'appalto. Il corso di formazione sull'uso del programma di simulazione dei flussi di traffico si è svolto nei giorni 1 e 2 marzo 2012, in occasione dello stesso corso è stato fornito il software medesimo ed il Modello del grafo stradale di Udine.

Ancora non sono stati messi a punto sistemi di monitoraggio dei parametri di traffico del sistema

PROGETTO 3.4 GESTIONE EFFICIENTE DELLE RICHIESTE E DELLE SEGNALAZIONI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012

Indicatori di impatto:

	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	Percentuale di segnalazioni cui viene data risposta, non limitata alla mera "presa in carico", entro 30 giorni	50%	64% *
	Rispetto delle date di programmazione di inizio e fine lavori	50%	71% **

*la percentuale è stata calcolata come media delle percentuali di evasione dei tre uffici preposti (73,7%-52,2%-86,7%)

** la percentuale è stata calcolata come media delle percentuali dei tre uffici preposti (71%- 36%-85%); per quanto riguarda la percentuale del 36%, alcune segnalazioni aperte si riferiscono a previsioni su lavori di segnaletica bloccati.

