

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 10 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2017
Programma 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	€ 4.751,28
Totale SPESE CORRENTI	€ 4.751,28
Programma 3 - Trasporto per vie d'acqua	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	€ 3.804,12
Totale SPESE CORRENTI	€ 3.804,12
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 960,13
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	€ 2.937.991,00
Macroaggregato 7 Interessi passivi	€ 1.195.496,24
Totale SPESE CORRENTI	€ 4.134.447,37
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 4.148.683,70
Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti	€ 86.280,00
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 4.234.963,70
Totale Missione spese correnti	€ 4.143.002,77
Totale Missione spese in conto capitale	€ 4.234.963,70

Programma 01: Trasporto ferroviario

Finalità:

Coordinamento con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato ai fini della riduzione dell'attività ferroviaria in particolare deviando il traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata.

Motivazioni:

Necessità di svolgere il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, nei limiti delle competenze, delle scelte operate sul proprio territorio comunale perseguendo una complessiva razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie che tenga conto delle funzioni e delle caratteristiche insediative e produttive, per un miglioramento della organizzazione della città e conseguentemente della sua vivibilità.

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2017:

Dopo la firma del protocollo di intesa del 13 dicembre 2016, dal monitoraggio emerge che solo poche unità di traffico merci della linea Venezia/Udine-Tarvisio ancora transitano nella tratta cittadina mentre gli altri treni merci risultano tutti deviati nell'infrastruttura interrata e tra poco sarà raggiunto l'obiettivo del 100%.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità:

Ampliamento zona pedonale centro storico verso via Mercatovecchio e Piazza Duomo.
Snellire inoltre le procedure correlate all'ottenimento di permessi di accesso alla ZTL o permessi correlati.

Ridurre la congestione del traffico e le conseguenti emissioni di PM10 e CO2.

Promuovere la mobilità sostenibile.

Motivazioni:

Valorizzare il patrimonio storico-architettonico favorendone la fruizione da parte dei cittadini.

L'avvio del servizio di *car sharing* ecologico andrebbe a contribuire alla contrazione delle emissioni inquinanti.

Promuovere la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, regolamentare la sosta.

Attuare il PUM promuovendo uno sviluppo ecocompatibile, a tutela della salute, per una mobilità che favorisca il risparmio energetico e riduca sensibilmente l'inquinamento atmosferico.

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2017:

Sicurezza stradale

E' stato redatto il nuovo Piano Neve della Città di Udine, studiato per poter affidare il servizio a ditte esterne, che si caratterizza per un elevato grado di innovazione ed un significativo miglioramento dell'organizzazione, sia in termini di performance che di ottimizzazione dei costi.

I percorsi sono stati infatti georiferiti con software GIS e sono disponibili sia come cartografia che come istruzioni puntuali, svolta per svolta, agli assegnatari, ottimizzando i tragitti per il trattamento della viabilità; questo garantisce un controllo puntuale, istruzioni chiare e univoche, minori tempi di intervento, maggiore efficacia nel rapporto fra km percorsi e km trattati.

I percorsi si estendono per una lunghezza pari a circa 400 km totali, ai quali si aggiungono, all'occorrenza, i trattamenti specifici su 40 km di punti critici (rotonde, rampe, cavalcavia, ecc.).

Il Piano prevede 12 mezzi in reperibilità continua per tutta la stagione invernale, più ulteriori dotazioni a supporto in caso di necessità; a questi si affiancano 4 squadre più la reperibilità comunale per gli interventi puntuali su piazze, chiese, scuole, ospedali, uffici.

Nel corso del 2017 sono stati affidati due lotti con appalto triennale e due lotti con appalto annuale, l'obiettivo è portare progressivamente tutti i lotti a cadenza triennale.

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione puntuale di strade, marciapiedi e manufatti stradali di proprietà comunale (oltre 4.000 interventi e 15 km di strade bianche trattate).

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E AL PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7249		VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	previsionale		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	31-ott-17	
			effettiva		06-dic-16	06-dic-16	15-dic-16	15-dic-16	15-dic-16		
7250		VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	previsionale		□	31-dic-17	31-dic-17	15-feb-18	28-feb-18		
			effettiva		05-dic-17	05-dic-17	27-dic-17				
6689		PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.3 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale			29-dic-16	28-feb-17	30-giu-17	31-lug-17	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva			29-dic-16	19-mag-17	31-lug-17			
7765		LOTTO B VIA MERCATOVECCHIO - PIAZZETTA MARCONI (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.3 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale			30-nov-17	31-mar-18	30-mag-18	31-lug-18	31-gen-19	30-apr-19
			effettiva								
6773	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PIAZZA PATRIARCATO – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	30-apr-16	30-nov-16	30-giu-17
			effettiva			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	30-apr-16	30-nov-16	CRE del 04-set-17 approvato 14-nov-17
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-set-17
			effettiva	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	CRE del 14-lug-17 approvato 24-lug-17
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA – PISUS (opera collegata ad obiettivo operativo 1.2.1 dell'obiettivo strategico 1.2, inserito nella missione 7 programma 1)	previsionale	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	31-ago-17
			effettiva	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	CRE del 06-nov-17 approvato 11-dic-17
7719		INTERVENTI DI SUPERAMENTO	previsionale		31-ago-17	31-ago-17	30-set-17	31-ott-17	31-dic-17	31-mar-18	30-giu-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA SAN GIACOMO (opera collegata ad obiettivo operativo 12.3.1 dell'obiettivo strategico 12.3, inserito nella missione 12 programma 1)	effettiva		19-set-17	01-dic-17	28-dic-17				

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2017:

I dati forniti da SSM per il secondo semestre 2017 evidenziano un aumento degli incassi dei parcheggi in struttura del 4,71% e una flessione dei ricavi della sosta a raso a parcometro del 5,82%, in linea con l'obiettivo di favorire l'utilizzo dei parcheggi in struttura a scapito della sosta a raso.

L'opera concernente l'installazione della strumentazione di controllo degli accessi a Traffico Limitato è stata portata a termine a fine anno.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	31-ott-17	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16	11-apr-17	26-set-17	01-dic-17	CRE del 20-dic-17 Approvato 20-02-18

Obiettivo strategico:

8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2017:

Per quanto concerne il monitoraggio delle quote di mobilità ciclabile, le misurazioni effettuate nel corso del 2017 sugli assi ciclabili di via Grazzano e di via Mantica hanno messo in evidenza un incremento di transiti ciclabili pari al 62,5 % (Grazzano) ed all'8,7% (Mantica) rispetto al dato 2015.

In seguito all'acquisizione al patrimonio comunale di percorsi ciclabili derivanti dall'attuazione di PAC si è registrato un incremento del 3,7% dei percorsi ciclabili, da km 42,362 a km 43,913.

L'obiettivo è correlato altresì all'obiettivo operativo "8.2.5: Car sharing".

Obiettivo operativo:

8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2017:

Nel corso del 2017 è stato concluso e collaudato l'intervento di installazione di colonnine elettriche all'interno di alcuni parcheggi in struttura (Moretti, Magrini, Vascello, Caccia, Teatro, Andreuzzi, Tribunale), dotando due di essi (Moretti e Magrini) di pensiline fotovoltaiche utili non solo per l'alloggio delle auto al coperto durante la ricarica ma anche per "produrre" l'energia utile alla ricarica delle auto.

Accanto alla dotazione infrastrutturale, sono state acquistate n. 8 vetture elettriche di recente generazione, le quali andranno a costituire il parco auto per la realizzazione del servizio di "car sharing elettrico comunale".

In questo momento le auto sono in corso di sperimentazione nell'ambito del car sharing aziendale, quale utile strumento per testarne l'efficacia e monitorare eventuali difetti.

Obiettivo strategico:

8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:

8.3.1: Promozione "zone trenta"

Attività svolta nel 2017:

E' stata indetta ed aggiudicata la gara per la realizzazione di un progetto di "zone 30" che vede coinvolte quattro aree della città: Peep Est, Peep Ovest, quartiere a sud della Stazione Ferroviaria e centro storico (piazza Garibaldi e via Mantica-Marinoni).

Propedeuticamente all'avvio del cantiere in p.zza Garibaldi, sono stati eseguiti i sondaggi archeologici nel medesimo sito, essendo lo stesso ad alto rischio di ritrovamento archeologico. A seguito di un tanto, il sondaggio, eseguito tramite georadar prima e scavo poi, richiesto dalla locale Soprintendenza, ha messo in evidenza delle preesistenze di una antica fondazione ed il ritrovamento di oggettistica di scarso interesse, tali per cui si è potuto procedere alla chiusura dello scavo per poter così dare seguito all'esecuzione dei lavori nel prossimo futuro.

Obiettivo operativo:

8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2017:

Sono state poste in campo, a seguito di finanziamenti attivati dall'Amministrazione Comunale nel mese di Maggio 2017, numerose attività di progettazione (con conseguente gara da avviare entro la fine del corrente anno):

- Manutenzione straordinaria delle strade in porfido (via Grazzano, via S. Francesco, via Gemona) (gara avviata);
- Riatto asfalti (lotto € 1.000.000) (gara avviata);
- Piano dossi (l'Amministrazione ha finanziato per € 50.000 aggiuntivi alla dotazione del 2016 pari ad € 100.000) (gara avviata);
- Pista ciclabile di viale Palmanova (tratto tra via Cernaia e via Melegnano) (gara avviata);
- Interventi infrastrutturali in via Marzuttini – via Cormor Alto ed asfaltature dei controviali di viale Venezia (gara avviata);
- Regimazione idraulica di via Martignacco (laterali).

Sono state inoltre proseguite le attività già finanziate in sede di prima approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019:

- Ammodernamento dei siti di fermata del TPL;

- Interventi infrastrutturali di v. della Madonnetta (manifestazione di interesse avviata) (gara avviata);
- Manutenzione del ponticello pedonale di viale Ledra – via Castellana;
- Riqualificazione di via Tomadini (manifestazione di interesse avviata) (gara avviata);
- Riatto pavimentazioni bituminose-ring – lotto da € 400.000 – ed il riatto pavimentazioni bituminose – lotto da € 1.120.000 (gare avviate);
- Costruzione e/o riatto marciapiedi – lotto da € 500.000 (gara indetta);
- Incrocio tra via Gabelli e via S. Rocco (gara avviata);
- Interventi stradali di media entità.

Per quanto concerne Piazza Patriarcato, è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento, riguardante interventi di sicurezza stradale, ed il sito è stato attrezzato con n. 2 fermate del trasporto pubblico locale dotate di n. 2 pensiline per l'attesa del TPL, la prima da collocarsi in corrispondenza del marciapiede già ampliato sul lato "Infopoint Turismo FVG" e la seconda da collocare, secondo progetto già munito di tutti i pareri, in corrispondenza alla casa del Prefetto.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA E/O ALL'OBIETTIVO 8.3.2

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7293	000	CICLOVIA FVG 4 UDINE PONTE DI SALT	previsionale		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	30-giu-17	28-feb-18	31-mag-18
			effettiva		06-dic-16	29-dic-16	29-dic-16	20-mar-17	12-giu-17		
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	30-giu-18
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale		25-nov-16	28-feb-18	31-mar-18	30-apr-18	30-giu-18	30-ott-18	31-gen-19
			effettiva		25-nov-16						
7131	000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUA PIOVANA - AREA DI VIA TOLMINO E LIMITROFE	previsionale	26-mag-15	30-set-15	28-lug-16	28-lug-16	29-set-16	28-nov-16	31-mag-17	31-dic-17
			effettiva	26-mag-15	30-set-15	28-lug-16	28-lug-16	29-set-16	28-nov-16	22-mar-17	CRE del 15-mag-17 approvato 16-giu-17
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	30-giu-17	30-set-17	31-ott-17	31-gen-18	31-mag-18	30-set-18
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	08-set-17	06-dic-17				
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	30-giu-17	30-giu-17	31-lug-17	31-ago-17	31-mag-18	31-ago-18
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15	15-set-17	15-set-17				
7099	000	AMMODERNAMENTO	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	31-ott-17	31-dic-17	31-mag-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		SITI FERMATA TPL	effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	12-dic-17		
7045		INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	previsionale			31-lug-17	30-set-17	31-ott-17	31-ott-17	31-mar-18	30-giu-18
			effettiva			26-set-17 (fase unica di progettazione)	28-nov-17				
7049		RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	14-lug-16	20-dic-16	31-mag-17	31-mag-17	31-lug-17	30-set-17	31-gen-18	30-apr-18
			effettiva	14-lug-16	20-dic-16	29-set-17	29-set-17	02-nov-17	28-dic-17		
7050		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	14-lug-16	14-lug-16	14-lug-16	11-nov-16	19-dic-16	28-feb-17	30-giu-17	31-dic-17
			effettiva	14-lug-16	14-lug-16	14-lug-16	11-nov-16	19-dic-16	27-feb-17	08-giu-17	CRE del 01-ago-17 approvato 19-set-17
7052		COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	31-dic-17	31-mar-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16	21-dic-16	21-dic-16	20-mar-17	08-mag-17	*	
*L'1 dicembre 2017 è stata portata a termine la parte più consistente dell'opera; una parte verrà eseguita nel 2018											
119		INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			30-giu-17	30-giu-17	31-lug-17	31-ott-17	30-giu-18	30-set-18
			effettiva			03-nov-17	29-nov-17				
7060		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		25-nov-16	31-mag-17	31-mag-17	31-lug-17	30-set-17	30-giu-18	30-set-18
			effettiva		25-nov-16	15-mag-17	15-mag-17	21-lug-17	26-set-17		
7061		REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-mar-16	31-dic-17	30-apr-18	30-apr-18	30-giu-18	31-ott-18	31-dic-18	30-giu-19
			effettiva	30-mar-16	21-dic-17						
5420		OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA POPONE -VIA DELLA VALLE E REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA VIA POZZUOLO	previsionale			31-dic-17	31-mar-18	31-mag-18	31-lug-18	31-mar-19	30-giu-19
			effettiva			22-dic-17					
7040		MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA	previsionale	20-dic-16	31-mag-17	15-giu-17	30-giu-17	15-lug-17	31-lug-17	31-ott-17	31-gen-18
			effettiva	20-dic-16	31-mag-17	24-lug-17	31-lug-17	07-set-17	02-nov-17	21-dic-17	
7715		RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (ASFALTI RING)	previsionale		30-set-17	30-set-17	30-set-17	30-nov-17	30-nov-17	31-mag-18	30-set-18
			effettiva		08-ago-17	08-ago-17	06-nov-17				
7718		COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	30-set-17	30-nov-17	30-apr-18				31-dic-18	
			effettiva			30-nov-17 (fase unica di progettazione)	01-dic-17				
7294		INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale							31-dic-17	
			effettiva					17-nov-16	17-nov-16	31-dic-17	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare o di fattibilità	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7775	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PORFIDO	previsionale	31-ago-17	31-ott-17						
			effettiva	26-set-17	22-nov-17		27-dic-17				
7776	000	RIATTO ASFALTI	previsionale	31-lug-17	31-ott-17	31-dic-17	31-dic-17				
			effettiva	19-set-17	22-nov-17		27-dic-17				
7778	000	PISTA CICLABILE VIALE PALMANOVA - TRATTO VIA CERNAIA E VIA MELEGNANO	previsionale	27-set-16	27-set-16	30-nov-17	31-dic-17	31-gen-18	28-feb-18	31-ago-18	30-nov-18
			effettiva	27-set-16 (opera aveva titolo diverso)	27-set-16 (opera aveva titolo diverso)	16-nov-17	19-dic-17				
7779	000	OPERE STRADALI VIA MARZUTTINI - VIE CORMOR ALTO E BASSO E CONTROVIALE VENEZIA	previsionale	31-lug-17	30-set-17	30-nov-17	30-nov-17				
			effettiva	26-set-17	22-nov-17	22-nov-17	18-dic-17				
7780	000	REGIMAZIONE IDRAULICA VIA MARTIGNACCO	previsionale	31-lug-17	31-ott-17	31-dic-17	31-dic-17				
			effettiva								
7762		INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale			31-dic-17					
			effettiva					23-mag-17	23-mag-17		