

Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 8 PER PROGRAMMA E MACROAGGREGATO

	Impegni 2018
Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 335.193,21
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 22.063,26
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 9.981,48
Totale SPESE CORRENTI	€ 367.237,95
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 158.236,54
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 158.236,54
Totale Missione spese correnti	€ 367.237,95
Totale Missione spese in conto capitale	€ 158.236,54

Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo strategico:

9.1 Gestione del nuovo PRGC

Obiettivo operativo:

9.1.1: Monitoraggio del nuovo PRGC

Attività svolta nel 2018:

E' proseguita l'attività di analisi delle osservazioni e richieste relative al PRGC pervenute internamente ed esternamente.

In novembre la Giunta ha disposto di condividere l'adempimento degli obblighi convenzionali per l'attuazione degli interventi di cui alla scheda norma H2.09 realizzando nell'area limitrofa del Parco del Cormor il "sistema del verde", costituito oltre che dalla sistemazione a verde dell'area anche dalla pista ciclopedonale, in continuità con quella prevista negli ambiti confinanti e collegata con le aree pubbliche, prescrivendone un'adeguata illuminazione ed attrezzature di sosta con onere di manutenzione per un adeguato numero di anni in analogia a quello del limitrofo comparto H2.08 e di conseguenza di approvare il riposizionando degli elementi diagrammatici ed indicativi della scheda norma H2.09; nella decisione si impone inoltre che gli spazi commerciali dovranno avere caratteristiche complementari a quelle confinanti ed andranno a incrementare l'attuale offerta in settori specifici e di vicinato legati in gran parte all'ambito della salute e della cura della persona, come pure a quello della salute e della ricettività.

Sempre in novembre la Giunta ha provveduto ad esaminare le relazioni di analisi per le varianti di assestamento riepilogative dei contributi spontanei pervenuti dai cittadini, successivamente alla formazione del nuovo PRGC, suddivisi per tematica e fasi di urgenza.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato una serie di varianti al PRGC su specifici temi, ovvero :
- approvazione della variante n. 17 per la riclassificazione di alcune aree in aree non edificabili;

- approvazione della variante n. 18 per la realizzazione del 5° lotto dell'istituto "B. Stringher" in viale M.G. Nogara;
- approvazione della variante n. 19 relativa ad aree funzionali e limitrofe a Piazzale dell'Industria.

Relativamente al tema della rigenerazione urbana, è iniziato l'iter con l'adozione della variante n. 20 che consente la riconversione funzionale della ex Caserma Cavarzerani (ambito di oltre 15 ettari) situata in via Cividale.

Obiettivo strategico:

9.2 Recupero funzionale aree

Obiettivo operativo:

9.2.3: Recupero Area ex-Macello

Attività svolta nel 2018:

Con decisione di Giunta del 17/09/2018 è stato disposto il prosieguo dell'iter di approvazione del progetto esecutivo del II° lotto funzionale, definendo al riguardo la soluzione da adottare per l'esecuzione di un intervento specifico.

Obiettivo operativo:

9.2.4: Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city"

Attività svolta nel 2018:

Con la Legge 21 settembre 2018, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" il progetto ha avuto nel 2018 un blocco conseguente alla "sospensione" dei finanziamenti assegnati; nel frattempo si era giunti all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi ed è stato assicurato l'esame e la valutazione da parte della Commissione edilizia comunale, allo scopo convocata in più sedute dedicate, sia dell'intervento complessivo che delle relative opere puntuali; le sedute dedicate si sono svolte congiuntamente alla Commissione locale del paesaggio.

Tutti gli adempimenti fissati sono stati quindi svolti entro i termini, fino al blocco di cui in premessa.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
7840	1	Riuso e rifunzionalizzazione edificio via Brigata Re a co-housing (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	2	Riuso e rifunzionalizzazione edificio ex Cavallerizza a uso plurifunzionale (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	3	Riuso e rifunzionalizzazione	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		hangar Osoppo per attività sociali, sportive,culturali, didattiche (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	4	Realizzazione opere di urbaniz.one area ex Caserma Osoppo	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	5	Piazza ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	6	Riuso e rifunzionalizzazione aree scoperte ex Caserma Osoppo a impianti sportivi (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	7	Riuso e rifunzionalizzazione ex palazzina comandante a Urban Center (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	8	Riuso rifunzionalizzazione ex palazzina ex prigioni (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	9	Orti urbani viale Dino Basaldella - quartiere Aurora (opera contabilizzata nella missione 9 programma 2)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	10	Demolizioni e bonifiche messa e in sicurezza area ex Caserma Osoppo (opera contabilizzata nella missione 1 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	11	Sistemazione piazzale Oberdan (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	12	Percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale e collegamento telematico (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	13	Sistemazione intersezione via Cividale, via Barigliaria, via Tolmino e via San Gottardo (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	14	Centro intermodale (opera contabilizzata nella	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo	Entrata in esercizio
		missione 10 programma 5)	effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	15	Postazione car-sharing (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	16	Estensione sistema bike sharing UdineBike (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	17	Sistemazione e decoro urbano - ammodernamento siti TPL (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	18	Percorso ciclabile v.le Forze Armate - via Salvo d'Acquisto (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						
7840	19	Realizzazione sistemi tecnologici smart city e integrazione a impianti pubblica illuminazione (opera contabilizzata nella missione 10 programma 5)	previsionale	08-giu-18	08-ago-18						
			effettiva	27-apr-18	03-ago-18						