

GESTIONE ORDINARIA

GESTIONE ORDINARIA

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2011)

I lavori per la climatizzazione dei locali di via Prefettura destinati alla Procura sono stati chiusi nei tempi previsti.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6814	000	CLIMATIZZAZIONE E INTERVENTI DIVERSI LOCALI VIA DELLA PREFETTURA	previsionale	30-apr-11	31-mag-11	31-mag-11	01-giu-11	15-giu-11	01-lug-11	30-set-11	31-dic-11
			effettiva	07-giu-11	07-giu-11	07-giu-11	17-giu-11	17-giu-11	22-giu-11		
6815	000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE UFFICI GIUDIZIARI	previsionale					30-apr-11	01-giu-11	31-dic-11	31-mar-12
			effettiva								
0033	000	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - 2° LOTTO - OPERE DI COMPLETAMENTO	previsionale								
			effettiva								