

PROGRAMMA N. 5: QUALITÀ DELLA CITTÀ

PROGETTO 5.1 AGENDA 21

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012

Elenco iniziative:

- Progetto internazionale Outdoor ICT
- Adesione al Coordinamento Nazionale Agenda 21
- Serate didattiche "Master orti urbani"
- 3 mostre in Casa Città con relativi convegni e visite guidate
- Manifestazione "Pedalando riscopri Udine di sore"
- Supporto ai centri estivi scolastici per attività presso gli orti urbani
- Partecipazione al Premio Oscar Green
- Georeferenziazione percorsi SUUpErAgenda con corso LiberEtà
- Collaborazione con D.I.S.A. Uniud per analisi territoriali
- Collaborazione nell'organizzazione della Notte Verde in partnership con Festival Vicino-Lontano

Elenco nuovi Enti coinvolti:

- Istituto E-Seniors di Parigi
- Coordinamento Nazionale Agenda 21
- Università degli Studi di Udine (Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali)
- Università delle LiberEtà – Sede Udine
- Cooperativa Sociale Onlus ARACON - Sede Udine
- Pro Loco Borgo Sole - Sede Udine

Indicatori di impatto

Agenda 21	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	% aumento iniziative gestite/coordinate	10%	>10%
	Aumento n. Enti coinvolti nelle iniziative condivise	+2	6

PROGETTO 5.2 MONITORAGGIO INQUINAMENTI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Adozione nuovo Piano di Localizzazione Telefonia Mobile

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Approvazione Piano	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

E' stato affidato formalmente l'incarico per la redazione del Regolamento sostitutivo del Piano.

In data 29 agosto sono stati svolti i primi incontri operativi con i Gestori di Telefonia mobile e sono già stati organizzati gli incontri con i Comitati per la fase partecipata.

Titolo obiettivo 2: Piani per l'inquinamento acustico

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Determina dirigenziale di conferimento incarico professionale	ON	OFF

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Sono in corso le attività al fine di riuscire ad indire la gara entro fine anno

Titolo obiettivo 3: Revisione del Piano di Azione Comunale (PAC)

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Approvazione nuovo PAC	ON	Obiettivo in corso di avanzamento
Approvazione PAC armonizzato	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Il 15 marzo ed il 19 aprile si sono svolte le riunioni con i Comuni interessati dall'armonizzazione dei PAC volute dalla norma; il 25 luglio sono state inviate all'ARPA le proposte di questa Amministrazione.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012

Indicatori di impatto:

Monitoraggio inquinamento elettromagnetico	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	n. monitoraggi	22	11

Monitoraggio qualità dell'aria	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	n. edifici pubblici/scuole monitorati	20	7

PROGETTO 5.3 POLITICHE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Incremento raccolta differenziata

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/07/2012
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta	65%	65,57%

Attività svolta fino ad agosto 2012:

La percentuale di raccolta differenziata indicata rispecchia i rilevamenti a tutto il mese di luglio.

PROGETTO 5.4 EMAS

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Certificazione Emas del Comune

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Nel corso di questo primo periodo 2012 sono state svolte le attività previste per consentire il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 dell'Amministrazione comunale.

Nello specifico, sono stati aggiornati i documenti di sistema e predisposti la Dichiarazione ambientale e il Programma Ambientale 2012; è stato effettuato un primo ciclo di audit interni e si sono svolte le visite ispettive annuali da parte di un Organismo Accreditato, che ha confermato la certificazione ISO 14001 acquisita nel 2011.

PROGETTO 5.5 ENERGIA

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Realizzazione pannelli fotovoltaici

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Analisi delle coperture, verifica di concreta fattibilità degli interventi, installazione pannelli	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Sono stati approvati 4 progetti esecutivi di realizzazione dei pannelli fotovoltaici su altrettanti edifici comunali ed è stata approvata la bozza dell'atto di concessione delle coperture.

Titolo obiettivo 2: Pubblica illuminazione

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Svolgimento gara europea	ON	OFF
Riduzione costo servizio	4,5%	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 è stato abrogato l'art. 4 del D.L. 138/2011 che fissava le scadenze normative dei contratti non conformi alla disciplina sopravvenuta nel corso degli anni.

E' stato richiesto un preventivo all'aggiudicatario della gara CONSIP.

Sono in corso di valutazione le necessarie attività nell'ottica del risparmio energetico ed economico anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 95/2012.

Titolo obiettivo 3: Utilizzo a fini energetici dei salti di fondo dei canali e rogge presenti sul territorio comunale

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Il 23 luglio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Udine e Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento nel quale il Consorzio si impegna a realizzare entro il 31.12.2013 la centralina idroelettrica di via Castelfidardo oltre che a progettare le centraline nei siti individuati di Largo delle Grazie e Viale Volontari della Libertà, qualora dai presupposti economici si rilevi la possibilità di procedere. Da parte sua, il Comune, visto il beneficio derivante in termini ambientali dagli interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si impegna a concedere l'uso gratuito delle aree demaniali eventualmente necessarie al Consorzio per la realizzazione delle infrastrutture e garantisce al Consorzio l'impegno a concedere l'uso gratuito delle aree demaniali nei siti di Largo delle Grazie e di Viale Volontari della Libertà qualora si proceda alla realizzazione delle centraline.

Titolo obiettivo 4: Aggiornamento dei dati sui consumi vettori energetici e rapporto sull'attuazione del PAES

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Raccolta dati	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Sono in corso di effettuazione le attività propedeutiche.

Titolo obiettivo 5: Istituzione Servizio Pubblico di Teleriscaldamento

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Adozione delibera dispiegamento lavori per teleriscaldamento zona Udine Nord	ON	ON
Adozione degli atti correlati all'istituzione del teleriscaldamento zona Udine Sud	ON	OFF

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Per quanto attiene il teleriscaldamento in zona Udine Sud, è in corso di modifica la bozza di convenzione proposta avendo rilevato la necessità:

- di prevedere in essa la compensazione economica alla collettività alla luce del disagio arrecato dai lavori di realizzazione,
- di definire meglio il tema della condivisione/utilizzo della rete da parte di operatori terzi,
- di integrare l'art. 12) "durata della convenzione" per evitare disservizio all'utenza e/o costi all'amministrazione .

Relativamente il teleriscaldamento in zona Udine Nord-Ovest il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26/07/2012 ha approvato il Progetto esecutivo della rete di teleriscaldamento cittadino con gli aggiornamenti e l'integrazione e approvazione dei i documenti relativi all'offerta del Servizio pubblico di Teleriscaldamento e costituiti da:

- Contratto di allaccio al Teleriscaldamento;
- Contratto di fornitura al Teleriscaldamento;
- Relazione giustificativa sul prezzo;
- Schema struttura contrattuale;
- Carta dei servizi del Teleriscaldamento

Titolo obiettivo 6: Miglioramento efficienza energetica edifici pubblici

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Attivazioni di soluzioni per gli interventi su edifici pubblici ai fini energetici	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Con deliberazione giunta n. 17 del 24 gennaio 2012 è stato approvato il progetto CEC5 "Dimostrazione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici" finalizzato a promuovere il risparmio energetico e l'efficienza energetica negli edifici pubblici nell'ambito del Programma europeo "Central Europe 2007-2013". Il progetto prevede un finanziamento a favore del Comune di Udine di € 455.900,00 di cui € 341.925,00 quali contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e € 113.975,00 quale co-finanziamento da parte del Fondo di Rotazione nazionale.

Nel corso dell'anno so sono svolti 3 incontri con i partner europei (Ludwigsburg -D, Wolfurt -A e Budapest -H) con lo scopo di definire secondo il contratto approvato (Application Form progetto CEC5) le attività che il Comune di Udine si è impegnato a svolgere per il 2012, 2013, 2014.

Per quanto riguarda l'edificio dimostrativo in parte finanziato dal progetto (edificio n.8 dell'area Ex-Macello di Udine), si sono presi i necessari accordi preliminari con i progettisti incaricati per lo sviluppo della progettazione esecutiva in variante.

Titolo obiettivo 7: Regolamento energetico

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Approvazione Regolamento energetico	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Effettuata analisi critica sui rilievi e sulle richieste di chiarimenti avanzate dalla Giunta sulla prima bozza presentata.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012:

Indicatori di impatto:

Pannelli solari sulle coperture degli edifici comunali	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Economicità	Energia elettrica prodotta dai generatori fv in kWh (subordinato alle verifiche delle strutture e all'approvazione dei progetti)	180.000	Dato disponibile a fine anno

Riqualificazione energetica delle centrali termiche	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficienza	Risparmio in MWh/anno	1069	Dato disponibile a fine anno
Economicità	Investimento in euro	852.334,20	Dato disponibile a fine anno
Qualità percepita	Tonnellate CO2 evitata all'anno	348	Dato disponibile a fine anno

PROGETTO 5.7 TUTELA DEL VERDE

OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Titolo obiettivo 1: Riqualificazione del verde

Attività svolta fino ad agosto 2012:

Parco del Cormor

La progettazione esecutiva del 2° lotto – viabilità di collegamento e realizzazione passerella ciclo-pedonale è in fase di elaborazione.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	31-dic-13	31-gen-14	30-apr-14	31-mag-14	30-apr-15	31-ago-15
			effettiva		30-set-11						

Giardino del Torso

I lavori sono iniziati e procedono come da cronoprogramma; avviate altresì le procedure per l'acquisto dei giochi.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6866	000	GIARDINI DEL TORSO: MANUTENZIONE	previsionale	05-nov-11	15-nov-11	29-dic-11	29-dic-11	09-mar-12	30-mar-12	31-ott-12	30-apr-13
			effettiva	5-ott-11	15-nov-11	29-dic-11	29-dic-11	9-mar-12	30-mar-12		

Orti urbani

Individuata l'area di via Zucchi e avviata la progettazione.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6876	000	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	previsionale							10-nov-12	
			effettiva								
6995	000	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	previsionale				31-ott-12	30-nov-12	30-nov-12	30-nov-12	
			effettiva								

Caserma Osoppo

Eseguita la pulizia (sfalci, potature, messa in sicurezza alberature); in corso la stesura degli elaborati tecnici per la seconda fase legata al completamento dei lavori sulla palazzina principale nella zona ingresso.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6864	000	PARCO CASERMA OSOPPO	previsionale	31-lug-12	30-set-12	31-dic-12	31-gen-13	31-mar-13	31-mag-13	31-ago-13	31-dic-13
			effettiva								

Area verde Anna Frank

L'investimento riguarda varie aree verdi; gli interventi principali sono stati eseguiti nelle seguenti aree: parco Brun, drenaggi e restauro monumento Autieri; area verde in via S. Margherita del Gruagno, sistemazione area verde, percorsi e giochi; area in via della Roggia, area recintata riservata ai cani; Parco Desio, manutenzione straordinaria impianto illuminazione a servizio percorsi e attrezzature sportive; area verde in via Valbruna – Val D'Incarajo, posa monumento dedicato alla "Brigata Sassari".

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6981	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DEL VERDE: PARCO RIMEMBRANZA, AREA ANNA FRANK, PARCO CORMOR E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	previsionale					31-lug-12	31-ago-12	30-set-13	31-dic-13
			effettiva					15-mag-12			

Titolo obiettivo 2: Valorizzazione delle rogge all'interno del tessuto cittadino.

Attività svolta fino ad agosto 2012:

A Cussignacco nel mese di luglio sono iniziati i lavori che riguardano il tratto di roggia in via Veneto (nuovo marciapiede e parapetto) sono in corso e procedono come da cronoprogramma.

TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6750	000	ARGINI E ROGGE CUSSIGNACCO	previsionale	06-lug-10	23-nov-10	12-dic-11	12-dic-11	27-mar-12	30-giu-12	31-dic-12	30-giu-13
			effettiva	6-lug-10	23-nov-10	12-dic-11	12-dic-11	27-mar-12	3-lug-12		

Titolo obiettivo 3: Orti urbani e sociali

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
N. nuovi orti urbani assegnati	2	0
N. orti sociali assegnati	1	0

Attività svolta fino ad agosto 2012:

E' proseguita l'attività per la promozione dell'iniziativa degli orti urbani attraverso la promozione di numerose iniziative sul tema: lezioni e visite (circa 500 partecipanti); visita e conferenza internazionale (con LiberEtà); collaborazione con centri estivi.

Per quanto riguarda l'individuazione di nuovi ambiti, sono state svolte le indagini sul territorio con i consiglieri comunali, delegati dei quartieri delle ex circoscrizioni, individuando due nuovi ambiti per gli orti urbani-didattici (in via Zucchi e viale dello Sport) e un ulteriore ambito in via Sabbadini da porre a priorità "sociale".

Il lavoro si è articolato anche con vari incontri con il Servizio del Verde Pubblico che al momento sta provvedendo alla realizzazione dell'ambito di via Zucchi; per questo compendio è già iniziata la fase (manifestazioni di interesse) per giungere all'assegnazione degli orti nel mese novembre.

Per l'ambito di viale dello sport l'assegnazione è presumibile durante la prossima primavera, in quanto l'area sarà nella disponibilità del Comune solo i prossimi mesi, infine per l'ambito di via Sabbadini è necessaria un'ulteriore attività di approfondimento per quanto riguarda il delicato aspetto della gestione post-assegnazione al fine di non pregiudicare l'iniziativa; per quest'ultimo particolare aspetto l'attività è svolta in collaborazione con i competenti uffici del servizio sociale. E' emersa inoltre la necessità di eseguire lavori di sistemazione del sito di via Sabbadini il che porterà ad un allungamento dei termini per l'iniziativa.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012

Indicatori di impatto:

Verde pubblico	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	Alberature	280	78

Verde pubblico	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Efficacia	Sfalci aree verdi	4	Media 4
Efficacia	Sfalci cigli stradali	2	1

Carta dei servizi Verde pubblico	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 15/08/2012
Qualità	Altezza erba aree verdi	20 cm	20 cm
	Frequenza Raccolta foglie	1 volta/anno	Da eseguire in autunno
	Frequenza pulizia aiuole fiorite, potatura e posa fioriture annuali	2 volte/anno	1 eseguita 1 da eseguire
	Frequenza Svuotamento cestini e pulizia aree verdi	Giornaliera	Giornaliera
	Frequenza controllo attrezzature ludiche e giochi	Mensile	Mensile

OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2012)

Parco Moretti: i lavori relativi al 2° lotto (ingresso da viale Venezia) sono stati ultimati.

Area verde-sportiva di via Valente: completata la sistemazione dell'area con l'installazione di giochi.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5226	B	PARCO URBANO A. FONI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - II LOTTO	previsionale	02-set-08	22-set-09	25-mar-10	25-mar-10	24-mag-10	19-lug-10	31-mag-12	30-nov-12
			effettiva	2-set-08	22-set-09	25-mar-10	25-mar-10	24-mag-10	19-lug-10	22-mag-12	
6752	000	INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE DEL VERDE	previsionale	06-lug-10	23-nov-10	31-mag-11	31-mag-11	22-lug-11	22-ago-11	30-set-12	31-dic-12
			effettiva	6-lug-10	23-nov-10	31-mag-11	31-mag-11	22-lug-11	22-ago-11	31-lug-12	
6861	000	PARCO DEL CORMOR 3° LOTTO	previsionale								
			effettiva								
6729	000	REIMPIANTI ARBOREI IN VARIE VIE ED AREE CITTADINE	previsionale						14-dic-09	30-mar-10	30-giu-12
			effettiva						14-dic-09	30-mar-10	23-mag-12
6876	A	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI IN VIA ZULIANO	previsionale	08-set-11	08-set-11	08-set-11	12-set-11	29-set-11	04-ott-11	31-ott-11	30-ott-12
			effettiva	08-set-11	08-set-11	08-set-11	12-set-11	29-set-11	04-ott-11	31-ott-11	