

## **PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**



## PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Palasport “M. Benedetti” – concessione in gestione della struttura sportiva

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	Obiettivo in corso d'avanzamento

##### Attività svolta fino ad agosto 2012:

Nel corso del periodo gennaio-agosto 2012 sono proseguite le attività di valutazione da parte dell'Ufficio delle ipotesi di progettualità della valorizzazione dell'impianto.

#### Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2012
Gestione rapporto concessorio	ON	ON

##### Attività svolta fino ad agosto 2012:

Nel corso del corrente anno 2012 l'Ufficio ha proseguito l'adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio, (ad es. erogazione del contributo, valutazione del piano tariffario e dei calendari di funzionamento e di apertura al pubblico del complesso sportivo), contestualmente vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell'Associazione concessionaria.

**Titolo obiettivo 3: Palestra comunale “M. G. Deledda” – concessione in uso e gestione. Intervento di manutenzione e miglioria**

**Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Gestione della struttura; proseguimento realizzazione interventi di manutenzione e miglioria	ON	ON

**Attività svolta fino ad agosto 2012:**

Nel corso del corrente anno 2012 l'Ufficio ha proseguito l'adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio, (ad es. erogazione del contributo, approvazione del piano tariffario), contestualmente vigilando sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell'Associazione concessionaria. E' allo stato attuale in corso di valutazione da parte degli Uffici l'eventuale estensione dell'area concessionata agli spazi esterni adiacenti (area verde e piattaforma recintata). Si dà atto che l'Associazione concessionaria ha completato ad oggi gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria elencati in concessione (opere edili presso locali interni, nuova pavimentazione, segnatura campi di gioco per basket e pallavolo).

**Titolo obiettivo 4: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali**

**Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	Obiettivo in corso d'avanzamento

**Attività svolta fino ad agosto 2012:**

Nel corso del mese di agosto sono state indette le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la concessione in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali di via Cormor Basso, via Barcis e “B. Rigo” di via Basiliano; il procedimento amministrativo sarà concluso entro il prossimo mese di settembre. Saranno previsti a carico del futuro concessionario all'interno delle clausole contrattuali, per le strutture sportive di via Barcis e via Basiliano, il sostenimento degli oneri di manutenzione straordinaria. Contestualmente il Servizio, stante l'avvio nel mese di giugno di una serie di lavori di ampliamento e riqualificazione dell'impianto di viale dello Sport (“Peep Ovest”), ha prorogato sino al 31.12.2012 all'Associazione sportiva contraente la convenzione di servizi di custodia, pulizia e manutenzione dell'impianto medesimo.

## Titolo obiettivo 5: Valorizzazione impianti sportivi

### Attività svolta fino ad agosto 2012:

#### Impianto sportivo di via Friuli:

Nel mese di giugno sono iniziati i lavori relativi alla costruzione delle nuove tribune. Sono stati avviati anche i lavori di rifacimento di parte della recinzione della zona spettatori.

### TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6767	000	IMPIANTO DI VIA FRIULI: NUOVE TRIBUNE E RECINZIONI	previsionale	21-dic-10	8-set-11	<b>30-giu-12</b>	<b>30-giu-12</b>	<b>30-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	31-gen-13	31-lug-13
			effettiva	21-dic-10	8-set-11	<b>26-apr-12</b>	<b>26-apr-12</b>	<b>5-lug-12</b>	<b>13-lug-12</b>		

#### Impianto sportivo di via Pradamano:

La progettazione definitiva è stata avviata dopo una serie di verifiche su come organizzare funzionalmente tutta l'area.

### TEMPISTICA OPERA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	previsionale		<b>15-nov-12</b>	30-apr-13	30-apr-13	31-lug-13	31-ago-13	31-ott-14	30-apr-15
			effettiva								

### Impianto sportivo di via Barcis:

Il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e ampliamento degli spogliatoi e in corso di approvazione; mentre è in corso la progettazione riguardante le nuove tribune per il pubblico.

### **TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS	previsionale		<b>31-mag-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>31-lug-12</b>	<b>30-set-12</b>	<b>30-nov-12</b>	30-nov-13	31-mag-14
			effettiva		<b>8-mag-12</b>						
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: NUOVE TRIBUNE	previsionale	<b>31-ott-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>31-dic-12</b>	28-feb-13	30-giu-13	31-dic-13
			effettiva								

### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2012**

Nel corso del periodo gennaio-agosto 2012 l'Amministrazione Comunale ha continuato a realizzare il programma di valorizzazione e gestione partecipata degli impianti sportivi mediante le seguenti azioni:

- a) Polo Atletico Udinese: con decorrenza gennaio 2012 la concessione in uso e gestione del complesso sportivo è stata affidata in forza di una convenzione triennale alla A.S.D. Polisportiva I.S.I. S. Malignani, che ha proposto un progetto di gestione con rilevanti aspetti innovativi e di miglioramento e con la messa a disposizione di nuove attrezzature per gli utenti; allo stato attuale l'Ufficio sta predisponendo, in dipendenza dell'ultimazione dei lavori di rifacimento della pista di atletica del campo "L. Dal Dan", la procedura di selezione per la fornitura delle attrezzature sportive necessarie per l'omologazione della struttura;
- b) Impianto di scherma e ginnastica di via Lodi: a seguito del completamento del nuovo complesso sportivo, è stato perfezionato l'affidamento della concessione in uso e gestione della struttura all'A.S.U. Società dilettantistica di ginnastica e di scherma;
- c) Impianti natatori: si sta svolgendo, con positivo riscontro da parte dell'utenza, la stagione estiva presso l'impianto natatorio esterno del "Palamostre" (dalle ore 12.00 fin dal mese di giugno e dalle ore 10.00 da agosto). Nel corso dell'estate 2012 si è confermata l'estensione degli orari di funzionamento e apertura delle vasche esterne nei giorni feriali, consentendo l'accesso al pubblico individuale, in concomitanza con le associazioni sportive, nelle fasce mattutine e serali. Nel mese di luglio inoltre è stata introdotta l'apertura al pubblico in orario mattutino nelle giornate di sabato. Tali modifiche orarie conseguono allo studio di una riorganizzazione degli orari di apertura delle piscine al fine di offrire, attraverso una razionale combinazione degli orari delle piscine di via Ampezzo e via Pradamano, la più ampia offerta possibile di spazi e orari per il pubblico, senza penalizzare la presenza delle associazioni sportive;

Si è continuato a perseguire l'obiettivo di garantire il più ampio livello di apertura degli impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche. Sono state assicurate le attività usualmente svolte in funzione del rilascio delle concessioni d'uso temporaneo degli impianti a enti, associazioni e società sportive, e dal controllo periodico dell'osservanza dei relativi obblighi. Si sta mettendo a punto un sistema di monitoraggio degli impianti che consentirà una migliore rilevazione degli interventi necessari a consentire miglioramenti nelle condizioni d'uso degli impianti. La valorizzazione dei grandi impianti cittadini (in particolare Stadio "Friuli" e Palasport "P. Carnera") è proseguita attraverso l'ospitalità di eventi spettacolari di risonanza nazionale ed internazionale quali il concerto dei "Metallica" organizzato allo Stadio Friuli nel maggio 2012, il "concerto musicale di Giorgia" e lo spettacolo teatrale di M. Crozza di marzo 2012, cui deve aggiungersi il prestigioso incontro con il Dalai Lama avvenuto nel mese di maggio 2012, presso il Palasport "P. Carnera".

**Indicatori di impatto:**

<b>Piscine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Efficacia	PISCINE VIA AMPEZZO E VIA PRADAMANO - n. Concessioni temporanee	50	23
	VIA PRADAMANO - n. ingressi	10.000	7.088
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni*	6.000	
	VIA AMPEZZO - n. ingressi	45.000	46.687
	- n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni*	5.500	
	VIA PRADAMANO - media giornaliera ingressi individuali*	30	
- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario*	85%		
VIA AMPEZZO - media giornaliera ingressi individuali*	165		
- % ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario*	70%		

\*Indicatori che verranno consuntivati a fine anno in quanto, avendo le stagioni sportive una scansione temporale differente, la quantificazione degli stessi non è direttamente proporzionale al trascorrere del tempo (nell'anno confluiscono le stagioni invernale ed estiva che prevedono utilizzatori diversi delle piscine).

<b>Carta dei Servizi Piscine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Qualità	Pulizie: Numero passaggi in spogliatoio	Minimo 5 al gg.	Minimo 5 al gg.
	N. assistenti bagnanti impianti coperti di via Ampezzo, di via Pradamano:	Minimo n.1	Minimo n.1
	N. assistenti bagnanti impianto scoperto olimpionico via Ampezzo:	Minimo n. 2	Minimo n. 2
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo inverno	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo estate	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano inverno	>=30	>=30
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano estate	>=28	>=28
	Rilascio concessioni in uso temporaneo corsie	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)

<b>Impianti sportivi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Efficacia	N. concessioni temporanee	205	99

<b>Palasport Carnera</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Efficacia	N. ore utilizzo società	2.290	92,6
	N. concessionari	9	13
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	70%	38,78%

<b>Palazzetto dello sport Benedetti</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Efficacia	N. ore utilizzo società	7.200	4.276
	N. concessionari	13	11
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	53%	53,32%

## **OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2012)**

### Impianti sportivi

Sono iniziati i lavori di rimozione amianto presso il Palasport Benedetti a seguito dell'affidamento dei lavori avvenuto in data 20/03/2012.

Relativamente ai lavori di ampliamento e ristrutturazione, per ottenimento C.P.I. ed agibilità del Palasport "Carnera" (opera 5148) è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori e quindi non appena vi sarà l'aggiudicazione definitiva, decorso il periodo di *stand still* previsto dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla stipula del contratto di appalto ed alla consegna dei lavori.

E' in corso la progettazione definitiva del nuovo corpo servizi dell'impianto di via Cormor Basso.

Per quanto concerne l'attività di manutenzione straordinaria sono stati interessati i seguenti impianti sportivi: palestra Deledda, impianto di via Bariglaria, impianto di via Padova ed impianto di Laipacco.

#### Piscine

Partendo dall'opera 6532 (Gam: manutenzione straordinaria del terrazzo (Copertura piscina)) sono stati approvati il progetto preliminare e definitivo ed è stato consegnato quello esecutivo.

Sempre nell'impianto di via Ampezzo, i lavori di ristrutturazione correlati al trattamento acque e impianti tecnologici della piscina interna (opera 6624) sono stati consegnati il 19/07/2012.

Vi è un'altra serie di lavori che interessano la piscina di via Ampezzo per i quali sono stati impegnati attualmente più di 30.000 €.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6787	B	PALESTRA DELEDDA DI VIA LAIPACCO : SOSTITUZIONE POMPA PER IRRIGAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA	previsionale	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	<b>30-giu-11</b>	<b>30-set-12</b>
			effettiva	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	09-ago-10	
6765	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORME E AGIBILITA' IMPIANTI SPORTIVI MINORI	previsionale	25-mag-10	18-nov-10	11-apr-11	11-apr-11	19-mag-11	20-giu-11	23-dic-11	<b>31-dic-12</b>
			effettiva	25-mag-10	18-nov-10	11-apr-11	11-apr-11	19-mag-11	20-giu-11	23-dic-11	<b>18-apr-12</b>
5085	000	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO V.LE DELLO SPORT	previsionale	29-nov-10	29-nov-10	04-ott-11	04-ott-11	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>31-dic-12</b>	31-mar-13
			effettiva	29-nov-10	29-nov-10	04-ott-11	04-ott-11	<b>28-mag-12</b>	<b>10-lug-12</b>		
5151	A	STADIO FRIULI: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORME OTTENIMENTO CPI E AGIBILITA' CPVLPS	previsionale	26-ott-04	23-nov-10	28-ott-11	28-ott-11	<b>26-mar-12</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>	<b>31-dic-12</b>
			effettiva	26-ott-04	23-nov-10	28-ott-11	28-ott-11	<b>26-mar-12</b>	<b>10-giu-12</b>		
6548	000	IMPIANTO SPORTIVO DAL DAN - GESTIONE FIDAL - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E MIGLIORAMENTI FUNZIONALI	previsionale	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	30-nov-11	31-mar-13	30-set-13
			effettiva	27-mar-09	23-nov-10	14-set-11	14-set-11	24-nov-11	30-nov-11		
6851	000	ILLUMINAZIONE CAMPO RUGBY	previsionale	22-nov-11	22-nov-11	<b>31-ott-12</b>	<b>31-ott-12</b>	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>	<b>31-dic-12</b>	31-mar-13
			effettiva	22-nov-11	22-nov-11	<b>08-giu-12</b>	<b>08-giu-12</b>	<b>23-lug-12</b>			

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
2041	000	PISCINE COMPLESSO PALAMOSTRE: RISTRUTTURAZIONE COMPLETA PISCINA M. 50	previsionale	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-07	<b>2012</b>
			effettiva	22-dic-03	16-nov-04	30-mar-05	24-mag-05	23-set-05	26-set-05	11-mag-07	
5150	000	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO AREA SPORTIVA E BOCCIODROMO DI CUSSIGNACCO	previsionale	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	17-giu-11	<b>2012</b>
			effettiva	21-ott-08	12-dic-08	27-ott-09	27-ott-09	18-mag-10	20-set-10	17-giu-11	<b>08-mar-12</b>
5265	000	IMPIANTO SPORTIVO PER LA SCHERMA E LA GINNASTICA	previsionale	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	30-giu-11	<b>2012</b>
			effettiva	03-ott-05	06-dic-07	08-ago-08	06-ott-08	26-feb-09	12-nov-09	30-giu-11	
6731	000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STADIO FRIULI	previsionale	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10	<b>2012</b>
			effettiva	13-ott-09	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	22-feb-10	20-set-10	30-nov-10	
6766	000	CAMPI DA TENNIS DI VIA DEL MAGLIO: RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO, POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE E RECINZIONE	previsionale	05-ott-10	18-nov-10	07-giu-11	07-giu-11	29-lug-11	19-set-11	16-dic-11	<b>2012</b>
			effettiva	05-ott-10	18-nov-10	07-giu-11	07-giu-11	29-lug-11	19-set-11	16-dic-11	
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	<b>15-lug-12</b>	<b>30-set-12</b>	30-giu-13	31-dic-13
			effettiva	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11				

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6624	000	RISTRUTTURAZIONE PISCINA INTERNA DI VIA AMPEZZO: TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTI TECNOLOGICI	previsionale	17-mag-11	22-nov-11	<b>31-mag-12</b>	<b>31-mag-12</b>	<b>15-giu-12</b>	<b>30-giu-12</b>	<b>31-dic-12</b>	31-mar-13
			effettiva	17-mag-11	22-nov-11	<b>11-giu-12</b>	<b>11-giu-12</b>	<b>3-lug-12</b>	<b>19-lug-12</b>		
6992	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA DI VIA AMPEZZO	previsionale								
			effettiva				<b>11-giu-12</b>	<b>11-giu-12</b>	<b>11-giu-12</b>		
6855	A	PALASPORT BENEDETTI: INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO	previsionale	07-giu-11							
			effettiva	07-giu-11	<b>08-feb-12</b>	<b>08-feb-12</b>	<b>08-feb-12</b>	<b>20-mar-12</b>	<b>02-lug-12</b>	<b>05-lug-12</b>	

## PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITA' SPORTIVA

### ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA AD AGOSTO 2012:

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo - Azione di promozione di grandi eventi sportivi – Azioni a favore dello sport dilettantistico-  
Azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva fra i bambini

La città di Udine nel corso del 2012, accanto al panorama delle manifestazioni sportive tradizionalmente organizzate sul territorio comunale (quali ad esempio “Giro podistico 10 km. Città di Udine”, “Udinbike”, “gara di Triathlon –Insieme a Gianluca”) ha accolto la tappa friulana del giro d’Italia per bici d’epoca, una tappa italiana di “maratona di auto elettriche Tallin- Montecarlo 2012”, il trofeo Carnera per il titolo europeo pesi welter e si sta preparando ad ospitare la “Maratonina Città di Udine”, il “Rally del Friuli e delle Alpi orientali”, e la cerimonia di premiazione “Udine Campione” e “Allori sportivi”.

Sono state espletate le procedure per la concessione dei contributi agli enti, associazioni e società sportive a sostegno dell’attività ordinaria e delle iniziative ad hoc (manifestazioni) relativamente all’anno 2011 a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici, nonché le procedure relative alla concessione di contributi convenzionati per la realizzazione di progetti a contenuto sportivo di durata pluriennale.

L’Amministrazione, inoltre, attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, prosegue nell’attività di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

### Indicatori di impatto:

<b>Erogazione contributi, patrocini e collaborazioni</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 15/08/2012</b>
Efficacia	N. contributi concessi	100	111
	N. Patrocini e collaborazioni	50	53

