

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma 01: Trasporto ferroviario

Finalità:

Coordinamento con la Regione FVG e le Ferrovie dello Stato ai fini della riduzione dell'attività ferroviaria in particolare deviando il traffico merci dalla tratta Stazione Udine Parco – Scalo Vat a quella interrata.

Motivazioni:

Necessità di svolgere il proprio ruolo di pianificazione e programmazione, nei limiti delle competenze, delle scelte operate sul proprio territorio comunale perseguendo una complessiva razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie che tenga conto delle funzioni e delle caratteristiche insediative e produttive, per un miglioramento della organizzazione della città e conseguentemente della sua vivibilità.

Obiettivo strategico:

9.6 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Obiettivo operativo:

9.6.1 Riqualificazione infrastrutture ferroviarie

Attività svolta nel 2016:

Si è tenuto incontro con RFI per le problematiche connesse allo scalo ferroviario tra le vie Buttrio e Capriva al fine della mitigazione della rumorosità in fase di movimentazione delle attrezzature e dei vettori; la RFI ha in attuazione un piano di monitoraggio acustico e l'amministrazione comunale provvederà ad una propria rimisurazione per comprendere compiutamente il rumore lamentato dai residenti. Allo stato risulta che il rumore è compreso nei limiti di legge.

Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità:

Ampliamento zona pedonale centro storico verso via Mercatovecchio e Piazza Duomo.
Snellire inoltre le procedure correlate all'ottenimento di permessi di accesso alla ZTL o permessi correlati.
Ridurre la congestione del traffico e le conseguenti emissioni di PM10 e CO2.
Promuovere la mobilità sostenibile.

Motivazioni:

Valorizzare il patrimonio storico-architettonico favorendone la fruizione da parte dei cittadini.
L'avvio del servizio di *car sharing* ecologico andrebbe a contribuire nella contrazione delle emissioni inquinanti.
Promuovere la sicurezza stradale, tutelare pedoni e ciclisti, regolamentare la sosta.
Attuare il PUM promuovendo uno sviluppo ecocompatibile, a tutela della salute, per una mobilità che favorisca il risparmio energetico e riduca sensibilmente l'inquinamento atmosferico.

Obiettivo strategico:

8.1 Zona pedonale centro storico

Obiettivo operativo:

8.1.1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della tariffa della sosta

Attività svolta nel 2016:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 19/04/2016 è stata approvata istituita la tariffa per il nuovo parcheggio in struttura di piazza 1° Maggio e rimodulate le tariffe della sosta su strada e della sosta di tutti i parcheggi in struttura in ossequio ai principi del P.U.T. e del P.U.M.
Il 7 luglio è stata indetta una procedura negoziata previa gara ufficiosa per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto "Implementazione Piano Centro varchi elettronici di accesso alla ZTL e all'area pedonale" (Opera 6991), i quali consistono sinteticamente nella realizzazione di un sistema di varchi elettronici di accesso alla zona a traffico limitato (ZTL) e all'area pedonale nel centro storico della Città di Udine (siti individuati dall'Amministrazione: via Manin, vicolo Sillio e piazza San Cristoforo) mediante l'installazione di telecamere e server di registrazione e archiviazione di immagini.

Obiettivo strategico:

8.2 Piano urbano della mobilità

Obiettivo operativo:

8.2.1: Politiche a supporto dell'uso dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Attività svolta nel 2016:

Si è aderito al progetto "Smartmobi" con la partnership di altri soggetti con invio definitivo dei materiali al leadpartner in data 05 Agosto 2016; la domanda di partecipazione è stata inoltrata in data 07/09/2016.

Tra maggio e la fine dell'a.s. 2015/16 è stata effettuata con risultato positivo l'attivazione sperimentale del nuovo Terminal Studenti di via della Faula-Monsignor Nogara.

Sono stati acquisiti al patrimonio comunale dei percorsi ciclabili derivanti dall'attuazione del PAC Via della Faula (1° + 2° stralcio).

Per la progettazione completamento percorso ciclabile regionale FVG 4 la data per la presentazione dell'istanza di contributo alla RAFVG è stata rispettata. Si è in attesa della concessione formale del contributo, nel frattempo è stata attivata la fase della progettazione definitiva

Obiettivo operativo:

8.2.5: Car sharing

Attività svolta nel 2016:

I lavori sono iniziati il 29/04/2016. Si prevede di finire i lavori entro dicembre 2016.

Obiettivo strategico:

8.3 Prevenzione incidenti

Obiettivo operativo:

8.3.1: Promozione "zone trenta"

Attività svolta nel 2016:

La progettazione definitiva dei lavori finanziati nell'ambito del "Bando zone 30 km/h" è stata realizzata; è in corso l'acquisizione dei pareri finalizzata all'approvazione del progetto definitivo. La convenzione con la Regione verrà firmata non appena approvato il progetto definitivo in quanto essa fa scattare 60 giorni per tutti gli adempimenti successivi

Obiettivo operativo:

8.3.2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Attività svolta nel 2016:

Si sono avviati i lavori di sicurezza stradale presso P.zza Patriarcato (opera 6773/A).

Il 21 maggio si è conclusa la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Deciani per la messa in sicurezza degli attraversamenti ed il superamento delle barriere architettoniche (opera 6927), lavori in fase di collaudo.

Relativamente alla costruzione dei marciapiedi sui tratti delle vie Manzini, Parini e Bertaldia (opera 6772/A) l'intervento è stato concluso e collaudato nel primo quadrimestre.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	31-lug-16	30-set-16	30-nov-16	31-mag-17	31-dic-17
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	07-lug-16				
6773	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PIAZZA PATRIARCATO - PISUS	previsionale			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	30-apr-16	30-nov-16	31-mar-17
			effettiva			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15	18-apr-16		
6927	000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI SU VIA T. DECIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI - PISUS	previsionale	08-nov-11	23-mag-12	2-apr-15	27-lug-15	1-ott-15	31-mar-16	30-giu-16	31-dic-16
			effettiva		23-mag-12	2-apr-15	27-lug-15	1-ott-15	22-feb-16	21-mag-16	

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6772	A	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA MANZINI, PARINI, BERTALDIA - PISUS	previsionale	15-apr-15	15-apr-15	15-apr-15	24-giu-15	11-ago-15	28-set-15	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	15-apr-15	15-apr-15	15-apr-15	24-giu-15	11-ago-15	28-set-15	14-gen-16	29-apr-16
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) - PISUS	previsionale	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	15-dic-15	02-feb-16	20-giu-16	
6972	000	MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DI VIA GRAZZANO - PISUS	previsionale	04-set-12	27-nov-12	21-mag-15	21-mag-15	16-giu-15	1-lug-15	29-set-15	31-mag-16
			effettiva	04-set-12	27-nov-12	21-mag-15	21-mag-15	16-giu-15	1-lug-15	29-set-15	10-mar-16
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA - PISUS	previsionale	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15	29-apr-16		
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	05-mag-15	05-mag-15	05-mag-15	21-mag-15	26-giu-15	27-lug-15	23-dic-15	30-apr-16
			effettiva	05-mag-15	05-mag-15	05-mag-15	21-mag-15	26-giu-15	27-lug-15	23-dic-15	10-mar-16
6772	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUT. MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARR. ARCHITETT.	previsionale	29-nov-11	21-nov-12	31-mar-15	02-lug-15	05-ago-15	30-set-15	31-lug-16	31-ott-16
			effettiva	29-nov-11	21-nov-12	31-mar-15	02-lug-15	05-ago-15	30-set-15	26-mag-16	
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	06-ott-15	16-nov-15		
7131	000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUA PIOVANA - AREA DI VIA TOLMINO E LIMITROFE	previsionale	26-mag-15	30-set-15	30-giu-16	31-lug-16	30-set-16	30-nov-16	31-mag-17	31-dic-17
			effettiva	26-mag-15	15-dic-15	28-lug-16	28-lug-16				
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA	previsionale	11-set-12	21-nov-12	14-dic-15	30-set-16	30-nov-16	31-mar-17	30-set-17	31-mar-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	effettiva	11-set-12	21-nov-12	14-dic-15					
7041	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale				28-ago-15	28-ago-15	28-ago-15	31-dic-16	31-dic-16
			effettiva				28-ago-15	28-ago-15	28-ago-15		
7053	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-lug-15	27-ago-15	15-dic-15	30-giu-16	30-set-16	31-dic-16
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-lug-15	27-ago-15	15-dic-15	15-giu-16	04-lug-16	
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	10-nov-15	30-nov-16	31-mar-17	31-mag-17	30-giu-17	30-giu-18	31-dic-18
			effettiva	28-lug-15	10-nov-15						
5082	B	PERCORSO CICLO-PEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST: DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA	previsionale	20-dic-11	23-mag-12	30-nov-12	30-nov-12	27-gen-15	13-apr-15	23-dic-15	31-mag-16
			effettiva	20-dic-11	23-mag-12	30-nov-12	30-nov-12	27-gen-15	13-apr-15	23-dic-15	24-mag-16
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	31-mag-16	30-nov-16	31-mar-17
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15	15-feb-16	30-mag-16	02-lug-16	
7042	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale							31-dic-16	
			effettiva								
7045	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE - PIANO DOSSI	previsionale	30-giu-16	30-nov-16	31-gen-17	31-gen-17	31-mar-17	31-mag-17	31-dic-17	30-giu-18
			effettiva								
7047	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	31-lug-16	30-nov-16	31-dic-16	31-dic-16	28-feb-17	31-mag-17	30-set-17	30-giu-18
			effettiva								
7049	000	RIQUALIFICAZIONE DI VIA TOMADINI	previsionale	30-giu-16	30-nov-16	31-gen-17	31-gen-17	30-apr-17	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
			effettiva	14-lug-16							
7050	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	previsionale	31-lug-16	30-nov-16	31-mar-17	30-apr-17	31-mag-17	30-giu-17	31-dic-17	30-giu-18
			effettiva	14-lug-16	14-lug-16	14-lug-16					
7052	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	03-dic-13	31-lug-16	31-ott-16	30-nov-16	31-dic-16	31-mar-17	31-mar-18	31-dic-18
			effettiva	03-dic-13	07-lug-16						
119	000	INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE	previsionale			31-lug-16	30-set-16	30-nov-16	31-dic-16	30-giu-17	31-dic-17
			effettiva								
7060	000	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30	previsionale		31-lug-16	31-ott-16	31-ott-16	31-dic-16	28-feb-17	30-set-17	31-dic-17
			effettiva								
7061	000	REALIZZAZIONE RETI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI	previsionale	30-set-16	31-dic-16	30-apr-17	30-apr-17	31-mag-17	31-lug-17	31-dic-17	31-dic-18
			effettiva	30-mar-16							
6689	000	PAVIMENTAZIONE DI VIA MERCATOVECCHIO	previsionale	31-lug-16	31-ott-16	31-dic-16	31-dic-16	31-gen-17	31-mar-17	31-dic-17	31-dic-18
			effettiva								
7040	000	MANUTENZIONE PONTICELLO PEDONALE VIALE LEDRA - CASTELLANA	previsionale	31-ott-16	31-gen-17	31-gen-17	30-apr-17	30-giu-17	30-set-17	31-dic-17	30-giu-18
			effettiva								
5080	C1	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE - STRALCIO B) - DALLA ROTATORIA DI VIA BIELLA FINO A VIA CIVIDINA	previsionale		31-lug-16	30-set-16	30-set-16	30-nov-16	31-gen-17	31-ott-17	31-gen-18
			effettiva								

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6779	000	ARREDO URBANO	previsionale						01-apr-16	31-dic-16	
			effettiva								
7249	000	VARI INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE	previsionale						30-set-16	30-giu-17	
			effettiva								
7263	000	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED PARCHEGGIO VIA DEL VASCELLO (PROGETTO INFINITE)	previsionale						30-set-16	31-dic-16	
			effettiva					21-lug-16	22-ago-16		