

## **PROGRAMMA N. 5: QUALITÀ DELLA CITTÀ**



## **PROGETTO 5.1 AGENDA 21**

### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012**

Elenco iniziative:

- Progetto internazionale Outdoor ICT
- Adesione al Coordinamento Nazionale Agenda 21
- Serate didattiche “Master orti urbani”
- 3 mostre in Casa Città con relativi convegni e visite guidate
- Manifestazione “Pedalando riscopri Udine di sore”
- Supporto ai centri estivi scolastici per attività presso gli orti urbani
- Partecipazione al Premio Oscar Green
- Georeferenziazione percorsi SUUperAgenda con corso LiberEtà
- Collaborazione con D.I.S.A. Uniud per analisi territoriali
- Collaborazione nell’organizzazione della Notte Verde in partnership con Festival Vicino-Lontano
- Accordo attività sovracomunali SUUperAgenda con “Centro Aggregazione Poliedro” e Legambiente
- Supporto a fase avvio orti urbani, Comune di Staranzano, Coldiretti Udine
- Pubblicazione bando, assegnazione orti e inaugurazione area via Zucchi
- Convocazione e gestione assemblea assegnatari via Zucchi
- Assistenza redazione tesi specialistiche
- Studio di fattibilità orti sociali e modifica regolamento
- Incontro sovracomunale SUUperAgenda
- Cartellonistica orti urbani via Bariglaria
- Definizione metodologia esportabile per progettazione partecipata di parchi sovracomunali
- Monitoraggio PIT (Piano Integrato Territoriale)

Elenco nuovi Enti coinvolti:

- Istituto E-Seniors di Parigi
- Coordinamento Nazionale Agenda 21
- Università degli Studi di Udine (Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali)
- Università delle LiberEtà – Sede Udine
- Cooperativa Sociale Onlus ARACON - Sede Udine
- Pro Loco Borgo Sole - Sede Udine
- Centro aggregazione “Il Poliedro”

- Circolo Legambiente Udine

### Indicatori di impatto

<b>Agenda 21</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	% aumento iniziative gestite/coordinate	10%	22,2%
	Aumento n. Enti coinvolti nelle iniziative condivise	+2	+8

## PROGETTO 5.2 MONITORAGGIO INQUINAMENTI

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Adozione nuovo Piano di Localizzazione Telefonia Mobile

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Approvazione Piano	ON	OFF

##### Attività svolta fino ad agosto 2012:

Il nuovo Regolamento, che prenderà il posto del Piano, è stato presentato alla Giunta nella seduta del 18/12/2012; sono già stati svolti gli incontri con i Comitati per la fase partecipata.

#### Titolo obiettivo 2: Piani per l'inquinamento acustico

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Determina dirigenziale di conferimento incarico professionale	ON	OFF

##### Attività svolta nel 2012:

Il Comune di Udine, in relazione alle disposizioni normative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, in particolare la Legge n. 447/1995 e la L.R. n. 16/2007, deve dotarsi del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

Il tema trova correlazione con quelli pianificatori del nuovo PRGC recentemente approvato ed entrato in vigore, è stata quindi avviata una fase di valutazione delle tematiche da trattare e delle relative attività da sviluppare, analizzando la possibilità di contemperare la predisposizione di attività interne rispetto a quelle specialistiche non presenti all'interno della struttura comunale da reperire esternamente mediante l'affidamento di eventuali incarichi.

Lo scenario iniziale era quello di affidare un complessivo incarico esterno, mentre l'ipotesi studiata e descritta nel Piano di lavoro (datato 21 dicembre 2012) prevede la possibilità, così come utilizzata nella progettazione del nuovo PRGC, di ricorrere a personale interno per la redazione dei

documenti di analisi e di progettazione, propedeutici poi alla implementazione con le misure acustiche e conseguenti alle stesse da affidare esternamente a un professionista in possesso di idonea qualifica di “tecnico competente in acustica ambientale”.

### **Titolo obiettivo 3: Revisione del Piano di Azione Comunale (PAC)**

#### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Approvazione nuovo PAC	ON	ON
Approvazione PAC armonizzato	ON	OFF

#### **Attività svolta nel 2012:**

Le linee di intervento principali del nuovo Piano di Azione Comunale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la riduzione degli agenti inquinanti nell'aria, approvato il 13 novembre dalla giunta comunale così come previsto dalla normativa regionale sono: eliminazione degli sprechi nei consumi di energia, diminuzione delle temperature all'interno degli edifici in caso di sfioramento dei valori delle polveri sottili, controlli sulla qualità della legna e limitazioni alla circolazione per i veicoli più vecchi e inquinanti all'interno del ring cittadino.

Sono stati svolti gli incontri con le altre Amministrazioni Comunali interessate e sono state inviate all'ARPA delle proposte.

#### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012**

Le centraline di monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico sono state sottoposte a ricalibrazione (obbligatoria ogni 2 anni) e pertanto non sono state utilizzate nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno 2012.

#### **Indicatori di impatto:**

<b>Monitoraggio inquinamento elettromagnetico</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	n. monitoraggi	22	19

<b>Monitoraggio qualità dell'aria</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	n. edifici pubblici/scuole monitorati	20	19

## **PROGETTO 5.3 POLITICHE DEI RIFIUTI**

### **OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014**

#### **Titolo obiettivo 1: Incremento raccolta differenziata**

##### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta	65%	65,9% *

\*dato ufficioso Net

##### **Attività svolta nel 2012:**

Il 18/12/2012 è stata presentata alla Giunta una relazione contenente proposte di miglioramento



## **PROGETTO 5.4 EMAS**

### **OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014**

#### **Titolo obiettivo 1: Certificazione Emas del Comune**

##### **Attività svolta nel 2012:**

Nel corso del 2012, coerentemente con le indicazioni strategiche e di Programma, si è coordinato l'estensione del Sistema di gestione Ambientale (SGA) a tutta la struttura comunale, ottenendo anche la Registrazione EMAS nel mese di ottobre.

Nello specifico le principali attività sono state:

- aggiornamento dei documenti di sistema e predisposizione della Dichiarazione ambientale e del Programma Ambientale 2012;
- effettuazione di un primo ciclo di audit interni, si sono svolte le visite ispettive annuali da parte di un Organismo Accreditato che ha confermato la certificazione ISO 14001 acquisita nel 2011;
- verifica di tutte le attività e degli edifici del Comune al fine di riscontrare la piena conformità alle normative ambientali, riscontrando i miglioramenti da apportare per ottenere anche una diminuzione dei costi di gestione ambientale nel medio-lungo periodo;
- costante rapporto per pareri e consulenza alle strutture comunali coinvolte nella gestione di aspetti ambientali.

##### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012**

E' stata avviata la raccolta dei dati e la rielaborazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del Bilancio Ambientale dell'Ente. Il progetto nasce con l'intenzione di diffondere i sistemi di contabilità ambientale all'interno dell'Amministrazione, attraverso la definizione di un modello semplificato e condiviso e prevede, altresì, il coinvolgimento di tutte le strutture interne all'Amministrazione che si occupano di materie ambientali, nonché del Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo.

## PROGETTO 5.5 ENERGIA

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Realizzazione pannelli fotovoltaici

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Analisi delle coperture, verifica di concreta fattibilità degli interventi, installazione pannelli	ON	OFF*

\*in diverse riunioni tenutesi a fine 2012 ed inizio 2013, AMGA sta valutando la concreta possibilità di proseguire nel progetto di realizzazione degli impianti fotovoltaici.

##### Attività svolta nel 2012:

Sono stati approvati 4 progetti esecutivi di realizzazione dei pannelli fotovoltaici su altrettanti edifici comunali ed è stata approvata la bozza dell'atto di concessione delle coperture.

#### Titolo obiettivo 2: Pubblica illuminazione

##### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Svolgimento gara europea	ON	OFF
Riduzione costo servizio	4,5%	3,8%

##### Attività svolta nel 2012:

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 è stato abrogato l'art. 4 del D.L. 138/2011 che fissava le scadenze normative dei contratti non conformi alla disciplina sopravvenuta nel corso degli anni.

E' stato richiesto un preventivo all'aggiudicatario della gara CONSIP.

Sono in corso di valutazione le necessarie attività nell'ottica del risparmio energetico ed economico anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 95/2012. La società concessionaria ha accettato di adeguare il contratto in essere ai termini qualitativi ed economici del contratto CONSIP; il contratto complessivo accettato comporta una riduzione nell'anno intero pari a circa il 15% oltre agli investimenti.

**Titolo obiettivo 3: Utilizzo a fini energetici dei salti di fondo dei canali e rogge presenti sul territorio comunale**

**Attività svolta nel 2012:**

Il 23 luglio è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Udine e Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento nel quale il Consorzio si impegna a realizzare entro il 31/12/2013 la centralina idroelettrica di via Castelfidardo oltre che a progettare le centraline nei siti individuati di Largo delle Grazie e Viale Volontari della Libertà, qualora dai presupposti economici si rilevi la possibilità di procedere. Da parte sua, il Comune, visto il beneficio derivante in termini ambientali dagli interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, si impegna a concedere l'uso gratuito delle aree demaniali eventualmente necessarie al Consorzio per la realizzazione delle infrastrutture e garantisce al Consorzio l'impegno a concedere l'uso gratuito delle aree demaniali nei siti di Largo delle Grazie e di Viale Volontari della Libertà qualora si proceda alla realizzazione delle centraline.

**Titolo obiettivo 4: Aggiornamento dei dati sui consumi vettori energetici e rapporto sull'attuazione del PAES**

**Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Raccolta dati	ON	ON

**Attività svolta nel 2012:**

Il primo rapporto sullo stato di attuazione del PAES datato novembre 2012 ha natura qualitativa ed è stato approvato dalla Giunta comunale il giorno 8 gennaio 2013.

Il secondo rapporto previsto per la fine del 2014 dovrà avere natura quantitativa, quindi legata ad un bilancio energetico.

## Titolo obiettivo 5: Istituzione Servizio Pubblico di Teleriscaldamento

### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Adozione delibera dispiegamento lavori per teleriscaldamento zona Udine Nord	ON	ON
Adozione degli atti correlati all'istituzione del teleriscaldamento zona Udine Sud	ON	ON*

\*adottata con delibera del 06/02/2013

### Attività svolta nel 2012:

Per quanto attiene il teleriscaldamento in zona Udine Sud, è stata oggetto di revisione la convenzione, che può essere considerato documento omnicomprensivo adattabile a futuri casi di richieste di teleriscaldamento, avendo rilevato la necessità:

- di prevedere in essa la compensazione economica alla collettività alla luce del disagio arrecato dai lavori di realizzazione,
- di definire meglio il tema della condivisione/utilizzo della rete da parte di operatori terzi,
- di integrare l'art. 12) "durata della convenzione" per evitare disservizio all'utenza e/o costi all'amministrazione .

In data 06/02/2013 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n. 3 la convenzione avente ad oggetto "Schema di convenzione per la realizzazione nell'edificato urbano di una rete impiantistica per il teleriscaldamento" che disciplina i rapporti tra il Comune di Udine e le Società proponenti.

Relativamente al teleriscaldamento in zona Udine Nord-Ovest il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26/07/2012 ha approvato il Progetto esecutivo della rete di teleriscaldamento cittadino con gli aggiornamenti e l'integrazione e approvazione dei documenti relativi all'offerta del Servizio pubblico di Teleriscaldamento e costituiti da:

- Contratto di allaccio al Teleriscaldamento;
- Contratto di fornitura al Teleriscaldamento;
- Relazione giustificativa sul prezzo;
- Schema struttura contrattuale;
- Carta dei servizi del Teleriscaldamento

## Titolo obiettivo 6: Miglioramento efficienza energetica edifici pubblici

### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Attivazioni di soluzioni per gli interventi su edifici pubblici ai fini energetici	ON	ON

### Attività svolta nel 2012:

Con deliberazione giunta n. 17 del 24 gennaio 2012 è stato approvato il progetto CEC5 “Dimostrazione di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici” finalizzato a promuovere il risparmio energetico e l’efficienza energetica negli edifici pubblici nell’ambito del Programma europeo “Central Europe 2007-2013”. Il progetto prevede un finanziamento a favore del Comune di Udine di € 455.900,00 di cui € 341.925,00 quali contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e € 113.975,00 quale co-finanziamento da parte del Fondo di Rotazione nazionale.

Nel corso dell’anno si sono svolti 3 incontri con i partner europei (Ludwigsburg -D, Wolfurt -A e Budapest -H) con lo scopo di definire secondo il contratto approvato (Application Form progetto CEC5) le attività che il Comune di Udine si è impegnato a svolgere per il 2012, 2013, 2014. Il Comune di Udine ha curato nel 2012 la predisposizione di report per lo stato di avanzamento del progetto, la predisposizione di capitolati e individuazione degli esperti esterni, la predisposizione degli atti e materiali per l’organizzazione del meeting del mese di gennaio 2013.

Per quanto riguarda l’edificio dimostrativo in parte finanziato dal progetto (edificio n.8 dell’area Ex-Macello di Udine), la progettazione esecutiva dello stralcio del progetto di recupero dell’area si è conclusa ed è stata indetta la gara per l’affidamento dell’esecuzione lavori.

Durante il 2012 sono stati realizzati gli interventi relativi ai progetti presso le centrali termiche a servizio di Scuola Media E. Fermi, Scuola Media G. B. Tiepolo, Uffici Giudiziari di Largo Ospedale Vecchio, Scuola Elementare G. Carducci, Sede Operativa Pompe Funebri, Palasport Carnera, per i quali si calcola un risparmio energetico di 1.069 MWh/anno che porta ad evitare emissioni di CO2 per complessive 348,4 tonnellate all’anno.

Nel corso del 2012 alla scuola primaria Alberti si è proceduto alla manutenzione straordinaria del solo corpo di fabbrica adibito a palestra, a mezzo della sostituzione dei serramenti e l’esecuzione di impianto di riscaldamento a pavimento su campo da gioco. Per la sostituzione degli infissi si calcola in maniera semplificata un risparmio energetico annuo pari a 3.640 kWh/anno corrispondenti a 0,7 tonnellate di CO2 evitate

## Titolo obiettivo 7: Regolamento energetico

### Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2012
Approvazione Regolamento energetico	ON	OFF

### Attività svolta nel 2012:

Il 18/12/2012 è stata presentata alla Giunta Comunale la bozza di testo del Regolamento.

### ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012:

#### Indicatori di impatto:

Pannelli solari sulle coperture degli edifici comunali	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Economicità	Energia elettrica prodotta dai generatori fv in kWh (subordinato alle verifiche delle strutture e all'approvazione dei progetti)	180.000	0

Riqualificazione energetica delle centrali termiche	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2012	Valore al 31/12/2012
Efficienza	Risparmio in MWh/anno	1069	630

<b>Riqualificazione energetica delle centrali termiche</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Economicità	Investimento in euro	852.334,20	500.000
Qualità percepita	Tonnellate CO2 evitata all'anno	348	200

## PROGETTO 5.7 TUTELA DEL VERDE

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014

#### Titolo obiettivo 1: Riqualificazione del verde

#### **Attività svolta nel 2012:**

##### Parco del Cormor

La progettazione esecutiva del 2° lotto – viabilità di collegamento e realizzazione passerella ciclo-pedonale è in fase di elaborazione.

#### **TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6038	000	PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	previsionale		30-set-11	31-dic-13	31-gen-14	30-apr-14	31-mag-14	30-apt-15	31-ago-15
			effettiva		30-set-11						

##### Giardino del Torso

I lavori sono stati ultimati e il Giardino è stato aperto al pubblico a metà dicembre.

#### **TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6866	000	GIARDINI DEL TORSO: MANUTENZIONE	previsionale	05-nov-11	15-nov-11	29-dic-11	29-dic-11	<b>09-mar-12</b>	<b>30-mar-12</b>	<b>31-ott-12</b>	30-apr-13
			effettiva	5-ott-11	15-nov-11	29-dic-11	29-dic-11	<b>9-mar-12</b>	<b>30-mar-12</b>	<b>27-ott-12</b>	



### Orti urbani

I lavori relativi agli orti di via Zucchi sono stati ultimati il 14/11/2012

#### **TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6876	000	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	previsionale	<b>Vedere opera 6995</b>							
			effettiva								
6995	000	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	previsionale				<b>31-ott-12</b>	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>	<b>30-nov-12</b>	
			effettiva				<b>Sub A) 5-ott-12</b>	<b>Sub A) 5-ott-12</b>	<b>Sub A) 5-ott-12</b>	<b>Sub A) 14-nov-12</b>	

### Caserma Osoppo

Eseguita la pulizia (sfalci, potature, messa in sicurezza alberature); in corso la stesura degli elaborati tecnici per la seconda fase legata al completamento dei lavori sulla palazzina principale nella zona ingresso.

#### **TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6864	000	PARCO CASERMA OSOPPO	previsionale	<b>31-lug-12</b>	<b>30-set-12</b>	<b>31-dic-12</b>	31-gen-13	31-mar-13	31-mag-13	31-ago-13	31-dic-13
			effettiva								

### Area verde Anna Frank

L'investimento riguarda varie aree verdi; gli interventi principali sono stati eseguiti nelle seguenti aree: parco Brun, drenaggi e restauro monumento Autieri; area verde in via S. Margherita del Gruagno, sistemazione area verde, percorsi e giochi; area in via della Roggia, area recintata riservata ai cani; Parco Desio, manutenzione straordinaria impianto illuminazione a servizio percorsi e attrezzature sportive; area verde in via Valbruna – Val D'Incarojo, posa monumento dedicato alla "Brigata Sassari".

**TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6981	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DEL VERDE: PARCO RIMEMBRANZA, AREA ANNA FRANK, PARCO CORMOR E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	previsionale					<b>31-lug-12</b>	<b>31-ago-12</b>	30-set-13	31-dic-13
			effettiva					<b>15-mag-12</b>	<b>15-mag-12</b>		

**Titolo obiettivo 2:** Valorizzazione delle rogge all'interno del tessuto cittadino.

**Attività svolta nel 2012:**

A Cussignacco nel mese di luglio sono iniziati i lavori che riguardano il tratto di roggia in via Veneto (nuovo marciapiede e parapetto).

Nel mese di dicembre i lavori sono stati sospesi per la redazione di una variante e per la posa della nuova illuminazione pubblica da parte di AMGA.

Al 31/12/12 è stato eseguito il 90% dei lavori ed il marciapiede risulta regolarmente fruibile.

**TEMPISTICA OPERA COLLEGATA**

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6750	000	ARGINI E ROGGE CUSSIGNACCO	previsionale	06-lug-10	23-nov-10	12-dic-11	12-dic-11	<b>27-mar-12</b>	<b>30-giu-12</b>	<b>31-dic-12</b>	30-giu-13
			effettiva	6-lug-10	23-nov-10	12-dic-11	12-dic-11	<b>27-mar-12</b>	<b>3-lug-12</b>		

### Titolo obiettivo 3: Orti urbani e sociali

#### **Indicatori:**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore obiettivo (target)</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
N. nuovi orti urbani assegnati	2	2
N. orti sociali assegnati	1	0

#### **Attività svolta nel 2012:**

Sono stati assegnati gli orti di via Pellis e di via Zucchi. È proseguita l'attività per la promozione dell'iniziativa degli orti urbani attraverso la promozione di numerose iniziative sul tema: lezioni e visite (circa 600 partecipanti); visita e conferenza internazionale (con LiberEtà); collaborazione con centri estivi.

Per quanto riguarda l'individuazione di nuovi ambiti, sono state svolte le indagini sul territorio con i consiglieri comunali, delegati dei quartieri delle ex circoscrizioni, individuando come prossimo ambito per orti "urbani-didattici" quello in viale dello Sport e un ulteriore ambito in via Sabbadini da porre a priorità "sociale".

Limitatamente agli orti "sociali" la Giunta comunale con deliberazione n. 442 del 18/12/2012 ha in tal senso provveduto ad integrare e modificare le linee guida degli orti e ad attivare un'ulteriore attività di approfondimento data la particolarità dei soggetti a cui verranno assegnati gli orti e per questo particolare aspetto l'attività sarà svolta dai competenti uffici del servizio sociale a cui collaborerà l'Ufficio Agenda 21 per corsi ed attività collaterali.

### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012**

#### **Indicatori di impatto:**

<b>Verde pubblico</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	Alberature	280	647

<b>Verde pubblico</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Efficacia	Sfalci aree verdi	4	Media 4
Efficacia	Sfalci cigli stradali	2	2

<b>Carta dei servizi Verde pubblico</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2012</b>	<b>Valore al 31/12/2012</b>
Qualità	Altezza erba aree verdi	20 cm	20 cm
	Frequenza Raccolta foglie	1 volta/anno	Media 1,5
	Frequenza pulizia aiuole fiorite, potatura e posa fioriture annuali	2 volte/anno	2 volte/anno
	Frequenza Svuotamento cestini e pulizia aree verdi	Giornaliera	Giornaliera
	Frequenza controllo attrezzature ludiche e giochi	Mensile	Mensile

## **OPERE PUBBLICHE**

Parco Moretti: i lavori relativi al 2° lotto (ingresso da viale Venezia) sono stati ultimati.

Area verde-sportiva di via Valente: completata la sistemazione dell'area con l'installazione di giochi.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazi one	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5226	B	PARCO URBANO A. FONI: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO - II LOTTO	previsionale	02-set-08	22-set-09	25-mar-10	25-mar-10	24-mag-10	19-lug-10	<b>31-mag-12</b>	<b>30-nov-12</b>
			effettiva	02-set-08	22-set-09	25-mar-10	25-mar-10	24-mag-10	19-lug-10	19-dic-11	<b>21-set-12</b>
6752	000	INTERVENTI VARI INFRASTRUTTURE DEL VERDE	previsionale	06-lug-10	23-nov-10	31-mag-11	31-mag-11	22-lug-11	22-ago-11	<b>30-set-12</b>	<b>31-dic-12</b>
			effettiva	06-lug-10	23-nov-10	31-mag-11	31-mag-11	22-lug-11	22-ago-11	19-dic-11	<b>12-giu-12</b>
6861	000	PARCO DEL CORMOR 3° LOTTO	previsionale								
			effettiva								
6729	000	REIMPIANTI ARBOREI IN VARIE VIE ED AREE CITTADINE	previsionale						14-dic-09	30-mar-10	<b>30-giu-12</b>
			effettiva						14-dic-09	30-mar-10	<b>31-mag-12</b>
6876	A	REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI IN VIA ZULIANO	previsionale	08-set-11	08-set-11	08-set-11	12-set-11	29-set-11	04-ott-11	31-ott-11	<b>30-ott-12</b>
			effettiva	08-set-11	08-set-11	08-set-11	12-set-11	29-set-11	04-ott-11	31-ott-11	<b>20-nov-12</b>

## SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	MANDATI
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b><u>15.841.145,00</u></b>	<b><u>16.135.817,00</u></b>	<b><u>15.562.329,46</u></b>	<b><u>8.348.337,86</u></b>
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI</i>	<i>15.201.145,00</i>	<i>15.445.817,00</i>	<i>14.872.329,46</i>	<i>8.196.221,27</i>
INTERVENTO 1 - PERSONALE	754.117,00	742.717,00	731.667,64	706.017,99
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	48.700,00	58.200,00	57.094,15	40.780,17
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI	14.170.160,00	14.417.232,00	13.864.413,37	7.274.011,66
INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	13.550,00	13.550,00	13.500,00	-
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	46.450,00	49.950,00	41.717,41	19.728,96
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	117.688,00	113.888,00	113.739,53	113.739,53
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	50.480,00	50.280,00	50.197,36	41.942,96
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	-	-	-
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>640.000,00</i>	<i>690.000,00</i>	<i>690.000,00</i>	<i>152.116,59</i>
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	460.000,00	510.000,00	510.000,00	151.977,42
INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	-	-	-	-
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	139,17
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	-	-	-	-