

PROGRAMMA N. 9: PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE E SICURA

PROGETTO 9.1: ZONA PEDONALE CENTRO STORICO

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Ampliamento zona pedonale centro storico e revisione della ZTL

Descrizione:

Identificazione dell'area pedonale mediante dissuasori fisici, inibizione al transito di autoveicoli all'interno dell'area pedonale. Revisione regolamento ZTL che necessita di snellimento per sburocratizzare i permessi di accesso ZTL

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Realizzazione dei lavori di predisposizione delle reti di alimentazione di tre varchi	ON	100%

Attività svolta nel 2015:

Nel Quadro Economico dell'opera "Estensione del sistema di bike sharing Udinebike: implementazione piano centro Opera 6859" è stata accantonata una somma di circa € 48.000 per le necessarie opere di predisposizione degli allacciamenti dei varchi elettronici di accesso alla Zona a traffico limitato e all'area Pedonale del Centro città; a tal fine è stato redatto un secondo progetto denominato "Opera 6859 Implementazione piano centro – varchi di accesso alla zona a traffico limitato e all'area pedonale– Predisposizione degli asservimenti elettrici e dati", relativo alla predisposizione di tutta l'infrastruttura sotterranea per l'asservimento elettrico e dati (fibra ottica) dei primi n. 10 varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato e all'Area Pedonale. Con determinazione dirigenziale dell'8 aprile 2015 sono stati approvati gli elaborati tecnici costituenti il progetto preliminare/definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Implementazione piano centro – varchi elettronici di accesso alla ZTL e all'area pedonale – predisposizione degli asservimenti elettrici e dati (OPERA 6859)" comportante una spesa complessiva di € 39.914,10 oltre all'Iva di legge.

In data 06 Maggio 2015 sono stati affidati i lavori ad una Ditta esterna per la predisposizione delle reti di alimentazione e trasmissione dati, propedeutici alla futura installazione dei varchi per il controllo della Z.T.L. per un importo complessivo di all'incirca € 37.000.

I lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 06 Agosto 2015. La fine lavori è stata certificata il 29 Ottobre 2015.

PROGETTO 9.2: PIANO URBANO DELLA MOBILITA'

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Politiche a supporto dell'utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei mezzi condivisi

Descrizione:

L'obiettivo verrà perseguito intervenendo sia a livello di pianificazione che di operatività. Al riguardo verrà effettuato il monitoraggio degli spostamenti in auto, bus e bici per il biennio 2016-2017 finalizzato alla definizione di politiche che indirizzino il riparto della mobilità.

Per la ciclabilità si proseguirà con l'attuazione del Piano della ciclabilità, si svilupperà e potenzierà il servizio comunale di Bike sharing e verrà aumentata la rete degli itinerari ciclabili. Realizzato nel 2014 uno studio di fattibilità per una pista ciclabile che consenta il collegamento della 5^a circoscrizione con il centro città, si prevedono analoghi studi per il Collegamento della 6^a circoscrizione (triangolo via Pozzuolo, via S.Paolo e via Lumignacco con p.le Cella ed il centro città).

Verrà realizzata la pista ciclo-pedonale di via Grazzano nell'ambito del Bando "Pisus".

Verrà predisposto il servizio di car sharing elettrico, per una parte in condivisione con il limitrofo Comune di Tavagnacco.

Verrà predisposta la rete di ricarica elettrica dei veicoli alimentati con energia nella maggior parte dei parcheggi in struttura.

Nell'ambito di progetti europei, verrà:

- perseguita la costruzione dell'azione di governance per il "tram-treno" e proseguita la ricerca di finanziamento;
- attivata la costruzione e realizzazione del "PUMS", Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Verrà completato l'intervento di ammodernamento dei siti di fermata del Trasporto Pubblico Locale.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Studio di fattibilità collegamento ex 6 ^a circoscrizione	ON	ON

Attività svolta nel 2015:

E' stato redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra p.le Cella, via Pozzuolo, via S.Paolo e via Lumignacco, ovvero il tracciato ciclabile di connessione tra la ex 6^a circoscrizione con il sistema delle piste ciclabili del centro cittadino attraverso il Ring (punto di congiunzione: p.le Cella).

In relazione all'insieme di interventi previsti nell'ambito del progetto PISUS, si rileva che è stato realizzato il marciapiede ciclopedonale di via Grazzano; sono inoltre stati aggiudicati gli appalti per altre opere, tra le quali si segnala in particolare il bike sharing.

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA:

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6966	000	BIKE SHARING (10 STAZIONI) - PISUS	previsionale	29-nov-11	28-lug-15	30-set-15	31-ott-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	29-nov-11	28-lug-15	4-dic-15	4-dic-15	14-dic-15			
6972	000	MARCIAPIEDE CICLOPEDONALE DI VIA GRAZZANO - PISUS	previsionale	04-set-12	27-nov-12	21-mag-15	21-mag-15	16-giu-15	1-lug-15	31-gen-16	31-mag-16
			effettiva	04-set-12	27-nov-12	21-mag-15	21-mag-15	16-giu-15	1-lug-15	05-ott-15	10-mar-16
5082	B	PERCORSO CICLOPEDONALE DA CHIAVRIS A MOLIN NUOVO - PRUST: DALLA SCUOLA MEDIA MARCONI A VIA CIVIDINA-	previsionale	20-dic-11	23-mag-12	30-nov-12	30-nov-12	27-gen-15	13-apr-15	31-gen-16	30-apr-16
			effettiva	20-dic-11	23-mag-12	30-nov-12	30-nov-12	27-gen-15	13-apr-15	23-dic-15	
7099	000	AMMODERNAMENTO SITI FERMATA TPL	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	15-set-15	15-set-15	30-set-15	31-ott-15	30-nov-15	
			effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-ott-15	28-ott-15				

Titolo obiettivo 2: Revisione Piano Urbano Traffico (PUT)

Descrizione:

Individuazione delle criticità e proposte di interventi per il biennio successivo mirati alla sicurezza stradale (anche con riferimento alle aree pedonali)

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Individuazione criticità nell'ambito dei quartieri residenziale con costruzione "Zone 30 km/h"	ON	ON

Attività svolta nel 2015:

Il Comune ha partecipato al Bando Regionale per la progettazione e realizzazione di "zone 30".

Il Bando, pubblicato a marzo 2015, scadeva a metà luglio 2015. E' stata presentata – previa analisi delle criticità dei singoli quartieri - una proposta di progettualità che comprende n. 4 aree: quartiere a sud della Stazione Ferroviaria (compreso tra via Cernaia, via Marsala, viale Palmanova e via

Melegnano), quartiere “Aurora” e quartiere S. Domenico (per il completamento di precedenti interventi già realizzati tra il 2009 ed il 2013) e Centro Città (area occidentale compresa tra il Ring e l’asse ciclabile Moro-Zanon-Grazzano, suddivisa in varie zone di intervento a seguito di analisi puntuali delle criticità sulla scorta dei dati dell’incidentalità desunti nell’ultimo quinquennio). Il progetto è stato approvato dalla Regione e riceverà un finanziamento di 200.000 euro.

Titolo obiettivo 3: Piano comunale dei tempi e degli orari

Descrizione:

Introduzione del Piano Territoriale degli Orari: individuazione ed attivazione delle strutture di gestione per addivenire alla stesura di un documento pianificatorio da sottoporre al Consiglio Comunale nell’arco del triennio 2015-2017.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Individuare la struttura comunale di gestione; individuare, nell’ambito dei diversi enti/scuole/strutture/comitati esterni, i referenti per la sigla di accordi	ON	OFF

Titolo obiettivo 4: Favorire l’utilizzo dei parcheggi in struttura rispetto a quelli a raso

Descrizione:

Rimodulazione delle tariffe relative alla sosta per favorire l’utilizzo dei parcheggi in struttura rispetto a quelli a raso
Realizzazione di una nuova autorimessa interrata in Piazza I° Maggio da 382 posti.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Messa in esercizio parcheggio I° Maggio	ON	Lavori ultimati

Attività svolta nel 2015:

E' stata svolta l'attività di monitoraggio dell'andamento lavori. Sono state stese due perizie di variante riguardanti il recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza e analisi della fattibilità della modifica della viabilità della Piazza.

La messa in esercizio del parcheggio di p.zza 1° Maggio ed il suo funzionamento dipenderà da come verrà risolta la situazione dell'intersezione compresa tra l'ingresso del parcheggio, l'ellisse ed il Parco "Loris Fortuna", situazione che aspetta ancora una soluzione definitiva condivisa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.

Titolo obiettivo 5: Car sharing**Descrizione:**

Realizzazione di stazioni *car sharing* ecologico presso i parcheggi in struttura. Si tratta di realizzare siti dedicati alla ricarica di auto elettriche installando apposite colonne di ricarica integrate con l'introduzione del servizio di *car sharing*.

I progetti sono duplici e riguardano sia il bando "Pisus" (in condivisione con il limitrofo Comune di Tavagnacco) sia il finanziamento ministeriale per il tramite della Regione FVG.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Progettazione definitiva ed esecutiva	ON	ON
Aggiudicazione lavori	ON	ON

Attività svolta nel 2015:

Sono state completate le progettazioni definitive – esecutive per il car sharing presso i parcheggi in struttura e aggiudicati i lavori.

TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA:

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazioni	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6967	000	CAR SHARING REALIZZAZIONE STAZIONI PRESSO PARCHEGGI IN STRUTTURA - PISUS	previsionale	30-ott-12	15-ott-15	31-ott-15	31-ott-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva	30-ott-12	11-dic-15	11-dic-15	17-dic-15	31-dic-15			

PROGETTO 9.3: PREVENZIONE INCIDENTI

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017

Titolo obiettivo 1: Promozione “zone trenta”

Descrizione:

Promuovere le “**zone trenta**” attivandole anche in determinati quartieri, partendo dalla ridefinizione della classifica stradale ai sensi del vigente Codice della Strada avvenuta nel corso del 2014 e sulla scorta della nuova perimetrazione del centro abitato approvata dall’Amministrazione Comunale nel 2014.

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Attuazione zone 30 con ordinanza in quartieri sensibili	ON	ON

Attività svolta nel 2015:

Nelle more della costruzione della rotonda all’intersezione tra via Biella e via Fusine (in corso con l’opera 5082/B) si è stabilita – alla luce dell’incidentalità presentata dall’intersezione – l’istituzione del limite di velocità “30 km/h” con la realizzazione di un dosso rallentatore su via Fusine. Un secondo intervento è stato svolto in via Veneto a Cussignacco, a completamento della “Zona 30 km/h” già avviata nel corso del 2014 a tutela della piazza Giovanni XXIII. La G.C. ha stabilito di realizzare n. 4 dossi in città (rispettivamente n. 2 dossi in v.della Roggia, n. 1 dosso in v. S.Giustina e n. 1 dosso in via del Melon) e n. 4 alterazioni del profilo longitudinale in via Laipacco.

Titolo obiettivo 2: Interventi infrastrutturali migliorativi

Descrizione:

Interventi infrastrutturali migliorativi (sicurezza viale Venezia, completamento del collegamento di viale Tricesimo con via Cividina attraverso via Biella, aggiornamento piano interventi prioritari per sicurezza stradale, completamento della rotonda di via Pozzuolo nell’ambito dell’Accordo di Programma oggetto di rinegoziazione tra il Comune di Udine e la Regione FVG nel corso del 2014).

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Realizzazione adeguamenti infrastrutturali	ON	80%

Attività svolta nel 2015:

L'attività di progettazione per la messa in sicurezza del viale Venezia (eliminazione della svolta a sinistra verso viale Firenze, chiusura di varchi colleganti il viale con il controviale, individuazione di siti per l'installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità) è stata completata ed è attualmente al vaglio della Prefettura per l'emissione della necessaria ordinanza prefettizia che autorizza l'installazione delle postazioni fisse per il rilevamento velocità. In data 19 Ottobre a seguito di incontro con la Prefettura è emerso che il Decreto Prefettizio per l'installazione della postazione fissa di autovelox verrà emesso solo successivamente alla esecuzione dei lavori infrastrutturali lungo il viale

L'opera 5080/C (collegamento di viale Tricesimo con via Cividina – Stralcio A – fino a via Biella) è stata oggetto di gara a luglio 2015 e i lavori sono stati consegnati in novembre 2015. I lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

L'opera 6087 (Rotatoria di via Pozzuolo nell'ambito dell'Accordo di Programma oggetto di rinegoziazione tra il Comune di Udine e la Regione FVG nel corso del 2014) è stata completata.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6087	000	OPERE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE REGIONALE IN VIA VOLTURNO- REALIZZAZIONE ROTONDA SU VIA DELLA VALLE/VIA POZZUOLO	previsionale	15-nov-05	09-ott-07	12-set-14	12-set-14	13-ott-14	20-nov-14	18-apr-15	31-ott-15
			effettiva	15-nov-05	09-ott-07	12-set-14	12-set-14	13-ott-14	20-nov-14	18-apr-15	7-ago-15
5080	C	COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIALE TRICESIMO E IL CAVALCAFERROVIA DI VIA CIVIDINA-2^ FASE TRATTO COMPRESO TRA VIA MOLIN NUOVO E VIA CIVIDINA	previsionale	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	15-set-15	15-ott-15	30-set-16	31-dic-16
			effettiva	26-mar-12	26-giu-12	08-lug-15	08-lug-15	6-ott-15	16-nov-15		

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/ effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6775	000	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	previsionale	05-mag-15	05-mag-15	05-mag-15	21-mag-15	26-giu-15	27-lug-15	31-gen-16	30-apr-16
			effettiva	05-mag-15	05-mag-15	05-mag-15	21-mag-15	26-giu-15	27-lug-15	23-dic-15	10-mar-16
6773	A	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: PIAZZA PATRIARCATO - PISUS	previsionale			31-ott-15	31-ott-15	31-dic-15	31-mar-16	30-set-16	31-mar-17
			effettiva			17-dic-15	17-dic-15	30-dic-15			
6927	000	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI SU VIA T. DECIANI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI - PISUS	previsionale	08-nov-11	23-mag-12	31-lug-15	31-lug-15	31-dic-15	31-mar-16	30-giu-16	31-dic-16
			effettiva	08-nov-11	23-mag-12	2-apr-15	27-lug-15	1-ott-15	22-feb-16		
6772	A	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA MANZINI, PARINI, BERTALDIA - PISUS	previsionale		05-mag-12	15-apr-15	24-giu-15	31-dic-15	30-apr-16	31-dic-16	30-giu-17
			effettiva		05-mag-12	15-apr-15	24-giu-15	11-ago-15	28-set-15	14-gen-16	

Titolo obiettivo 3: Controlli con strumentazioni elettroniche

Descrizione:

Predisposizione di servizi di controllo del territorio con l'utilizzo di strumentazioni elettroniche quali autovelox, telelaser, etilometro, *alcoblow* (dispositivo di rilevazione per il controllo dell'alcol nel respiro), telecamera per la lettura automatica delle targhe, tramite le pattuglie della polizia locale nell'ambito dei controlli di polizia stradale

Indicatori:

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 31/12/2015
Numero controlli	1700	839

Attività svolta nel 2015:

Il nucleo di Pronto Intervento opera con una/due pattuglie nei due turni mattina e pomeriggio ed una pattuglia nel turno notturno, effettuando anche controlli specifici con l'utilizzo di strumentazioni elettroniche: etilometro (n. 18), precursori alcol (n. 651) e telecamera per la lettura automatica delle targhe (n. 60).

I controlli elettronici per il rilievo della velocità con il telelaser (n. 110) sono stati effettuati dall'Unità Controllo del Territorio e, a partire dal mese di luglio, sono stati sospesi al fine di valutare la recente sentenza di Cassazione che prevede l'obbligo di taratura annuale per tali strumenti. Lo strumento è stato regolarmente tarato e rientrato nella disponibilità del Comando in data 27/01/2016.

Il perdurare dell'emergenza immigrazione con il quotidiano controllo del territorio e il rintraccio di minori stranieri non accompagnati, non hanno consentito pienamente lo svolgimento dei controlli sopra citati, determinandone una sensibile riduzione rispetto al target ipotizzato.

OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGRAMMA 9:

Per quanto concerne la realizzazione di nuovi marciapiedi e/o la manutenzione straordinaria di quelli esistenti, con l'opera 6772 nel 2015 sono stati completati i marciapiedi di via Chiusaforte, di via Palestro, di via Monte Rombon, mentre sono in corso di esecuzione i lavori lungo via Martignacco-Pieri-Cadore e via Martignacco.

Nel 2015 sono stati altresì completati i lavori relativi alla pavimentazione di un tratto di marciapiede in via Pisino (Opera 6971/G) e la manutenzione straordinaria del marciapiede lungo viale Della Vittoria in corrispondenza della fermata del TPL (Opera 6199).

Per quanto concerne le opere inerenti le asfaltature, nel corso del 2015 sono state completati gli interventi in via dei Tre Galli, con la realizzazione anche del sistema di raccolta dell'acqua piovana, ed è proceduta la fase di progettazione, ormai giunta in fase avanzata, degli interventi lungo via della Madonnetta e strade limitrofe (nel corso del 2015 è stato approvato il progetto esecutivo).

Con l'opera 7053 è stata aggiudicata l'asfaltatura del tratto di viale Ledra compreso tra via Mentana e p.le XXVI Luglio: il cantiere prenderà avvio a Giugno 2016 una volta che il viale sarà totalmente libero dalle corse del trasporto pubblico scolastico, al fine di ridurre i disagi allo stesso e consentire l'esecuzione delle lavorazioni in maggiore sicurezza.

L'opera 7054 (per l'importo complessivo di € 1.120.000) è attualmente in fase di attesa di ri-finanziamento da parte della Regione; la fase progettuale nel corso del 2015 è avanzata fino all'approvazione del progetto definitivo, e riguarda la riasfaltatura del viale Trieste, di viale XXIII Marzo, di via Cividale (tratto P.le Oberdan – Via Fruch), del viale Tricesimo (tratto Via Montello – P.le Donatori di Sangue).

Per quanto concerne la regimazione idraulica di via Tolmino, nel corso del 2015 è stato approvato il progetto definitivo e nei primi mesi del 2016 è stata redatta la progettazione esecutiva, attualmente in fase di validazione.

Infine, con la realizzazione del marciapiede ciclopedonale di via Grazzano finanziato nell'ambito del Pisu, è stata colta l'opportunità per rifare il manto stradale della medesima via nel tratto compreso tra l'innesto con via della Cisterna e vicolo S.Giorgio.

TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE:

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6991	000	IMPLEMENTAZIONE PIANO CENTRO	previsionale	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13	31-ott-15	31-dic-15	30-apr-16	30-set-16	31-dic-16
			effettiva	04-dic-12	04-dic-12	19-apr-13					
6772	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	29-nov-11	21-nov-12	31-mar-15	02-lug-15	31-ott-15	31-dic-15	31-dic-16	31-mar-17
			effettiva	29-nov-11	21-nov-12	31-mar-15	02-lug-15	05-ago-15	30-set-15		
6971	G	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA PISINO	previsionale				01-dic-14	01-dic-14	01-dic-14	03-feb-15	03-feb-15
			effettiva				01-dic-14	01-dic-14	01-dic-14	03-feb-15	03-feb-15
6771	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE IN VARIE STRADE COMUNALI	previsionale	31-lug-12	30-ott-12	16-dic-13	25-feb-14	11-apr-14	5-mag-14	24-nov-14	27-feb-15
			effettiva	31-lug-12	30-ott-12	16-dic-13	25-feb-14	11-apr-14	5-mag-14	24-nov-14	27-feb-15

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
7183	000	SISTEMAZIONE VIA DEI TRE GALLI - ASFALTATURA E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA E RACCOLTA ACQUE PIOVANE	previsionale	30-set-14	30-set-14	30-set-14	03-ott-14	27-ott-14	12-nov-14	16-gen-15	16-mar-15
			effettiva	30-set-14	30-set-14	30-set-14	03-ott-14	27-ott-14	12-nov-14	16-gen-15	7-mag-15
6199	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIALE DELLA VITTORIA: LATO OVEST	previsionale				22-dic-14	22-dic-14	22-dic-14	18-mar-15	18-mar-15
			effettiva				22-dic-14	22-dic-14	22-dic-14	18-mar-15	18-mar-15
7131	000	OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA ACQUA PIOVANA - AREA DI VIA TOLMINO E LIMITROFE	previsionale	26-mag-15	30-set-15	15-nov-15	15-nov-15	31-gen-16	30-apr-16	31-dic-16	31-mar-17
			effettiva	26-mag-15	15-dic-15						
6715	000	COSTRUZIONE E/O RIATTO, MANUTENZIONE MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	previsionale	26-lug-11	22-nov-11	28-set-12	28-set-12	11-apr-13	14-apr-14	03-nov-14	20-mar-15
			effettiva	26-lug-11	22-nov-11	28-set-12	28-set-12	11-apr-13	14-apr-14	03-nov-14	20-mar-15
7037	000	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VIA MADONNETTA E VIE LIMITROFE (EX OPERA 6975)	previsionale	11-set-12	21-nov-12	31-dic-15	31-mar-16	30-giu-16	30-set-16	30-apr-17	31-lug-17
			effettiva	11-set-12	21-nov-12	14-dic-15					
7039	000	INTERVENTI SU STRADE IN PORFIDO (VIA GRAZZANO)	previsionale	15-set-15	15-set-15	15-set-15	30-set-15	31-ott-15	15-nov-15	30-nov-15	31-mar-16
			effettiva	31-ago-15	31-ago-15	31-ago-15	31-ago-15	31-ago-15	14-set-15	30-set-15	30-set-15
7041	000	INTERVENTI DI MEDIA ENTITA' STRADALE	previsionale				30-set-15	31-ott-15	31-ott-15	30-nov-15	31-mar-16
			effettiva				28-ago-15	28-ago-15	28-ago-15		
7053	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E	previsionale	28-lug-15	28-lug-15	28-lug-15	30-set-15	31-ott-15	30-nov-15	30-apr-16	31-lug-16

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
		INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI	effettiva	28-lug-15	28-lug-15	28-lug-15	27-ago-15	15-dic-15			
7054	000	RIATTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E DOSSI - CICLABILE DA FELETTO	previsionale	28-lug-15	30-nov-15	31-mar-16	30-giu-16	31-ago-16	31-ott-16	31-mag-17	30-set-17
		effettiva	28-lug-15	10-nov-15							

SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	MANDATI
<u>PROGRAMMA 9</u>	<u>7.137.646,48</u>	<u>9.804.885,11</u>	<u>4.303.630,33</u>	<u>3.567.702,35</u>
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI</i>	<i>2.714.970,00</i>	<i>2.702.705,00</i>	<i>2.523.820,02</i>	<i>2.420.683,86</i>
INTERVENTO 1 - PERSONALE	630.850,00	626.950,00	622.322,31	600.989,46
INTERVENTO 2 - ACQUISITO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	36.215,00	36.215,00	25.720,43	10.984,71
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI	601.600,00	609.210,00	447.260,02	386.719,46
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	6.200,00	6.225,00	6.223,55	6.223,55
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.397.155,00	1.381.155,00	1.380.090,85	1.380.090,85
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	42.950,00	42.950,00	42.202,86	35.675,83
<i>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	<i>4.422.676,48</i>	<i>7.102.180,11</i>	<i>1.779.810,31</i>	<i>1.147.018,49</i>
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.422.676,48	7.102.180,11	1.779.810,31	1.147.018,49
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	-	-	-	-
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	-	-	-	-
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE	-	-	-	-

