

**PROGRAMMA N. 13: CITTÀ DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**



## PROGETTO 13.1 VALORIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

### OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2013-2015

#### Titolo obiettivo 1: Palasport “M. Benedetti” – concessione in gestione della struttura sportiva\*

*\*la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 prevede che l’obiettivo debba avviarsi nel 2014*

#### Titolo obiettivo 2: Bocciodromo di Cussignacco

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2013
Gestione rapporto concessorio	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

##### **Attività svolta fino ad agosto 2013:**

Nel corso del corrente anno l’Ufficio ha proseguito l’adempimento dei vari obblighi contrattuali contemplati dalla convenzione di disciplina del rapporto concessorio vigilando contestualmente sulla corretta osservanza dei relativi impegni da parte dell’Associazione concessionaria.

Si sta procedendo alla verifica del piano tariffario e dei calendari di funzionamento e di apertura al pubblico del complesso sportivo.

Analoga azione capillare di monitoraggio e verifica è stata avviata anche sugli altri impianti sportivi concessi in gestione ed uso, in particolare sono stati individuati n. 4 impianti calcistici sui quali sarà attivata la verifica della conformità delle attività di gestione con gli impegni convenzionali e progettuali assunti nonché con le disposizioni regolamentari comunali.

#### Titolo obiettivo 3: Ulteriori concessioni in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali

##### **Indicatori:**

Descrizione	Valore obiettivo (target)	Valore al 15/08/2013
Adozione della determinazione di affidamento della concessione in uso e gestione	ON	Obiettivo in corso di avanzamento

### Attività da svolgere nel 2013

Sono state indette le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la concessione in gestione degli impianti calcistici circoscrizionali di via Pradamano e di Via Torino (quest'ultima come primo rinnovo).

Per entrambi gli impianti il procedimento amministrativo si è regolarmente concluso e sono stati adottati gli atti di affidamento rispettivamente con decorrenza luglio ed agosto 2013. Le Società concessionarie si sono assunte l'impegno all'esecuzione di opere di miglioramento con costi a proprio carico, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previsti a carico del concessionario.

Sono state inoltre avviate le procedure di selezione ad evidenza pubblica per la concessione in gestione dell'impianto di viale dello Sport ("Peep Ovest"), si prevede per quest'ultima la conclusione entro il mese di ottobre, per il rinnovo della concessione dell'impianto di via della Roggia (tempi di conclusione 31 dicembre) e per l'impianto rugbistico Rugby Stadium "O.Gerli".

### Titolo obiettivo 4: Valorizzazione impianti sportivi

#### Attività svolta fino ad agosto 2013:

A causa dei vincoli del patto di stabilità l'iter relativo alle varie opere pubbliche è stato sospeso.

E' stata svolta attività di manutenzione finalizzata a garantire la sicurezza e funzionalità dei luoghi.

#### Impianto sportivo di via Pradamano:

Il progetto definitivo di ristrutturazione dell'impianto sportivo di via Pradamano, approvato nel 2012, è stato approfondito esaminando la fattibilità di coprire parte delle tribune per il pubblico.

### TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale/effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazione	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
5146	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO	previsionale		27-nov-12						
			effettiva		27-nov-12						

#### Impianto sportivo di via Barcis

I lavori di ampliamento ed adeguamento degli spogliatoi sono iniziati e subito dopo sospesi per l'impossibilità di effettuare i pagamenti.

L'approvazione del progetto preliminare relativo alle nuove tribune è stata sospesa.

### TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6956	000	IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS: NUOVE TRIBUNE	previsionale								
			effettiva								
2153	000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARCIS	previsionale		17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13		
			effettiva		17-apr-12	13-nov-12	13-nov-12	17-gen-13	08-mag-13		

Impianto sportivo di via Cormor Basso

### TEMPISTICA OPERA PUBBLICA COLLEGATA

N.	SUB	DESCRIZIONE	previsionale /effettiva	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Indizione Gara	Aggiudicazio ne	Consegna lavori	Fine lavori	Collaudo
6959	000	IMPIANTO SPORTIVO VIA CORMOR BASSO: AEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI	previsionale								
			effettiva								

## ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013

### Indicatori di impatto:

Piscine	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2013	Valore al 15/08/2013
Efficacia	PISCINE VIA AMPEZZO E VIA PRADAMANO n. Concessioni temporanee	50	46
	VIA PRADAMANO n. ingressi	10.000	7.528
	n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	6.000	Dato disponibile a fine anno
	VIA AMPEZZO n. ingressi	45.000	37.696 (Chiusura impianto gennaio/febbraio)
	n. ore effettive utilizzo corsie secondo concessioni	6.000	Dato disponibile a fine anno
	VIA PRADAMANO media giornaliera ingressi individuali	30	Dati disponibili a fine anno
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	85%		
VIA AMPEZZO media giornaliera ingressi individuali	165	Dati disponibili a fine anno	
% ore di utilizzo corsie secondo concessioni rispetto a ore potenziali secondo calendario	70%		

<b>Carta dei Servizi Piscine</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2013</b>	<b>Valore al 15/08/2013</b>
Qualità	Pulizie: Numero passaggi in spogliatoio	Minimo 5 al gg.	Minimo 5 al gg.
	N. assistenti bagnanti impianti coperti di via Ampezzo, di via Pradamano:	Minimo n.1	Minimo n.1
	N. assistenti bagnanti impianto scoperto olimpionico via Ampezzo:	Minimo n. 2	Minimo n. 2
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo inverno	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Ampezzo estate	>=50	>=50
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano inverno	>=30	>=30
	Ore settimanali di apertura al pubblico individuale Via Pradamano estate	>=28	>=28
	Rilascio concessioni in uso temporaneo corsie	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)	Entro 31 maggio (stagione estiva), entro 31 agosto stagione invernale), entro 20 gg. dal ricevimento istanza al Protocollo per istanze periodi brevi (atto disciplina dei procedimenti amministrativi)

<b>Impianti sportivi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2013</b>	<b>Valore al 15/08/2013</b>
Efficacia	N. concessioni temporanee	140	43

<b>Palazzetto dello sport Benedetti</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore obiettivo (Target) 2013</b>	<b>Valore al 15/08/2013</b>
Efficacia	N. ore utilizzo società	7.200	Dati disponibili a fine anno
	N. concessionari	13	13
Efficienza	% ore utilizzo Società rispetto ore apertura totale	53%	Dati disponibili a fine anno

## **OPERE PUBBLICHE (SITUAZIONE AD AGOSTO 2013)**

### Impianti sportivi

Per quanto riguarda gli impianti sportivi minori, nei limiti consentiti dai vincoli del patto di stabilità, si è operato gestendo l'attività relativa alle prestazioni professionali necessarie per l'agibilità di alcuni impianti.

Con riferimento alle strutture più rilevanti si sintetizza quanto segue:

- 1) i lavori presso il Palasport "Primo Carnera", iniziati nel 2012, hanno avuto un lieve avanzamento nel corso del primo semestre 2013;
- 2) i lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine spogliatoi/servizi funzionali dell'impianto per l'atletica "Dal Dan" non hanno potuto vedere l'avvio dei lavori a seguito dei limiti alla spesa imposti dal "Patto di Stabilità";
- 3) nel Polo atletico Udinese – campi da tennis non ha potuto vedere attuazione l'intervento di ristrutturazione della palazzina del tennis a seguito dei limiti alla spesa imposti dal "Patto di Stabilità";
- 4) nel Polo Atletico Udinese - campo di rugby – ha avuto prosecuzione, dopo il fallimento dell'originaria ditta esecutrice, il sistema di illuminazione del campo da gioco; i lavori sono tutt'ora in corso;
- 5) nel Polo Atletico Udinese - impianto per l'atletica "Dal Dan"- è in corso l'acquisto delle attrezzature sportive, che permetterà la successiva omologazione dell'impianto per le gare nazionali ed internazionali;
- 6) è stato regolarmente rendicontato l'intervento di smaltimento amianto per il Palasport Benedetti;
- 7) i lavori presso l'impianto viale dello Sport sono stati conclusi e l'edificio ha ottenuto la certificazione "Casa Clima"; inoltre l'edificio è stato consegnato alle Società Sportive per l'utilizzo;
- 8) sempre presso l'impianto sportivo di viale dello Sport è stata attivata la procedura di costruzione delle tribune coperte



### Piscine

Nel febbraio 2013 sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione della piscina interna di via Ampezzo, con conseguente riapertura dell'impianto al pubblico nel corso dello stesso mese.

Tali lavori hanno visto il rifacimento della vasca, dell'impianto idrico di alimentazione, adeguamenti antincendio, nonché l'adeguamento funzionale dei servizi igienici/docce del blocco spogliatoi femminile.

Nell'ultimo quadrimestre del 2013 verrà inoltre avviato l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura della piscina interna, terrazzo della Gamud; i lavori, inizialmente traslati dall'inverno 2013 all'estate per non interferire con le attività della piscina interna, sono stati successivamente bloccati dal Patto di Stabilità ma l'aggravamento delle condizioni dei serramenti in copertura, accertati alla fine del mese di agosto, hanno reso necessario l'avvio dei lavori in autunno.

### **TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO**

<b>N.</b>	<b>SUB</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>previsionale /effettiva</b>	<b>Progetto preliminare</b>	<b>Progetto definitivo</b>	<b>Progetto esecutivo</b>	<b>Indizione Gara</b>	<b>Aggiudicazio ne</b>	<b>Consegna lavori</b>	<b>Fine lavori</b>	<b>Collaudo</b>
6624	000	RISTRUTTURAZIONE PISCINA INTERNA DI VIA AMPEZZO: TRATTAMENTO ACQUE E IMPIANTI TECNOLOGICI	previsionale	17-mag-11	22-nov-11	11-giu-12	11-giu-12	3-lug-12	19-lug-12	<b>01-feb-13</b>	<b>31-dic-13</b>
			effettiva	17-mag-11	22-nov-11	11-giu-12	11-giu-12	3-lug-12	19-lug-12	<b>01-feb-13</b>	
5148	000	PALASPORT CARNERA: RISTRUTTURAZIONE E OTTENIMENTO CPI	previsionale	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	11-set-12	25-ott-12		
			effettiva	24-ott-06	12-dic-08	16-nov-11	16-nov-11	11-set-12	25-ott-12		

## PROGETTO 13.2 DIFFUSIONE ATTIVITÀ SPORTIVA

### ATTIVITÀ ISTITUZIONALE SVOLTA FINO AD AGOSTO 2013

Attraverso la concessione di patrocini e collaborazioni del Comune a varie iniziative di enti ed associazioni, è proseguita l'attività di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport.

Tra le azioni a favore dello sport dilettantistico e le azioni rivolte a favorire la diffusione della pratica sportiva, la città di Udine, accanto ad un importante panorama di manifestazioni sportive organizzate sul territorio comunale (quali ad esempio giro podistico città di Udine, Udine Roller Fest 2013 dal 1 al 2 giugno, Finali nazionali maschili under 19 di pallacanestro dal 27 maggio al 2 giugno, XI Basketball Summer League dal 18 al 30 giugno, manifestazioni calcistiche tra cui il torneo città di Udine organizzato dall'ASD Fulgor dal 3 al 22 giugno, Sei tornei di calcio organizzato dal ASDR Libero Atletico Rizzi nel periodo maggio-giugno, Campionato italiano di Scherma giovani organizzato dall'ASU – Sezione ginnastica dal 08 al 10 febbraio), ha sostenuto attraverso le previste forme di collaborazione, attività e manifestazioni che hanno coinvolto il mondo giovanile e studentesco.

#### Indicatori di impatto:

Erogazione contributi, patrocini e collaborazioni	Indicatore	Valore obiettivo (Target) 2013	Valore al 15/08/2013
Efficacia	N. contributi concessi	3	3
	N. Patrocini e collaborazioni	50	48